

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم , "بالامر المباشر"

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص: تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول
215 كم (القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتي كم 100 من أسوان بطول 20 كم , بالامر المباشر.

عقد رقم : (442 / 2021 / 2022) بتاريخ 2021/12/21.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

نتشرف بأن نرفق طيه إستمارة رقم 50 ع . ح وحساب قيمة الكاراتات الخاصة بمستخلص جاري (09) .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



تحريرا في : / / 2024

المرفقات : عدد () مرفقات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة العاشرة - أسوان

عيد يحيى كرومر

مهندس /

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم
(القطاع الرابع) في المسافة من كم 80 حتى كم 100 من أسوان بطول 20 كم , بالامر المباشر
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى



نموذج حساب قيمة الكارتات

رقم العقد	21/12/2021	(442 / 2021 / 2022)	بتاريخ
تاريخ إستلام الموقع	2021-01-16		
رقم المستخلص	جاري (09)	تاريخ المستخلص	
فترة الحساب	من	2024-08-01	إلى 2024-09-01

رقم البند	بيان الأعمال	المفردات	الكمية المنفذة	قمة الكارثة (جنيه)	قيمة التعويض للبند (جنيه)	ملاحظات
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات بسمك 50 سم و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفردهما على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف 20 كم.	3م	10,683.00	25.00	267,075.00	
الاجمالي العام لقيمة الكارتات						267,075.00
فقط وقدره مائتان وسبعة وستون ألفاً وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير						

رئيس الادارة المركزية

المنطقة العاشرة أسوان

عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

رقم العقد	(2022/2021/442)	بتاريخ	21/12/2021	شركة النيل العامة للطرق والكباري			16/01/2022	حتى	2024/09/01		
رقم بند	بيان الأعمال	القيمة	الكمية	مقدار العمل السابق المبرور	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	خارج / خاضع	حصة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استطاع اوجهر	الباقي بعد الاستطاع	ملاحظات
1	بموجب العقد توريد وتحميل نقل ازمة صحية بسبب لا يزيد عن 25 سم	33.60	م ³	236,728.00	0.00	236,728.00	جاري	7,954,060.80	0.00	7,954,060.80	1- ايراضي بمحصول التربة و كراسه التربة و 2- التالقات مواجده (2 لافه) 3- ضايف الجهر الفني لشركه مواجده 4- مكتب جهاز الاشرف مواجده 5- المعمل مواجده 6- التقارير الاسبوعيه والشهرية و البرنامج الزمني مواجده 7- المعدات مواجده 8- وسائل تأمين سلامة المرور مواجده 9- السيارة مواجده بالادارة 10- على بندي الحفر (11) و (12) لوجود بوابع على حثبي الطريق
2	مسافة نقل 5 كم	3.36	م ³	183,300.00	0.00	183,300.00	جاري	615,888.00	0.00	615,888.00	
3	علاوة المناطق الحدية 10 %	6.72	م ³	53,428.00	0.00	53,428.00	جاري	359,036.16	0.00	359,036.16	
4	علاوة المناطق الحدية 20 %	4.50	م ³	151,328.00	0.00	151,328.00	جاري	680,976.00	0.00	680,976.00	
5	علاوة تخفيض بالتسورر 4.5 حصة لكل متر مكعب	177.00	م ³	6,700.00	0.00	6,700.00	جاري	1,185,900.00	0.00	1,185,900.00	
6	بموجب العقد اعمال حفر وتوريد وفرش طبقة احاطل في الاماكن الغير صحية	17.70	م ³	6,700.00	0.00	6,700.00	جاري	118,590.00	0.00	118,590.00	
7	علاوة المناطق الحدية 10 %	20.00	م ³	100,000.00	0.00	100,000.00	جاري	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00	
8	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتسورر في تربة متماسكة عدا الصخرية	54.00	م ³	5,000.00	0.00	5,000.00	جاري	270,000.00	40,500.00	229,500.00	
9	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية	65.50	م ³	7,000.00	0.00	7,000.00	جاري	458,500.00	45,850.00	412,650.00	
10	جهد من (200 - 100) كد/اسد	76.00	م ³	43,890.00	0.00	43,890.00	جاري	3,335,640.00	333,564.00	3,002,076.00	
11	جهد من (300 - 200) كد/اسد										
12	جهد من (400 - 300) كد/اسد										
13	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة لتلحج تكسير الترسات	330.00	م ³	93,019.00	10,683.00	103,702.00	جاري	34,221,660.00	0.00	34,221,660.00	
14	مسافة نقل 180 كم	33.00	م ³	77,200.00	0.00	77,200.00	جاري	2,547,600.00	0.00	2,547,600.00	
15	علاوة المناطق الحدية 10 %	66.00	م ³	15,819.00	10,683.00	26,502.00	جاري	1,749,132.00	0.00	1,749,132.00	
16	علاوة المناطق الحدية 20 %										
17	اعمال تنشيطات توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة لتلحج تكسير الترسات	330.00	م ³	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
18	مسافة نقل 180 كم	25.00	م ²	94,100.00	0.00	94,100.00	جاري	2,352,500.00	235,250.00	2,117,250.00	
19	بموجب العقد اعمال توريد وفرش طبقة تشريب في البيتومين المسال متوسط الظاير M C	2.50	م ²	94,100.00	0.00	94,100.00	جاري	235,250.00	0.00	235,250.00	
20	علاوة المناطق الحدية 10 %	1,500,000.00	م ²	0.82	0.00	0.82	جاري	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	
21	بناء مستحدث إنشاء بر صيد بالمفطرة										
22	الاجمالي							59,314,732.96	855,164.00	58,459,568.96	
23	خصم 0.5% من اجمالي قيمة التعاقد									292,297.84	
24	الاجمالي العملي بعد الخصم									58,167,271.12	
25	جهاز التشغيل (الشركة المنفذة)	شركة النيل العامة للطرق والكباري المقاول (الشركة المنفذة) د/ سمح يوسف عبدالمولى	مهندس المشروع د/ محمد عمر انيس	مدير عام المشروعات د/ وليد صالح	فقط وقدره ثمانية وخمسون مليوناً و مائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون جنيهاً واثني عشر قرشاً لا غير						
26	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره و قدره تحريرا في 21/11/2024 بذلي للمقاول مبلغ ملحوظة : الفات غير الواردة بصك الشروط اعطيت من تحريرا في 21/11/2024						
27	رئيس الإدارة المركزية	مهندس /	عبد يحيى كرومر	مهندس /	عبد يحيى كرومر	مهندس /					

२.२ —

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner