

الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

رقم العقد/٢٠٢٣/٢٠٢٤/٩٣٧
تاريخ العقد/٢٠٢٤-١-٤

مستخلص رقم (٢) جاري

عن الفترة من بدايه العمل حتى ٢٠٢٤-٠٧-٠٢

عملية تنفيذ استكمال طريق الخدمة الايسر من كم ٤٠ حتى كم ٦٠ ((الرصيف
الخرساني)) بطول ٢٠ كم اتجاه وادي النطرون ضمن اعمال تطوير طريق وادي
النطرون- العلمين

تنفيذ شركة اتش ايه للطرق والكباري

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال السابق تنفيذها	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
				جنيه	جنيه	جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	البلاطات الخرسانية / الرصيف الخرساني												
١-١	بالتر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على الايزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم و السعر يشمل المادة الحجرية والتي اقربها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون	٢٦٠٠٠٠	م ^٢	٢٣٢٢٥٧,٦٤٨	٢٣٢٢٥٧,٦٥٠	٠,٠٠٠	جاري	١٩٥٠٩٦٤٢٤,٣	١٩٥٠٩٦٤٢٤,٣	٠	٠	٠	اللافتات موجوده
١-١	بالتر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على الايزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم و السعر يشمل المادة الحجرية والتي اقربها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون	٢٢١٧٦٥,٤٣٤٧	م ^٢	٠	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	جاري	٠	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	٠	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	البرنامج الزمني متواجد
١-١	قيمه تحصيل كارتات وموازين اعمال خرسانه رصف الطريق	١٠	م ^٢	٢٣٢٢٥٧,٦٤٨	٢٣٢٢٥٧,٦٤٨	٠,٠٠٠	جاري	٢٣٢٢٥٧٦,٤٨	٢٣٢٢٥٧٦,٤٨	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
١-١	قيمه تحصيل كارتات وموازين اعمال خرسانه رصف الطريق	١٠	م ^٢	٠	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	جاري	٠	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٠	٢١٧٨٢١,٠٧٢	المعدات متواجدة

الاجمالي الكلي

اجمالي ماتم ادراجه سابقا

اجمالي المستحق خلال المدة

أقر انا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول

التاريخ
يدفع للمقاول

ملاحظة
اعتمدت من

عن الشركة المنفذة:

مدير المكتب الفني / خالد فتحي

مدير المشروع / سامح سمير

عن الهيئة

مهندس / احمد الشاعر

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/محمدي عبد السلام عامر

تمت المراجعة بكتب عن المنطقة
محمد نصار

٥٠٩٢٥