




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٢٩٧٧٧٢٠.٦٨) (فقط
وقدره اثنان مليون تسعمائه سبعة وسبعون الف سبعمائه وعشرون جنيها و ٧٤ قرشا
لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت)
المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص (١٣ جارى) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري
اعلى مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزه بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/١٤

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



رئيس المصلحة

ففى سنة ٢٠١

٦) استلیمت

مستخلص فروق أسعار رقم (١٣) في الفترة من ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ حتى ٢٠٢٤/٠٨/٣٠

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (١ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع-١١ع/١٢ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الخفض * فئه العنصر * إجمالي الكمية لكل بند)
		30/08/2024	26/06/2024							أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل ٥٠٠ م	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	1,270.83	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	2,187.44
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	7,879.17	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	20,097.22
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	7,625.00	24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	19,448.93
٥	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	5.45	61	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	23.86
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	33.82	61	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	219.24
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	32.73	61	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	212.17
٧	أ - بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة المحجربة والكارتات	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	1,067.05	110.32	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	6,331.92
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	6,615.68	110.32	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.0797087	58,174.77
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	6,402.27	110.32	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0797087	56,298.16
	قيمة المادة المحجربة (طبقا للمحضر)	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	1,067.05	63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	3,615.94
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	6,615.68	63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.0797087	33,221.63
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	6,402.27	63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0797087	32,149.36
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	188.33	316.8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0430317	2,567.44
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	1,167.67	316.8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.0637670	23,588.47
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	1,130.00	316.8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0637670	22,827.55
١٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠*٣٠*٣٠/٢٥	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	52.42	134	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2787563	1,958.22
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	325.03	134	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.2964495	12,911.58
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	314.55	134	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.3683116	15,524.00
٤٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية ٣٢٠ طن	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	-1.89	3420	0.00%	0.00%	0.00%	16.50%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.1515230	-981.46
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	-11.74	3420	0.00%	0.00%	0.00%	16.50%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1603903	-6,441.13
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	-11.36	3420	0.00%	0.00%	0.00%	16.50%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1999144	-7,769.40
٤٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية ٣٢٠ طن	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	-0.23	3420	0.00%	0.00%	0.00%	17.80%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.1620485	-125.96
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	-1.41	3420	0.00%	0.00%	0.00%	17.80%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1709337	-823.75
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	-1.36	3420	0.00%	0.00%	0.00%	17.80%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2135719	-996.02
٤٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بحمولة تصميمية ٣٢٠ طن	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	-0.83	6550	0.00%	0.00%	0.00%	19.20%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.1733837	-946.39
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	-5.17	6550	0.00%	0.00%	0.00%	19.20%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1822882	-6,168.94
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	-5.00	6550	0.00%	0.00%	0.00%	19.20%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2282799	-7,476.17
٥٤	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات وحول جسم الكوبري	2024/06/30	2024/06/26	يوليو	66	5	0.08	-1.21	145	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	-12.61
		2024/07/31	2024/07/01	يوليو	66	31	0.47	-7.52	145	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	-115.81
		2024/08/30	2024/08/01	أغسطس	66	30	0.45	-7.27	145	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	-112.08

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئه

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري

المحاسب/

مهندس المشروع
م/ محمود مجديمدير المشروع
م/ أيمن محمد السيدمدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعدمدير عام الشؤون المالية
استاذ/ مصطفى عبد الجوادرئيس الادارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى

م/ طارق يوسف الجزار

مهندس المكتب الفني
م/ أحمد رمضان

مدير المشروع

م/ بيبي صلاح الهيلي

عضو الاتحاد المصري لمشاريع الطرق

كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس

PJ-070

الساده / الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية : انشاء كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢/٠٧/٠٧

مستخلص فروق أسعار رقم (١٣) في الفترة من ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ حتى ٢٠٢٤/٠٨/٣٠

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئه العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (١ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/١ع)	القيمه المستحقه (نسبة الزيادة او الخفض * فئة العنصر*إجمالي الكمية لكل شهر)
		26/06/2024	30/08/2024								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
٥٤	علاوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه تزيد عن ١٠ كم طبقا للمحضر بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ (42.5 كم)	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	-16	-1.21	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	-3.96
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	-36.34
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.1062783	-35.17
٥٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	55	4.17	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2625632	1,930.93
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.2802288	12,777.27
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	1765	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.3473001	15,324.62
٥٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	97	7.35	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2236997	4,076.76
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.2412991	27,264.46
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	2480	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2968725	32,461.66
٦٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	146	11.06	4105	17.70%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.1791687	8,134.94
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	4105	17.70%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.1966922	55,369.55
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	4105	17.70%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2390909	65,133.79
٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	31	2.35	29000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	1.1615867	79,111.09
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	29000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	1.1702264	494,136.95
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	29000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	1.1702264	478,197.05
٦٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	24	1.82	50000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	617.9	566	353.6	393.6	1742.8	1079.1	480.4	1.2012686	109,206.24
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	50000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	617.9	566	353.6	393.9	1742.8	1079.1	541.5	1.2099083	681,948.31
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	50000	65.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	617.9	566	353.6	446	1795.1	1079.1	541.5	1.2649253	689,959.25
٦٨	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيره ووجهه على البارد للأساسات	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	14	1.06	55	25.00%	0.00%	0.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2338062	13.64
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	55	25.00%	0.00%	0.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.2372621	85.81
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	55	25.00%	0.00%	0.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.2372621	83.04
٦٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	4476	339.09	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0179299	638.38
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.0265696	5,865.18
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0265696	5,675.98
٩٠	بالمقطوعة لكل تحويل منفردة توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ	2024/06/26	2024/06/30	يوليو	66	5	0.08	1	0.08	50000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0000000	0.00
		2024/07/01	2024/07/31	يوليو			31		0.47	50000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.9	1128.9	1079.1	541.5	0.0000000	0.00
		2024/08/01	2024/08/30	أغسطس			30		0.45	50000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	217.5	409.1	566	353.6	446	1128.9	1079.1	541.5	0.0000000	0.00
إجمالي المستخلص																							2177720.68	

عن الشركة المنفذه

عن استشاري الهيئة

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

المحاسب

مهندس المكتب الفني
م / أحمد رمضان

مدير المشروع
م / بيلي صلاح البيلي

مدير المشروع
م / وائل محمود أحمد

مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير عام الشؤون المالية
استاذ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة المركزية الاولى
م / طارق يوسف الجزار