

مستخلص جاري رقم (02)
مشروع إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الوراق على النيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى اعالى طريق باسوس وكوبرى ابو الغيط وحوالط بطول 1.4 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل

العقد رقم (2024/2023/991)

المقدّم رقم (2024/2023/991)											
رقم قيد	نوع الأعمال	شاملة المدة من	مداية المشروع حتى	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حذر	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات	
											الوحدة
أعمال الكبارى											
أعمال الحفر											
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	3م	١٢٠	١,٠٠٠	٤٥١	٥٤٩	١,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون المكاتب متواجدة المعمل متواجد وسائل تأمين المرور متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد وثائق التأمين بالادارة التقارير الشهرية و النصف شريفة متواجدة المحملات بمعرفة الإدارة حضرتات بمعرفة إدارة المكتبات	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المطلوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائل تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر والبند شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	١٠٠	١,٥٠٠	١١٧	١,٢١٠	١٣٢٧	١٣٢,٧٠٠	١٣٢,٧٠٠		
أعمال الجسات والخوازيق											
١٢	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات في تربة متماسكة او شديدة التماسك البند يشمل نقل ماكينة الجسات	م.ط	٤٥٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠	٩٩٠	١٤٥,٥٠٠	١٤٥,٥٠٠		
١٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع لم فكها ونقلها (إخراج الموقع)	عدد	١٦٠,٠٠٠	٣	٠,٠٠٠	١	١	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠		
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر 60 سم CFA بأجهاد 400 كجم/سم2 و محتوى اسمنت 450 كجم/سم3 والبند لا يشمل حديد التسليح .	م.ط	٢,٢٣٥	٨,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٤٠	٦,٠٤٠	١٣,٥٠٠,٢٩٤	١٣,٥٠٠,٢٩٤		
أعمال الردم											
٢٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل 40 كم . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زياده.	3م	١٦٠	٨٠٠	٩١	٠	٩١	١٤,٥٦٠	١٤,٥٦٠		
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طيفه إحلال من سن + رمل بلسه 2:1 موزدة من الخارج	3م	٣٣٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٨	٤٧٨	١٥٧,٧٤٠	١٥٧,٧٤٠		
أعمال الخرسانة العادية											
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية	3م	٢,١٠٠	٤٠٠	٠,٠٠٠	٩٦	٩٦	٢٠١,٦٠٠	٢٠١,٦٠٠		
أعمال الخرسانة المسلحة											
٢٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمعدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 وإجهاد لا يقل عن 450 كجم / سم2 والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	٣,١٠٠	٣,٠٠٠	٤٨١	٣٦٠	٨٤١	٢,٦٠٧,١٠٠	٢,٦٠٧,١٠٠		
٣٣	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانه مسلحه حوائط سائده مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم / م3 وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم3 السعر لا يشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتى 6 متر . - في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه	3م	٣,٦٥٠	٦,٠٠٠	٩٦٠	٣٤٤	١٣٠٤	٤,٧٥٩,٦٠٠	٤,٧٥٩,٦٠٠		
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب و أعلى الكمرات المعدنية إجهاد 450 كجم/سم2 و محتوى أسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م3 علي ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب و منع الشروخ و الفشة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	3م	٣,١٠٠	٦٠٠	٤٠	٠	٤٠	١٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠		
الإجمالي											
٢٢,٢٢٣,٠٩٤											
٢٢,٢٢٣,٠٩٤											

لمالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير المشروعات قطاع جنوب الدائري
التوقيع / م. ممدوح سليمان

مهندس المشروع
لتوقيع / محمد الشرفاوي

مدير التنفيذ /

في ذلك ...
 الشركة المتقدمة
 مدير المشروع
 التوقيع /
 محمد عطا
 El Soadaa Group

ق. بصفة ذلك ... الشركة المنقذة

مستخلص جاری رقم (02)

مشروع إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الوراق على النيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى أعلى طريق باسوس وكوبرى أبو الغيط وحوائط بطول 1.4 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل

المقد رقم (2024/2023/991)

رقم فيه	نوع الأعمال	شاملة المدة من بداية المشروع حتى		مصار العمل السابق لإجراءه	مصار الأصل التي تمت في الحثل هذه المدة	جدة مصار الأصل التي تمت حتى الآن	جدة قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	المبقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		القيمة	الوحدة							
		جنيه	جنيه							
							٢٢,٢٢٣,٠٩٤		٢٢,٢٢٣,٠٩٤	
٣٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المعطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤٤,٠٠٠	٤١٣	٤٦٧	٦٨٠	٢٩,٩٢٠,٠٠٠	.	٢٩,٩٢٠,٠٠٠	
٤٧	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتداد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل فهو كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	٦٠	٦,٦٢٥	.	٦٦٢٥	٣٩٧,٥٠٠	.	٣٩٧,٥٠٠	
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من (سافيتو - ادبيوند - مادة مانعة للتلفاذية) انتاج شركة MCC او كيمابويات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبري.	م ²	١٠٠	٣,٨٥٥	.	٣٨٥٥	٣٨٥,٥٠٠	.	٣٨٥,٥٠٠	
٥٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقاً للأماكن والميول الموضحة بالرسم والبند يشمل كافة أعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير وكل مايلزم من أعمال تكميلييه لنهوا العمل فهو كاملاً حسب الأصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية .	م.ط	٤٥٠	١٠٠	.	١٠٠	٤٥,٠٠٠	.	٤٥,٠٠٠	
							٥٢,٩٧١,٠٩٤	.	٥٢,٩٧١,٠٩٤	
									٥٢,٩٧١,٠٩٤	

الإجمالي

٥٢,٩٧١,٠٩٤

الإجمالي الكلى لأعمال الكبارى

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير المشروعات قطاع جنوب الدائري
النوقيع / 
م/ ممدوح سفيان

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد الشرفاوي

استشارى المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-باخوم) T

مدير المشروع
التوقيع /
م / مصطفى زينهم

مدير التنفيذ /

أقر بصدق ذلك ... الشركة المنفذة ...
شركة الهنداء جروب
 التوقيع /
 (مختار جلال)
 مدير المشروع
 التوقيع /
 محمد عطا
 Et Souda

مستخلص جارى رقم (02)
مشروع انشاء وتطوير و توسعه الطريق الدائرى في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الينيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى اعلى طريق باسوس وكوبرى ابوالفيط
وحواظ بطول 1.4 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل

العقد رقم (2024/2023/991)

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
عمال الطرق											
٦٥	بالمتر المكعب فك تكاسي الديش بالمواقع المختلفة والفئة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل يتم قياس الكميات هندسياً.	3م	١٥١	٢١,٠٠٠	٨٠٤	٨٠٤	٨٠٤	١٢١,٤٠٤	٠	١٢١,٤٠٤	
٦٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهائياً وإبلا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٩٠	٣٠,٠٠٠	١٠٤	١٠٤	١٠٤	٩,٣٦٠	٠	٩,٣٦٠	
٦٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	٧٠	٥,٠٠٠	١,٦٥١	١,٦٥١	١,٦٥١	١١٥,٥٧٠	٠	١١٥,٥٧٠	
٧٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35% والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الصولوية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى 0.	3م	١٩٠	٢١٥,٠٠٠	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٤٣٩,٦٦٠	٠	٤٣٩,٦٦٠	
٧٤	علاوة مسافة النقل 120 كم	3م	٢٠	٢١٥,٠٠٠	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٤٦,٢٨٠	٠	٤٦,٢٨٠	
	كارتات الشركة الوطنية للأتربة	3م	١٣	٢١٥,٠٠٠	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٣٠,٠٨٢	٠	٣٠,٠٨٢	
٨٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولوميتى مقاس (1-2) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطى) خلف الحواظ الساندة الخرسانية بسلك 30 سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعى جيوتكستائل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذى قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشرف والسعر لا يشمل الجيوتكستائل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة	3م	٣٣٠	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠	١,٢٥٤,٠٠٠	٠	١,٢٥٤,٠٠٠	
٨١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى المستورد جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف كثافة 300 جم / 2م	2م	٥٢	٢٠,٠٠٠	٤,٢٠٣	٤,٢٠٣	٤,٢٠٣	٢١٨,٥٥٦	٠	٢١٨,٥٥٦	
٨٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن 10% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .										
ا-ج	اجهاد شد 60 كيلونيوتن / المتر	2م	١٠٢	٧٢,٠٠٠	٨٢٠	٨٢٠	٨٢٠	٨٣,٦٤٠	٠	٨٣,٦٤٠	
ب-ج	اجهاد شد 90 كيلونيوتن / المتر	2م	١٣٦	٣٧,٠٠٠	١,٨٧٩	١,٨٧٩	١,٨٧٩	٢٥٥,٥٤٤	٠	٢٥٥,٥٤٤	
٩٥	بالمتر المسطح تركيب بولي البيلين 750 ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الاوربية الكود او EOTA و stabilization للترية اسفل طبقة الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت اي ظروف محيطية بموقع العمل والتداخل لا يقل عن 10% والفئة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والامكان مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	2م	١٠٠	٤,٩٩٩	١,٨٥٨	١,٨٥٨	١,٨٥٨	١٨٥,٨٠٠	٠	١٨٥,٨٠٠	
اجمالى اعمال الطرق											
٢,٧٥٩,٨٩٦											
الاجمالى الكلى لأعمال الطرق											
٥٢,٩٧١,٠٩٤											
الاجمالى الكلى لاعمال الكبارى											
٥٥,٧٣٠,٩٩٠											
اجمالى اعمال الطرق والكبارى											
١٨,١٥٩,٣٧٦											
اجمالى الاعمال السابقه مستخلص رقم (1)											
٢٧,٥٧١,٦١٤											
اجمالى الصرف											

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل الدبرى
مدير عام الشؤون
قطاع جنوب الدائرى
التوقيع : / م / مشيرة السيد عبدالله

مهندس المشروع
التوقيع : / م / محمد الشرقاوى

استشارى المشروع
التوقيع : / م / مصطفى احمد

أقر بصحة ذلك ...
شركة ...
مدير المكتب الدبرى /
التوقيع : / م / احمد عاصم