



(مشروع تنفيذ أعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د) من كم (١+٢٥٥) الى كم (١٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين ومن كم (١٠+٩٢٣,٥) الى كم (١٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر ومن كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المربوطية)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (٣) ختامي للمشروع عالية تنفيذ شركة السعداء جروب وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٣,٠٣٥,٩٢٠) فقط ثلاثة ملايين وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير.
برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/١٠
مرفقات
عدد (٥) أصل مستخلص
عدد (١) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
صوره استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الدائري ومحاوره

م. ح. ح. ح.
١٠٠٠

م. ح. ح. ح.
١٠٠٠

مستخلص جاری رقم (02)
مشروع النشاء وتطویر و توسعة الطريق الدائرى في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الوراق على النيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى اعلى طريق باسوس و كوبرى ابو الفيط وحوالط بطول 1.4 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل

العقد رقم (2024/2023/991)

مع شركة السعفاء جروب للتشييد والبناء													شاملة المدة من		مداية المشروع حتى		مقدار العمل السابق إجماله		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه الفترة		جولة تفتيش الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع أو حجز		المقرر به الإستقطاع		ملاحظات		
رقم فيه	نوع الأعمال				الوحدة	الكمية	بالتكلفة	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه الفترة	جولة تفتيش الأعمال التي تمت حتى الآن	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه		
أعمال الكبارى																													
أعمال الحفر																													
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها طبقا لتعليمات المهندس المشرف .				3م	١٢٠	١,٠٠٠	٤٥٩	٥٤٩	١٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	.	١٢٠,٠٠٠																
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للأساس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائل تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .				3م	١٠٠	١,٥٠٠	١١٧	١,٢١٠	١٣٢٧	١٣٢,٧٠٠	.	١٣٢,٧٠٠																
أعمال الجسات والخوازيق																													
١٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات فى تربة متماسكة او شديدة التماسك البند يشمل نقل ماكينة الجسات				م.ط	٤٥٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠	٩٩٠	١٤٥,٥٠٠	.	١٤٥,٥٠٠																
١٣	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع لم فكها ونقلها [خارج الموقع]				عدد	١٦٠,٠٠٠	٣	٠,٠٠٠	١	١	١٦٠,٠٠٠	.	١٦٠,٠٠٠																
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر 60 سم CFA باجهاد 400 كجم/سم2 و محتوى اسمنت 450 كجم/سم3 و البند لا يشمل حديد التسليح .				م.ط	٢,٢٣٥	٨,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٤٠	٦,٠٤٠	١٣,٥٠٠,٢٩٤	.	١٣,٥٠٠,٢٩٤																
أعمال الردم																													
٢٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو ترية زلطيه موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيلا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافه نقل 40 كم . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زياده.				3م	١٦٠	٨٠٠	٩١	.	٩١	١٤,٥٦٠	.	١٤,٥٦٠																
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طيفه إحلال من سن + رمل بلسبه 2:1 موزدة من الخارج				3م	٣٣٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٨	٤٧٨	١٥٧,٧٤٠	.	١٥٧,٧٤٠																
أعمال الخرسانة العادية																													
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنقبالية				3م	٢,١٠٠	٤٠٠	٠,٠٠٠	٩٦	٩٦	٢٠١,٦٠٠	.	٢٠١,٦٠٠																
أعمال الخرسانة المسلحة																													
٢٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنقبالية والمعدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم / سم2 والسعر لا يشمل حديد التسليح				3م	٣,١٠٠	٣,٠٠٠	٤٨١	٣٦٠	٨٤١	٢,٦٠٧,١٠٠	.	٢,٦٠٧,١٠٠																
٣٣	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانه مسلحه حوائط سائده مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم / م3 وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم3 السعر لا يشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتى 6 متر . - فى حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه				3م	٣,٦٥٠	٦,٠٠٠	٩٦٠	٣٤١	١٣٠٤	٤,٧٥٩,٦٠٠	.	٤,٧٥٩,٦٠٠																
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلى الكمرات سابقه الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد 450 كجم/سم2 و محتوى أسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م3 علي أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفقا تشمل كل ما يلزم للعمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.				3م	٣,١٠٠	٦٠٠	٤٠	.	٤٠	١٢٤,٠٠٠	.	١٢٤,٠٠٠																
الإجمالي																													
٢٢,٢٢٣,٠٩٤																													
٢٢,٢٢٣,٠٩٤																													

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير المشروعات قطاع جنوب الدائري
التوقيع / م. ممدوح سليمان

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد الشرفاوي

مدير التنفيذ /

في ذلك ...
الشركة المتقدمة
مدير المشروع
التوقيع /
م. محمد عطا
El Soadaa Group

أقر بصحة ذلك ... الشركة المتفردة

مشروع إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الوراق على النيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى أعلى طريق باسوس وكوبرى أبو الغيط
المقدر رقم (2024/2023/991)

رقم بند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل حتى تمت في	مقدار الأصل حتى تمت الآن	مقدار الأصل حتى تمت الآن	إستقطاع أو حجز	البقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	ما قبله									
	أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح والكبلات									
٣٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المعطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	٢١٣	٤٦٧	٦٨٠	٢٩,٩٢٠,٠٠٠	٢٢,٢٢٣,٠٩٤	
	أعمال العزل والدهانات									
٤٢	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل فهو كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٠	١٢,٠٠٠	٦,٦٢٥	٠	٦٦٢٥	٣٩٧,٥٠٠	٣٩٧,٥٠٠	
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من (سافيتو - اديبوند - مادة مانعة للتفاذية) إنتاج شركة MCC او كيمابوات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى.	م ^٢	١٠٠	١٦,٠٠٠	٣,٨٥٥	٠	٣,٨٥٥	٣٨٥,٥٠٠	٣٨٥,٥٠٠	
	أعمال صرف المطر									
٥٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقاً للأماكن والميول الموضحه بالرسم والبند يشمل كافة أعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير وكل مايلزم من أعمال تكميلية لنهوا العمل فهو كاملاً حسب الأصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية .	م.ط	٤٥٠	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	
	الإجمالي									
								٥٢,٩٧١,٠٩٤	٥٢,٩٧١,٠٩٤	
	الإجمالي الكلى لأعمال الكبارى							٥٢,٩٧١,٠٩٤	٥٢,٩٧١,٠٩٤	

مدير المشروعات قطاع جنوب الدائرى
التوقيع /
م / ممدوح سنجي

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد الشواكى



استشارى المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)
مدير التنفيذ
التوقيع /
م / مصطفى زليم



مستخلص جارى رقم (02)
مشروع انشاء وتطوير و توسعه الطريق الدائرى في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الينيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى اعلى طريق باسوس وكوبرى ابوالفيط
وحوائط بطول 1.4 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل

العقد رقم (2024/2023/991)

المقد رقم (2024/2023/991) مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء											
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								تمت حتى الآن	جنيه	جنيه	
عمال الطرق											
٦٥	بالمتر المكعب فك تكاسي الديش بالمواقع المختلفة والفئة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل يتم قياس الكميات هندسياً.	3م	١٥١	٢١,٠٠٠	٨٠٤	٠	٨٠٤	١٢١,٤٠٤	٠	١٢١,٤٠٤	
٦٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهائياً وإبلا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٩٠	٣٠,٠٠٠	١٠٤	٠	١٠٤	٩,٣٦٠	٠	٩,٣٦٠	
٦٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	٧٠	٥,٠٠٠	١,٦٥١	٠	١,٦٥١	١١٥,٥٧٠	٠	١١٥,٥٧٠	
٧٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35% والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الصولوية لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى 0.	3م	١٩٠	٢١٥,٠٠٠	٢,٣١٤	٠	٢,٣١٤	٤٣٩,٦٦٠	٠	٤٣٩,٦٦٠	
٧٤	علاوة مسافة النقل 120 كم	3م	٢٠	٢١٥,٠٠٠	٢,٣١٤	٠	٢,٣١٤	٤٦,٢٨٠	٠	٤٦,٢٨٠	
	كارتات الشركة الوطنية للأتربة	3م	١٣	٢١٥,٠٠٠	٢,٣١٤	٠	٢,٣١٤	٣٠,٠٨٢	٠	٣٠,٠٨٢	
٨٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولوميتى مقاس (1-2) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطى) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسلك 30 سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعى جيوتكستائل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذى قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستائل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة	3م	٣٣٠	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠	٠	٣,٨٠٠	١,٢٥٤,٠٠٠	٠	١,٢٥٤,٠٠٠	
٨١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى المستورد جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف كثافة 300 جم / 2م	2م	٥٢	٢٠,٠٠٠	٤,٢٠٣	٠	٤,٢٠٣	٢١٨,٥٥٦	٠	٢١٨,٥٥٦	
٨٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن 10% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.										
ا-	اجهاد شد 60 كيلونيوتن / المتر	2م	١٠٢	٧٢,٠٠٠	٨٢٠	٠	٨٢٠	٨٣,٦٤٠	٠	٨٣,٦٤٠	
ب-	اجهاد شد 90 كيلونيوتن / المتر	2م	١٣٦	٣٧,٠٠٠	١,٨٧٩	٠	١,٨٧٩	٢٥٥,٥٤٤	٠	٢٥٥,٥٤٤	
٩٥	بالمتر المسطح تركيب بولي البيلين 750 ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الاوربية الكود او EOTA و stabilization للترية اسفل طبقة الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت اي ظروف محيطية بموقع العمل والتداخل لا يقل عن 10% والفئة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والامكان مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	2م	١٠٠	٤,٩٩٩	١,٨٥٨	٠	١,٨٥٨	١٨٥,٨٠٠	٠	١٨٥,٨٠٠	
اجمالى اعمال الطرق											
الاجمالى الكلى لأعمال الطرق											
٢,٧٥٩,٨٩٦											
الاجمالى الكلى لاعمال الكبارى											
٥٢,٩٧١,٠٩٤											
اجمالى اعمال الطرق والكبارى											
٥٥,٧٣٠,٩٩٠											
اجمالى الاعمال السابقه مستخلص رقم (1)											
١٨,١٥٩,٣٧٦											
اجمالى الصرف											
٢٧,٥٧١,٦١٤											

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل الدبرى
مدير المشروعات
قطاع جنوب الدائرى
مدير عام الشؤون
المالية والإدارية
التوقيع /
م / مشيرة السيد عبدالله

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد الشرقاوى

استشارى المشروع
مدير التنفيذ
التوقيع /
م / مصطفى احمد

أقر بصحة ذلك ...
شركة
مدير المكتب الدبرى /
التوقيع /
م / احمد عاصم