

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٥٢) بتاريخ (٢٠٢٣/٤/١١) بقيمة قدرها ٢,٧٠٠,٠٠٠ (إثنين مليون و سبعمائة ألف جنيهاً فقط لا غير) عن عملية إنشاء مسجد بديل من المسجد الذي يعوق تطوير و توسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى في المسافة من كوبري الحرفيين و حتي محطة عدلي منصور (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .

نتشرف بأن نرفق طيه عدد (٥) أصل مستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار إليها بعاليه حتى تاريخ (٢٠٢٣/٧/١٢) و كذا استثمار ٥٠ ع. ح و ذلك بمبلغ ٢,٦٥٣,٥٥٣.٥٠ (فقط و قدره اثنين مليون و ستمائة و ثلاثة و خمسون ألفاً و خمسمائة ثلاثة و خمسون جنيهاً و خمسون قرشاً لا غير) .

برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم ...

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

القاهرة في : / /

مرفقات :

- عدد (٥) نسخ مستخلص.
- عدد (١) نسخة محضر استلام موقع.
- عدد (٣) نسخة قوائم كميات.
- عدد (٣) نسخة حصر تفصيلي.
- عدد (١) نسخة من اختبارات تكسير مكعبات خرسانية.


يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية

و للطريق الدائري و محاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف



استمارة لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	مصلحة
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	قسم
شركة " النيل العامة للإنشاء والطرق "	المبلغ المستحق إلى
الطلبات طيه ، أ : مستخلص (١) جاري	بموجب
عليه " إنشاء مسجد بديل من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملحق في المسافة من كوبري الحرفيين وحتى محطة علي منصور (بالمار المباشر) "	
صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة	
[إن صرف على	
[شيك على البنك المركزي في	
صاحب الحق أ :	
شيك على الخارج	
يسحب باسم	
شركة " النيل العامة للإنشاء والطرق "	
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :	

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٦٥٣٥٣.٥٠	
	الجملة	٢٦٥٣٥٣.٥٠	

فقط وقدره اثنين مليون و ستمائة و ثلاثة و خمسون ألفاً و خمسمائة ثلاثة و خمسون جنيهاً و خمسون قرشاً لاغير

(ب) الكاتب الموقوف

تقيد في السجل برقم

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص جاري رقم (١) عن عملية إنشاء مسجد بديل من المسجد الذي يعوق تطوير و توسعة مسار خط سكة حديد السويس الملحق في المسألة من كوبري الحرفيين و حتى محطة عدلي منصور (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة النيل العامة للإشياء و الطرق .	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه
	إجمالي الأصيل					
	بيانات الإستهتقات			قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دعغة توقيع			
	قرش	جنيه	قرش			
				رسم الدعغة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

٢٠ في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :
الإضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المخصص يسمح و لم يسبق الصرف :
الإضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات

.....
بتاريخ

.....
الإضاء

الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ١٦٠٥٩ س ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

.....

٢٠ سنة

يَعْتَمِدُ سَحَبُ شَيْءٍ
إِذْنُ صَرْفِ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح") توثيق الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

.....

.....

(٥) أدرج في كشف الشيئات رقم إمضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت

مصدق

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

الاجمالی صفحہ رقم (۱)

47

me X

مهندس / اسلام اشرف

6/2/2018

مدير ادارة المشروعات



حیدر علی خان
زینب

عملية انشاء مسجد بديل من المسجد الذي يعوق تطوير وتوسعة مسار خط سكة حديد السويس الملغى في المسافة من كوبري الحرفيين وحتى محطة عدلي منصور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شامل المدة من : بدء العمل وحتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٩

مستخلص رقم (١) جاري

م	بيانات	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل السابق في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	
	صفحة رقم (٢)												
	٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوية البلاستيك على سطح اسمنتى مستخدم ثلاثة اوجه	١٢٠٠٠	٧٠٠	م ^٢	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٠٠٠٠	٨٤٠٠٠			
	٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات سافيتو وكل ما يلزم العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	٩٠٠	١٥٠	م ^٢	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠			
	٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسى خشو كتتر فشرة ازو من الجهتين	٢٣٠٠٠	٣٣	م ^٢	٣٣	٣٣	٣٣	٧٥٩٠٠	٧٥٩٠٠			
	٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب شاليك ابواب اومشوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S الكبير)	٢٢٠٠٠	٥٠	م ^٢	٥٠	٥٠	٥٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠			
	٢٩	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥١٠٣٧) بجميع الاقطار	٢٣٠٠٠٠	١٥	طن	١٥	١٥	١٥	٣٤٥٠٠٠	٣٤٥٠٠٠			
	٣٠	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب والفتحة تشمل التوريد و التشغيل	٣٤٠٠	٢٠٠٠	كجم	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠			
	٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كويستة محببة (هاترديل) مصنوع من الاستنلس ٣٠٤ عيار	١٧٠٠٠	١٤	متر	١٤	١٤	١٤	٢٣٨٠٠	٢٣٨٠٠			
	٣٢	بالمتر اتصال توريد وتركيب عرائس من الجبس (عرائس السماء)	١٠٠٠	١٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠			
	٣٣	بالمتر المسطح اتصال توريد وتركيب ارميد ابعالى والفتحة تشمل التثبيت والهيكل المحلى	٦٧٥٠	٥٠	م ^٢	٥٠	٥٠	٥٠	٣٣٧٥٠	٣٣٧٥٠			
	٣٤	بالمتر توريد وتركيب حديد المسدود ارتفاع ٢ م مصنوع من الاستنلس ٣٠٤ عيار	١٢٠٠٠٠	١٠	مقطوعة	١٠	١٠	١٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠			
		ثانيا :- الاصل الصعيلا:-											
	٣٥	بالمتر توريد وتركيب حوض خصيل يدي من لفار المعلى مسلي قرز اول	٢٣٠٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	٤٦٠٠	٤٦٠٠			
	٣٦	بالمتر توريد وتركيب مرحاض الفرنجي لفار معلى مسلي على ان يكون	٢٥٠٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	٥٠٠٠	٥٠٠٠			
	٣٧	بالمتر توريد وتركيب مرحاض يدي من اجود الانواع من لفار المعلى	١٦٠٠٠	٣	عدد	٣	٣	٣	٤٨٠٠	٤٨٠٠			
	٣٨	بالمتر توريد وتركيب ميوحة حوض معلقة من الصيني قرز اول	٢١٠٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	٤٢٠٠	٤٢٠٠			
	٣٩	بالمتر توريد وتركيب حائط حوض وجه من اجود الانواع (جولة تقيل)	٧٠٠٠	٥	عدد	٥	٥	٥	٣٥٠٠	٣٥٠٠			
	٤٠	بالمتر توريد وتركيب حائط حوض دق من اجود الانواع (جولة تقيل)	٩٠٠٠	١	عدد	١	١	١	٩٠٠	٩٠٠			
	٤١	بالمتر توريد وتركيب سيلون ارضيه بلاستيك قطر ٣	٥٥٠٠	٧	عدد	٧	٧	٧	٣٨٥٠	٣٨٥٠			
	٤٢	بالمتر توريد وتركيب سيلون جالتراب والفتحة تشمل التوريد والتركيب	٣٥٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	٧٠٠	٧٠٠			
	٤٣	بالمتر توريد وتركيب حنفية بنية ٢/١ من اجود الانواع	٨٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	١٦٠	١٦٠			
	٤٤	بالمتر توريد وتركيب حنفية بنية ٤/٣ من اجود الانواع	١٠٠٠	٣	عدد	٣	٣	٣	٣٠٠	٣٠٠			
	٤٥	بالمتر توريد وتركيب حنفية بنية ١ من اجود الانواع	١٤٠٠	١	عدد	١	١	١	١٤٠	١٤٠			
	٤٦	بالمتر توريد وتركيب حنفية ٣/٤ من اجود الانواع	٢٠٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	٤٠٠	٤٠٠			
	٤٧	بالمتر توريد وبناء غرفة تقشيش مقاس ٠.٦٨٠٠ م و لا ي صق	٢٥٠٠٠	٢	عدد	٢	٢	٢	٥٠٠٠	٥٠٠٠			
	٤٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة	١٣٠٠	٢٨	متر	٢٨	٢٨	٢٨	٣٦٤٠	٣٦٤٠			
	٤٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٣ سم ٤ سم	١٨٠٠	١٠	متر	١٠	١٠	١٠	١٨٠٠	١٨٠٠			
	٥٠	بالمتر الطولي / توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ١	٣٥٠٠	٣١	متر	٣١	٣١	٣١	١٠٨٥٠	١٠٨٥٠			
	٥١	بالمتر الطولي / توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤	٢٠٠٠	٨	متر	٨	٨	٨	١٦٠٠	١٦٠٠			
	الإجمالي صفحة رقم (٢)								٢,٣٠٢,٩٥٣,٥٠				

مدير عام الشركة العامة
للمسحور

مدير ادارة المشروعات

محاسب

مهندس جهة الاشراف

مهندس / اسلام اشرف

مهندس الشركة المنفذة

مهندس التنفيذ (مهندس / احمد ماهر سلامة)

مدير عام التنفيذ (مهندس / اشرف عبد المنعم)

مهندسی الشركة المنفذة

مهندس التنفيذ (مهندس / احمد ماهر سلامة)

مدير عام التنفيذ (مهندس / اشرف عبد المنعم)