

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : تطوير طريق نوبيع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق اسعار المواد المحجربة رقم (٢٣) جاري للعملية عاليه.

- تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

- عقد رقم : ٢٠١٨/٢٠١٧/٧١ بتاريخ ٢٠١٨-٠٢-١٢ .

- بمبلغ : ٤٧٤٣٩٣,٨٥ (فقط اربعمئة و اربعة و سبعون الفا وثلاثمئة ثلاثة و تسعون جنيها و خمسة و ثمانون قرشا

لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٩ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالازم نحو المراجعة والصرفه للشركه في حاله الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

2.1

(2)



في ————— ربعة ٧.

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
ایمن مصرف

المهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الحادية محشر جنوب سيناء

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية : تطوير طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

بيان بالبند المستحقة الزيادة فى قيمة شراء المواد المحجيرة فى المدة من ٢٠٢٠/١٠/١ و حتى تاريخه

المستخلص	التاريخ	قيمة الزيادة (بالجنيه)
ج ٢٣	٢٠٢٣/٠٨/١٩	٤٧٤٣٩٣,٨٥
الإجمالي (بالجنيه)		٤٧٤٣٩٣,٨٥

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المدينة العامة للطرق والجسور المشروع: تهيئة الطرق تجهيز / خدمة النقل العامة للطرق									
عملية : تطوير طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)									
بيان بالبيانات المستحقة الزيادة في قيمة شراء المواد الحجرية في المدة من ٢٠٢٠/١٠/١ و حتى تاريخه									
م	البنود	الوحدة	القياس	الكمية المتوفرة خلال	نسبة الزيادة (%)	مقدار الزيادة (جنيه)	قيمة الزيادة (جنيه)	مستخلص	تاريخ
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة مع الفرش والدمك	م ^٣	٢٦	١٦٥٠٠	%٣	٠,٧٨	١٢٨٧٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/١٩	٢٠٢٣
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم	م ^٢	٩٦	٣١٠٠		٧	٢٠١٥٠,٠		
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	م ^٢	٩٦	٣٧٥٠٠		٦	٢٢٥٠٠٠,٠		
١٣	أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لزوم الحمايات	م ^٣	٩٢٠	٥٠٠٠	%٣	٢٨	١٣٨٠٠٠,٠		
١٦	توريد وصب خرسانة مسلحة للبرايخ جهد ٣٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	١٧٥٠	١٦٥	%٣	٥٣	٨٦٦٢,٥		
١٨	إنشاء برنورة من الخرسانة العادية جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	م.ط	١٠٠	١٠٠٠	%٣	٣	٣٠٠٠,٠		
الإجمالي							٤٠٧٦٨٢,٥		
الإجمالي بعد خصم نسبة ٢% طبقاً للتعاقذ							٣٩٩٥٢٨,٨٥		
بنود مستحقة									
١٩	توريد وصب بلاطات خرسانية مسلحة ٢٥٠ كجم	م ^٢	٥٦٠	٢٠٠	%٣	١٧	٣٣٦٠,٠		
٢٠	توريد وصب خرسانة مسلحة أجهزة ٣٥٠ كجم	م ^٣	١٨٥٠	٣٠	%٣	٥٦	١٦٦٥,٠		
٢٤	اعمال توريد وتركيب وفرش طبقة اساس طبيعي من الاحجار الصلبة	م ^٣	٩٧	٤٨٠٠	%١٥	١٥	٦٩٨٤٠,٠		
الإجمالي							٤٧٤٣٩٣,٨٥		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة