

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى مشروع اعمال تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط
بالكم ٥٨,٤٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى
الساحلى فى المسافة من دمياط / حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر.

عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٢,١٩٦,٧٦٦,٥٩ جنيها
(فقط اثنين وثلاثون مليون ومائة وستة وتسعون الف وسبعمائة وستة وستون جنيها
و ٥٩ / ١٠٠ قرش لا غير) قيمة المستخلص رقم (٨) جارى.

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



إستمارة الإلتزام المصرفي

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء جروب

الطلبات طيه . أو :

فروق المستخلص رقم ٨ جاری

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة السعداء جروب
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
٣٢١٩٦٧٦٦	٥٩	
32196766	59	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري ونوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	32196766	59
شركة السعداء جروب		قسمه فروق الاسعار للمستخلص رقم ٨ جاری لاعمال كوبري البستان عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥١				
إجمالي الأصل					32196766	59
بيانات الإستقطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
..... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
الإمضاء
جاري بتاريخ
الإمضاء بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ح.ع ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

تاريخ العقد :- 2022-06-15

تاريخ استلام الموقع :- 2022-07-02

شهر المحاسبة	الرقم القياسي عند تاريخ العقد			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يونيو-2022	454.50	193.50	566.00	332.00

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يوليو-2024	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50
أغسطس-2024	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50
سبتمبر-2024	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50
أكتوبر-2024	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10

		620.10			1,079.10			1010.60			1,059.50			2024-أكتوبر										
مستخلص 8 عن الفترة من															23-يوليو-2024	الي	14-أكتوبر-2024							
رقم بند	بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنقذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
		من	الي								حديد بجميع انواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار		
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحواط الخرسانية	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	137.00	14.68	87.00	1,277.04	0%	0%	0%	20%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	12.620%	161.17
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		50.56		4,398.68	0%	0%	0%	20%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	12.620%	555.13
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		48.93		4,256.79	0%	0%	0%	20%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	12.620%	537.23
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		22.83		1,986.50	0%	0%	0%	20%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	17.355%	344.77
9	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر 120 سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	652.00	69.86	4,375.00	305,625.00	0%	20%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	23.868%	72,947.49	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		240.62		1,052,708.33	0%	20%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	29.253%	307,952.05	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		232.86		1,018,750.00	0%	20%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	34.876%	355,299.77	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		108.67		475,416.67	0%	20%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	37.114%	176,446.38	
14	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لالاساسات والبلاطات الانتقالية	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	8.00	0.86	1,650.00	1,414.29	0%	30%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	37.380%	528.66	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		2.95		4,871.43	0%	30%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	45.458%	2,214.43	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		2.86		4,714.29	0%	30%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	53.892%	2,540.61	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		1.33		2,200.00	0%	30%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	57.841%	1,272.49	
15	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	142.00	15.21	2,320.00	35,297.14	0%	27%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	34.273%	12,097.40	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		52.40		121,579.05	0%	27%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	41.543%	50,507.34	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		50.71		117,657.14	0%	27%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	49.133%	57,809.07	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		23.67		54,906.67	0%	27%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	52.924%	29,058.93	
17	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتي 6 م	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	70.00	7.50	3,095.00	23,212.50	0%	29%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	36.344%	8,436.43	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		25.83		79,954.17	0%	29%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	44.153%	35,301.86	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		25.00		77,375.00	0%	29%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	52.306%	40,471.45	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		11.67		36,108.33	0%	29%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	56.202%	20,293.51	
20	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي 6 م	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	180.00	19.29	3,205.00	61,810.71	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	35.309%	21,824.55	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		66.43		212,903.57	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	42.848%	91,224.30	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		64.29		206,035.71	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	50.720%	104,500.37	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		30.00		96,150.00	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	54.563%	52,462.31	
20	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي 15 م	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	453.00	48.54	4,105.00	199,239.11	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	35.309%	70,348.72	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		167.18		686,268.04	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	42.848%	294,050.13	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		161.79		664,130.36	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	50.720%	336,843.88	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		75.50		309,927.50	0%	28%	10%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	54.563%	169,105.69	
23	اسياخ طول 12 م	2024-يوليو-23	2024-يوليو-31	يوليو-2024	9	84	1000.00	107.14	30,000.00	3,214,285.71	0%	66%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	101.088%	3,249,250.51	
		2024-أغسطس-01	2024-أغسطس-31	أغسطس-2024	31	84		369.05		11,071,428.57	0%	66%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	101.088%	11,191,862.88	
		2024-سبتمبر-01	2024-سبتمبر-30	سبتمبر-2024	30	84		357.14		10,714,285.71	0%	66%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,128.90	500.40	1,079.10	541.50	101.088%	10,830,835.04	
		2024-أكتوبر-01	2024-أكتوبر-14	أكتوبر-2024	14	84		166.67		5,000,000.00	0%	66%	5%	454.50	193.50	566.00	332.00	1,059.50	510.60	1,079.10	620.10	92.194%	4,609,682.05	
اجمالي المستحق عن الفترة																							32,196,766.59	

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

محاسب الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / بدر عبد التواب



السادة / السعداء للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بالأحاطة بأن السيارة رقم (ط ل و 6828) قيادة السائق / حليم عبد الرحمن و المحملة علي
عملية تطوير وتوسعه كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكـم 58.400 ضمن المرحله الاولى من مشروع
تطوير وتوسعه الطريق الدولى الساحلى فى المسافه من دمياط حتى جمصه بطول 40كم فى الاتجاهين -
رقم العقد 1251 .

تعمل بصفة منتظمة طوال شهر أغسطس لعام 2024 .

مرفق صورة قاعدة البيانات .

مدير عام المركبات
للسيارات الحكومية والمحملة

محمد جلال محمد العلي

المهندس /



مستلم
٩/١٨

مستلم
٩/١٨

يرجي العلم ان الهيئة العامة للطرق والكباري غير مسئولة عن مرتب السائق المتفق عليه بين الشركة و السائق.
وهذه الورقة غير ملزمة لأي طرف من الاطراف بأي شئ.

بيان السيارة

السائق	السيارة	العملية
اسم السائق: حليم عبد الرحمن رقم الهاتف: 01006756517	ماركة السيارة: هيونداي موديل السيارة: النترا نوع السيارة: بدون تاريخ السيارة: 2019 رقم السيارة: ط ل و 6828 ملكية السيارة: مؤجرة	عملية: تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكـ 58.400 ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى المساقه من دمياط حتى جمصه بطول 40كم فى الاتجا هين - رقم العقد 1251 اسم شركة: السعداء للمقاولات عدد السيارات طبقاً للمشروع: 3 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 2022-06-15 تاريخ نهر العملية: 2023-06-15



السادة / السعداء للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بالأحاطة بأن السيارة رقم (ل د 4642) قيادة السائق / عبد الرحمن رمضان و المحملة علي
عملية تطوير وتوسعه كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم 58.400 المرحله الاولى من تطوير وتوسعه
الطريق الساحلى من دمياط حتى جمصه بطول 40كم- العقد 1251 - نزول عدد 4 سيارات (اجمالى)
(6 ملاكى) + عدد (1) ميكروباص بدلا من ميني باص كوستر 26 راكب (مذكره) .
تعمل بصفة منتظمة طوال شهر نوفمبر لعام 2024 .
مرفق صورة قاعدة البيانات .



١٤/١٩
٢٠٢٤

١٤/١٩
٢٠٢٤

يرجي العلم ان الهيئة العامة للطرق والكباري غير مسئولة عن مرتب السائق المتفق عليه بين الشركة و السائق.
وهذه الورقة غير ملزمة لأي طرف من الاطراف بأي شئ.

بيان السيارة

السائق	السيارة	المملوكة
اسم السائق: عبد الرحمن رمضان رقم الهاتف: 01094922945	ماركة السيارة: نيسان موديل السيارة: صني نوع السيارة: سيدان تاريخ السيارة: 2020 رقم السيارة: ل د 4642 ملكية السيارة: مؤجرة	عليه: تطوير وترسعه كبرى البستان اعلى فرع دمياط بالك 58.400 المرحلة الاولى من تطوير وترسعه الطريق الساحلى من دمياط حتى حصه بطول 40كم - العقد 1251 - نزول عدد 4 سيارات (اجمالي 6) ملاكى) + عدد (1) ميكروباص بدلا من مبنى باص كوستر 26 راكب (مذكوه) اسم شركة: السعداء للمقاولات عدد السيارات طبقا للمشروع: 3 عدد السيارات الفعلي: 5 تاريخ بدأ العملية: 15-06-2022 تاريخ نهر المملوكة: 15-06-2023



السادة / السعداء للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بالأحاطة بأن السيارة رقم (ط ل و 6828) قيادة السائق / حليم عبد الرحمن و المحملة علي
عملية تطوير وتوسعه كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم 58.400 المرحلة الاولى من تطوير وتوسعه
الطريق الساحلى من دمياط حتى جمصه بطول 40كم- العقد 1251 - نزول عدد 4 سيارات (اجمالى)
(6 ملاكى) + عدد (1) ميكروباص بدلا من ميني باص كوستر 26 راكب (مذكره) .
تعمل بصفة منتظمة طوال شهر نوفمبر لعام 2024 .
مرفق صورة قاعدة البيانات .



١٢/١٩
٢٠٢٤

١٢/١٩
٢٠٢٤

يرجى العلم ان الهيئة العامة للطرق والكباري غير مسئولة عن مرتب السائق المتفق عليه بين الشركة و السائق.
وهذه الورقة غير ملزمة لأي طرف من الاطراف بأي شئ.



الهيئة العامة
للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المركبات

بيان السيارة

السائق	السيارة	العملية
أسم السائق: حليم عبد الرحمن رقم الهاتف: 01006756517	ماركة السيارة: هيونداي موديل السيارة: النترا نوع السيارة: بدون تاريخ السيارة: 2019 رقم السيارة: ط ل و 6828 ملكية السيارة: مؤجرة	عملية: تطوير وتوسعه كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم 58.400 المرحلة الاولى من تطوير وتوسعه الطريق الساحلى من دمياط حتى جمصه بطول 40كم - العقد 1251 - نزول عدد 4 سيارات (اجمالى 6) ملاكى + عدد (1) ميكروياص بدلا من مبنى باص كوستر 26 راكب (منكره) أسم شركة: السعداء للمقاولات عدد السيارات طبقاً للمشروع: 3 عدد السيارات الفعلي: 5 تاريخ بدأ العملية: 15-06-2022 تاريخ نهو العملية: 15-06-2023