

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : إنشاء عدد ٢ كوبرى على نهر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-١٩ الى ٢٠٢٣-٧-١٩

| رقم البند | بيان البند                                                                | التصنيف | بيانات التعاقد |               |            |                   | كمية المستخلص الحالية | نسبة المدة | الكمية المنقذة خلال الشهر | قيمة الاعمال | ك      | ع     | ١٤    | قيمة التعويض |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
|           |                                                                           |         | الوحدة         | شهور المستخلص | عدد الايام | اجمالي عدد الايام |                       |            |                           |              |        |       |       |              |
| ٣         | حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه باقوا عه المسلهه سولار                 | سولار   | ٣م             | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٥١,١٤٠               | ٠,٢٢٠      | ٣٣,٢٣                     | ٢٨٩,٠٩٥      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٣,٠٥٦       |
|           |                                                                           |         |                | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٥١,١٤٠               | ٠,٢١٣      | ٣٢,١٦                     | ٢٧٩٧,٧٠      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٤,٣١٢       |
|           |                                                                           |         |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٥١,١٤٠               | ٠,٢٢٠      | ٣٣,٢٣                     | ٢٨٩,٠٩٥      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣ | ٢٨,٩٤٢       |
|           |                                                                           |         |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٥١,١٤٠               | ٠,٢١٣      | ٣٢,١٦                     | ٢٧٩٧,٧٠      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٦٧,٩١١       |
| ٥         | توريد و زلم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبرى سولار | سولار   | ٣م             | يونيو-٢٣      | ١٩         | ١٤١               | ١٥١,١٤٠               | ٠,١٣٥      | ٢٠,٣٧                     | ١٧٧١,٨٨      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٤٦,٦٩٣       |
|           |                                                                           |         |                | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٢١                   | ٠,٢٢٠      | ١٥,٤٩                     | ١٨٧٣,٨٥      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ١٤,٩٤٤       |
|           |                                                                           |         |                | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٢١                   | ٠,٢١٣      | ١٤,٩٩                     | ١٨١٣,٤٠      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ١٤,٤٦٢       |
|           |                                                                           |         |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٢١                   | ٠,٢٢٠      | ١٥,٤٩                     | ١٨٧٣,٨٥      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣ | ١٨,٧٦٠       |
| ١٥        | المنتر المكعب خرسانة مسلحة للمخازن و الاساسات و البلاطات الانتقالية سولار | سولار   | ٣م             | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ٧٠,٤٣٨                | ٠,٢١٣      | ١٤,٩٩                     | ١٨١٣,٤٠      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٤٢,٦٩٤       |
|           |                                                                           |         |                | يونيو-٢٣      | ١٩         | ١٤١               | ٧٠,٤٣٨                | ٠,١٣٥      | ٩,٤٩                      | ١١٤٨,٤٩      | %٢٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٧,٦٧٣       |
|           |                                                                           |         |                | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢٢٠      | ٢٧,٨٦                     | ٦٥٠٥٤,٠٩     | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٥٩,٤٠٧      |
|           |                                                                           |         |                | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢١٣      | ٢٦,٩٦                     | ٦٢٩٥٥,٥٧     | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٥١,٠٣٩      |
| ١٥        | المنتر المكعب خرسانة مسلحة للمخازن و الاساسات و البلاطات الانتقالية سولار | سولار   | ٣م             | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢٢٠      | ٢٧,٨٦                     | ٦٥٠٥٤,٠٩     | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣ | ٢٢٥,٢٣٨      |
|           |                                                                           |         |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢١٣      | ٢٦,٩٦                     | ٦٢٩٥٥,٥٧     | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٧٥٨,٤٥٨      |
|           |                                                                           |         |                | يونيو-٢٣      | ١٩         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,١٣٥      | ١٧,٠٨                     | ٣٩٨٧١,٨٦     | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٤٨٠,٣٥٧      |
|           |                                                                           |         |                | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢٢٠      | ٢٧,٨٦                     | ٦٥٠٥٤,٠٩     | %٢٢,٢٠ | ٢٠,٧١ | ٢٨٠,٧ | ٥٣٦٣,٦٤٩     |
| ١٥        | المنتر المكعب خرسانة مسلحة للمخازن و الاساسات و البلاطات الانتقالية سولار | اسمنت   | ٣م             | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢١٣      | ٢٦,٩٦                     | ٦٢٩٥٥,٥٧     | %٢٣,٢٠ | ٢٠,٧١ | ٢٨٠,٧ | ٥١٩٠,٦٢٨     |
|           |                                                                           |         |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢٢٠      | ٢٧,٨٦                     | ٦٥٠٥٤,٠٩     | %٢٣,٢٠ | ٢٠,٧١ | ٢٧٧,٥ | ٥١٣٠,٤٤٧     |
|           |                                                                           |         |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,٢١٣      | ٢٦,٩٦                     | ٦٢٩٥٥,٥٧     | %٢٣,٢٠ | ٢٠,٧١ | ٢٧٣,٨ | ٤٧٠٤,٠٠٦     |
|           |                                                                           |         |                | يونيو-٢٣      | ١٩         | ١٤١               | ١٢٦,٧٢٠               | ٠,١٣٥      | ١٧,٠٨                     | ٣٩٨٧١,٨٦     | %٢٣,٢٠ | ٢٠,٧١ | ٢٧٣,٦ | ٢٩٧٠,٢٧١     |

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسب

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

٠٣ ص ٨٥ / ٨٥٠٠٠٠

عز الدين

صديق

٠٣ ص ٨٥ / ٨٥٠٠٠٠

٠٣ ص ٨٥ / ٨٥٠٠٠٠

٠٣ ص ٨٥ / ٨٥٠٠٠٠

٠٣ ص ٨٥ / ٨٥٠٠٠٠

لدرجتي الأسعار عناصر النكالة المتغيرة

مسروع : انشاء عدد ٢ كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام الترانزيتونال للمفاوضات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٢ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٢-٢٩ الى ٢٠٢٣-٧-١٩

| رقم<br>البند | بيانات العقد                                                                      |        |        |               |            |                  |           | كمية المستخلص<br>الحالية | نسبة المدة<br>خلال الشهر | قيمة الاصل | ك     | ع     | ١ع       | قيمة<br>التعويض |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|-------|----------|-----------------|
|              | بيان البند                                                                        | العنصر | الوحدة | شهور المستخلص | عدد الايام | اجمالي<br>الايام | سعر البند |                          |                          |            |       |       |          |                 |
| ١١٦          | المتر المكعب خرسانة مسلحة<br>للاعددة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر<br>سولار          | سولار  | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٦,٢٩                    | ٤٨٤٦,٦٤                  | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ١٩٣,٢٤٠  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٥,٧٦                    | ٤٨٩٧,٣٩                  | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ١٨٧,٠٠٦  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٦,٢٩                    | ٤٨٤٦,٦٤                  | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣ | ٢٤٢,٥٧٧  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٥,٧٦                    | ٤٨٩٧,٣٩                  | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٥٦٤,٩٩٧  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ٩,٩٨                     | ٢٩٧٠,٦٨                  | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٣٥٧,٨٣١  |                 |
| ١١٦          | المتر المكعب خرسانة مسلحة<br>للاعددة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر<br>اسمنت          | اسمنت  | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٦,٢٩                    | ٤٨٤٦,٦٤                  | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٠١٢,٧٥٦ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٥,٧٦                    | ٤٨٩٧,٣٩                  | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٣٨٨٣,٣١٣ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٦,٢٩                    | ٤٨٤٦,٦٤                  | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٧٧,٥ | ٣٨٢٨,٢٨٩ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ١٥,٧٦                    | ٤٨٩٧,٣٩                  | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٨ | ٣٥١٩,٢٥٢ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ٢٩٧٥             | ٧٤,٩٠     | ٩,٩٨                     | ٢٩٧٠,٦٨                  | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٦ | ٢٢٢٢,١٧٦ |                 |
| ١٦ب          | المتر المكعب خرسانة مسلحة<br>للاعددة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر<br>حتى ٩ متر سولار | سولار  | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٩,٦١                    | ٦٢٢٥٢,٠٧                 | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٤٨,٢٣٤  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٨,٩٧                    | ٦٠٢٤٣,٩٤                 | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٢٤٠,٢٢٦  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٩,٦١                    | ٦٢٢٥٢,٠٧                 | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣ | ٣١١,٦١٢  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٨,٩٧                    | ٦٠٢٤٣,٩٤                 | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٧٢٥,٧٩٠  |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٢,٠٢                    | ٣٨١٥٤,٤٩                 | %١٠,٠٠     | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٤٥٩,٦٦٧  |                 |
| ١٦ب          | المتر المكعب خرسانة مسلحة<br>للاعددة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر<br>حتى ٩ متر اسمنت | اسمنت  | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٩,٦١                    | ٦٢٢٥٢,٠٧                 | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٥١٥٤,٧٤٨ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٨,٩٧                    | ٦٠٢٤٣,٩٤                 | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٩٨٨,٤٦٦ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٩,٦١                    | ٦٢٢٥٢,٠٧                 | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٧٧,٥ | ٤٩٣٠,٦٢٨ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٨,٩٧                    | ٦٠٢٤٣,٩٤                 | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٨ | ٤٥٣٠,٧٩٧ |                 |
|              |                                                                                   |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ٣١٧٥             | ٨٩,١٨٠    | ١٢,٠٢                    | ٣٨١٥٤,٤٩                 | %٢٣,٣٠     | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٦ | ٢١٥٤,٥٨٦ |                 |

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسبين

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



1750

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع: انشاء عدد ٢ كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٣-٨-١٠

مستخلص جاري ٢ عن الفترة من ٢٠٢٩-٢٠٢٣ إلى ١٩-٧-٢٠٢٣

| رقم<br>البند | بيانات التعاقد                                                                                |        |        |               |            |                      | كمية المستخلص<br>الحالية | نسبة المدة | النوعية المتوقعة<br>خلال الشهر | قيمة الأصل | ك         | ع       | ١٤    | قيمة<br>التعويض |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|-------|-----------------|-----------|
|              | بيان البند                                                                                    | العنصر | الوحدة | شهور المستخلص | عدد الأيام | اجمالي عدد<br>الأيام |                          |            |                                |            |           |         |       |                 | سعر البند |
| ١٧           | المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم<br>الهياكل العريضة فوق أعمدة<br>الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر سولار | سولار  | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢٢٠                          | ١٨,٦٩      | ٥٨٢٦٦,٦٤  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧           | ٢٣٢,١٨٢   |
|              |                                                                                               |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢١٣                          | ١٨,٠٩      | ٥٦٤٤٨,٣٦  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧           | ٢٢٤,٦٩٢   |
|              |                                                                                               |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢٢٠                          | ١٨,٦٩      | ٥٨٢٦٦,٦٤  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣           | ٢٩١,٤٦٣   |
|              |                                                                                               |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢١٣                          | ١٨,٠٩      | ٥٦٤٤٨,٣٦  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٦,٢           | ٢٧٨,٨٥٨   |
|              |                                                                                               |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,١٣٥                          | ١١,٤٦      | ٣٥٦٨٧,٣٠  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٦,٢           | ٤٢٩,٩٤٣   |
|              |                                                                                               |        |        | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢٢٠                          | ١٨,٦٩      | ٥٨٢٦٦,٦٤  | %١٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧           | ٤٦٢٥,١٨٩  |
| ١٧           | المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم<br>الهياكل العريضة فوق أعمدة<br>الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت | اسمنت  | م      | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢١٣                          | ١٨,٠٩      | ٥٦٤٤٨,٣٦  | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧           | ٤٤٨٥,٦٦٧  |
|              |                                                                                               |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢٢٠                          | ١٨,٦٩      | ٥٨٢٦٦,٦٤  | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٧٧,٥           | ٤٤٣٣,٥٥٩  |
|              |                                                                                               |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,٢١٣                          | ١٨,٠٩      | ٥٦٤٤٨,٣٦  | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٨           | ٤٠٦٥,١٣٦  |
|              |                                                                                               |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٣١١٥                     | ٨٥,٢٠      | ٠,١٣٥                          | ١١,٤٦      | ٣٥٦٨٧,٣٠  | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٦           | ٢٥٦٦,٨٦٦  |
|              |                                                                                               |        |        | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢٢٠                          | ٧٣,٣٨      | ٢٨٤٣٣٠,٧٦ | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧           | ١١٣٣,٧٨٥  |
|              |                                                                                               |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢١٣                          | ٧١,٠١      | ٢٧٥١٥٨,٨٠ | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧           | ١٠٩٧,٢١١  |
| ١٨           | المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم<br>كمرات سابقة الصب أو سابقة الشد و<br>الأجهد سولار            | سولار  | م      | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢٢٠                          | ٧٣,٣٨      | ٢٨٤٣٣٠,٧٦ | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣           | ١٤٩٣,٦٦٢  |
|              |                                                                                               |        |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢١٣                          | ٧١,٠١      | ٢٧٥١٥٨,٨٠ | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢           | ٣٣٤٤,٩٧٩  |
|              |                                                                                               |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,١٣٥                          | ٤٤,٩٧      | ١٧٤٣٦٧,٢٤ | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢           | ٢٠٩٩,٤٨٧  |
|              |                                                                                               |        |        | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢٢٠                          | ٧٣,٣٨      | ٢٨٤٣٣٠,٧٦ | %١٧,٧٠  | ٢٠٧,١ | ٣٨٠,٧           | ١٧٨٨٥,٢٤٢ |
|              |                                                                                               |        |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢١٣                          | ٧١,٠١      | ٢٧٥١٥٨,٨٠ | %١٧,٧٠  | ٢٠٧,١ | ٣٨٠,٧           | ١٧٣٠,٨٢٩  |
|              |                                                                                               |        |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢٢٠                          | ٧٣,٣٨      | ٢٨٤٣٣٠,٧٦ | %١٧,٧٠  | ٢٠٧,١ | ٣٧٧,٥           | ١٧١٠,٧٦٢٣ |
| ١٨           | المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم<br>كمرات سابقة الصب أو سابقة الشد و<br>الأجهد اسمنت            | اسمنت  | م      | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,٢١٣                          | ٧١,٠١      | ٢٧٥١٥٨,٨٠ | %١٧,٧٠  | ٢٠٧,١ | ٣٧٣,٨           | ١٥٦٨٥,٦٤٦ |
|              |                                                                                               |        |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٣٨٧٥                     | ٣٣٣,٧٤١    | ٠,١٣٥                          | ٤٤,٩٧      | ١٧٤٣٦٧,٢٤ | %١٧,٧٠  | ٢٠٧,١ | ٣٧٣,٦           | ٩٩٠,٤٤٥٥  |

رئيس الاداره المركزيه للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسب

مفتي، الهيئة

المستشار، المحامي

مهندس الشركة

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع: إنشاء عدد ٢ كوبرى على كمر الطريق

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ التعاقد الموقع للمصلحة ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جارى ٦ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-١٩ الى ٢٠٢٣-٧-١٩

| رقم<br>البند | بيانات التعاقد                                                 |            |        |               |            | نسبة المدة           | الكمية المتغيرة<br>خلال الشهر | قيمة الاصل   | ك       | ع     | ١٤    | قيمة<br>التعويض |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-----------------|
|              | بيان البند                                                     | العنصر     | الوحدة | شهور المستخلص | عدد الايام | اجمالي<br>عدد الايام |                               |              |         |       |       |                 |
| ٢١           | المتر المكعب خرسانة مسلحة<br>للاستفاد على الخوازيق سوار        | سوار       | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٦,١٥٧,٣١٤    | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٩٨,٨٠٧        |
|              |                                                                |            |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٥,٨٢١,٦٧,٥٥  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٢١,٤٢٦        |
|              |                                                                |            |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٦,١٥٧,٣١٤    | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٢١,٤٢٦        |
|              |                                                                |            |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٥,٨٢١,٦٧,٥٥  | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٢١,٤٢٦        |
|              |                                                                |            |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٣,١٨٧,٦,١٢   | %١٠,٠٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٢١,٤٢٦        |
| ٢١           | المتر المكعب خرسانة مسلحة<br>للاستفاد على الخوازيق اسمنت       | اسمنت      | م      | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٦,١٥٧,٣١٤    | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٧٨٨,٨٢٤        |
|              |                                                                |            |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٥,٨٢١,٦٧,٥٥  | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٧٨٨,٨٢٤        |
|              |                                                                |            |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٦,١٥٧,٣١٤    | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٧٨٨,٨٢٤        |
|              |                                                                |            |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٥,٨٢١,٦٧,٥٥  | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٧٨٨,٨٢٤        |
|              |                                                                |            |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٨٧٥,٥٨٠                       | ٣,١٨٧,٦,١٢   | %٢٢,٤٠  | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ٤٧٨٨,٨٢٤        |
| ٢٢           | توريد و تشغيل و رص اسياخ حديد<br>التسليح اسياخ طول ١٢ متر سوار | سوار       | طن     | مارس-٢٣       | ٢١         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٥٠,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٦٥٧٦,٥١٦        |
|              |                                                                |            |        | أبريل-٢٣      | ٢٠         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٥٠,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٦٥٧٦,٥١٦        |
|              |                                                                |            |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٥٠,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٦٥٧٦,٥١٦        |
|              |                                                                |            |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٥٠,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٦٥٧٦,٥١٦        |
|              |                                                                |            |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ١٦,٧٦,٦٢     | %٥٠,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٦٥٧٦,٥١٦        |
| ٢٣           | توريد و تشغيل و رص اسياخ حديد<br>التسليح اسياخ طول ١٢ متر حديد | حديد تسليح | طن     | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٦٥,٠٠  | ٤٢٠,٤ | ٧٧٢,٧ | ١٥٦٦١,٧٨٩       |
|              |                                                                |            |        | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٦٥,٠٠  | ٤٢٠,٤ | ٧٧٢,٧ | ١٥٦٦١,٧٨٩       |
|              |                                                                |            |        | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٦٥,٠٠  | ٤٢٠,٤ | ٧٧٢,٧ | ١٥٦٦١,٧٨٩       |
|              |                                                                |            |        | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ٣٤,٠٨٤,٦٩,١٥ | %٦٥,٠٠  | ٤٢٠,٤ | ٧٧٢,٧ | ١٥٦٦١,٧٨٩       |
|              |                                                                |            |        | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٥١٦,٧٦٨                       | ١٦,٧٦,٦٢     | %٦٥,٠٠  | ٤٢٠,٤ | ٧٧٢,٧ | ١٥٦٦١,٧٨٩       |

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعليه

المحاسب

عمرى البند

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٣-٧-١٩

٥٥٦٢٩

| رقم<br>البند | بيان البند                                                                  | العصر      | بيانات التعاقد |               |            |                      | كمية المستخلص<br>الحالية | نسبة المدة | القيمة المضافة<br>خلال الشهر | قيمة الاصل | ك      | ع     | ١٤    | قيمة<br>التعرض |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------|--------|-------|-------|----------------|
|              |                                                                             |            | الوحدة         | شهور المستخلص | عدد الايام | اجمالي عدد<br>الايام |                          |            |                              |            |        |       |       |                |
| ٢٣ ب         | توريد و تشغيل و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اقوال خاصة اكبر من ١٢ متر سولار | سولار      | طن             | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢٢٠      | ٣,٧٤                         | ١١٦٠٠,١٥٦  | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢١٣      | ٣,٦٢                         | ١١٢٥٩,٥٧   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢٢٠      | ٣,٧٤                         | ١١٦٠٠,١٥٦  | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢١٣      | ٣,٦٢                         | ١١٢٥٩,٥٧   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,١٣٥      | ٢,٢٩                         | ٧١٠٩٧,٧٣   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | أغسطس-٢٣      | ٣١         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢٢٠      | ٣,٧٤                         | ١١٦٠٠,١٥٦  | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
| ٢٣ ب         | توريد و تشغيل و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اقوال خاصة اكبر من ١٢ متر سولار | حديد تسليح | طن             | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢١٣      | ٣,٦٢                         | ١١٢٥٩,٥٧   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢٢٠      | ٣,٧٤                         | ١١٦٠٠,١٥٦  | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢١٣      | ٣,٦٢                         | ١١٢٥٩,٥٧   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,١٣٥      | ٢,٢٩                         | ٧١٠٩٧,٧٣   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | أغسطس-٢٣      | ٣١         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢٢٠      | ٣,٧٤                         | ١١٦٠٠,١٥٦  | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | سبتمبر-٢٣     | ٣٠         | ١٤١                  | ٣١٠٠٠                    | ٠,٢١٣      | ٣,٦٢                         | ١١٢٥٩,٥٧   | %٥٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
| ٢٦           | بالمتر المسطح اصال دهان رجهين على البارد من الغزل على البارد سولار          | سولار      | م              | مارس-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢٢٠      | ١٤٨,١١                       | ٧٥٥٣,٨٢    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢١٣      | ١٤٣,٣٤                       | ٧٣١٠,١٤    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢٢٠      | ١٤٨,١١                       | ٧٥٥٣,٨٢    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢١٣      | ١٤٣,٣٤                       | ٧٣١٠,١٤    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,١٣٥      | ٩٠,٧٨                        | ٤٦٢٩,٧٦    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | أغسطس-٢٣      | ٣١         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢٢٠      | ١٤٨,١١                       | ٧٥٥٣,٨٢    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
| ٢٦           | بالمتر المسطح اصال دهان رجهين على البارد من الغزل على البارد بيتومين        | بيتومين    | م              | أبريل-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢١٣      | ١٤٣,٣٤                       | ٧٣١٠,١٤    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | مايو-٢٣       | ٣١         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢٢٠      | ١٤٨,١١                       | ٧٥٥٣,٨٢    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | يونيو-٢٣      | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢١٣      | ١٤٣,٣٤                       | ٧٣١٠,١٤    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |
|              |                                                                             |            |                | يوليو-٢٣      | ١٩         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,١٣٥      | ٩٠,٧٨                        | ٤٦٢٩,٧٦    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | أغسطس-٢٣      | ٣١         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢٢٠      | ١٤٨,١١                       | ٧٥٥٣,٨٢    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣١,٢٨١        |
|              |                                                                             |            |                | سبتمبر-٢٣     | ٣٠         | ١٤١                  | ٥١                       | ٠,٢١٣      | ١٤٣,٣٤                       | ٧٣١٠,١٤    | %٢٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣١٧,٧ | ٢٣٣,٨٢١        |

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسب

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والتجارة

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة  
مشروع : إنشاء عدد ٢ كم طريق على كثر البطيخ  
تنفيذ / شركة السلام انتر ناسيونال للمقاولات والتجارة  
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣  
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٢ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-١٩ الى ٢٠٢٣-٧-١٩

| رقم<br>البنود | بيان البنود                                             | الخصم | الوحدة | بيانات التعاقد |            |                  |            | كمية المستخلص<br>الحالية | نسبة المدة | الكمية المتفجرة<br>خلال الشهر | قيمة الاعمال | ك       | ع     | ١٤    | قيمة<br>التعويض |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------------|------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-----------------|
|               |                                                         |       |        | شهور المستخلص  | عدد الايام | اجمالي<br>الايام | سعر البنود |                          |            |                               |              |         |       |       |                 |
| ١٢٠           | المنتر المكعب خرسانة مسلحة لزود<br>القطاع الصنوقي سولار | سولار | م      | مارس-٢٣        | ٣١         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢٢٠      | ٧٧,١٢                         | ٢٤٨٦٩٦,٦٨    | %١٠٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٩٩١,٦٩٢         |
|               |                                                         |       |        | أبريل-٢٣       | ٣٠         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢١٣      | ٧٤,٦٣                         | ٢٤٠,٦٧٤,٢٠   | %١٠٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٦٧,٧ | ٩٥٩,٧٠٢         |
|               |                                                         |       |        | مايو-٢٣        | ٣١         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢٢٠      | ٧٧,١٢                         | ٢٤٨٦٩٦,٦٨    | %١٠٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٧١,٣ | ١٢٤٤,٨٩٠        |
|               |                                                         |       |        | يونيو-٢٣       | ٣٠         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢١٣      | ٧٤,٦٣                         | ٢٤٠,٦٧٤,٢٠   | %١٠٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ٢٨٩٩,٥٢٥        |
|               |                                                         |       |        | يوليو-٢٣       | ١٩         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,١٣٥      | ٤٧,٣٦                         | ١٥٢٤٣٦,٩٩    | %١٠٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٩٦,٢ | ١٨٣٦,٣٦٦        |
|               |                                                         |       |        | مارس-٢٣        | ٣١         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢٢٠      | ٧٧,١٢                         | ٢٤٨٦٩٦,٦٨    | %١٠٠,٠٠ | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ١٨٩١٣,٩١٧       |
| ١٢٠           | المنتر المكعب خرسانة مسلحة لزود<br>القطاع الصنوقي اسمنت | اسمنت | م      | أبريل-٢٣       | ٣٠         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢١٣      | ٧٤,٦٣                         | ٢٤٠,٦٧٤,٢٠   | %٢١٩,٤٠ | ٢٠٧,١ | ٢٨٠,٧ | ١٨٣٠,٣٧٩٠       |
|               |                                                         |       |        | مايو-٢٣        | ٣١         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢٢٠      | ٧٧,١٢                         | ٢٤٨٦٩٦,٦٨    | %٢١٩,٤٠ | ٢٠٧,١ | ٢٧٧,٥ | ١٨٠٩١,٥٧٢       |
|               |                                                         |       |        | يونيو-٢٣       | ٣٠         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,٢١٣      | ٧٤,٦٣                         | ٢٤٠,٦٧٤,٢٠   | %٢١٩,٤٠ | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٨ | ١٦٥٨٧,٨١٠       |
|               |                                                         |       |        | يوليو-٢٣       | ١٩         | ١٤١              | ٣٢٢٥       | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,١٣٥      | ٤٧,٣٦                         | ١٥٢٤٣٦,٩٩    | %٢١٩,٤٠ | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٦ | ١٠٤٧٤,١١٢       |
|               |                                                         |       |        | الاجمالي       |            |                  |            | ٣٥٠,٧٥٠                  | ٠,١٣٥      | ٤٧,٣٦                         | ١٥٢٤٣٦,٩٩    | %٢١٩,٤٠ | ٢٠٧,١ | ٢٧٣,٦ | ١٢,٠٠٩,٨٦٩,٥٦٣  |
|               |                                                         |       |        |                |            |                  |            |                          |            |                               |              |         |       |       |                 |

مهندس الشركة  
استشاري الهيئة  
مهندس الهيئة  
مدير المشروع  
المحاسب  
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

