

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣ /١٠ /٠٢ تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٠٤ /٠١ م

والأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى / / م

شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مستخلص جارى رقم (٥)

ملاحظات	صافي المستحق صرفه		استقطاعات ومبالغ معلاة			قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات أمر الاسناد أو التعاقد									
			رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة						الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال						
												قرش	جنيه	قرش	جنيه					
ملاحظات	قرش	جنية	رقم الملاحظة	قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه	٢م	٢م	٢م	٢م	٢م	٢م
							٣٣٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠				١٦,٥	.	٢٠٠	٢م	بالمتر مسطح أعمال الكشط وإزالة المسطحات المنهارة الزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي بسمك ٥ سم طبقا للشروط و المواصفات .	١	
							١٩١٤٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠				٥٨	.	٥٠٠٠٠	٢م	أعمال انشاء طبقة اساس مثبت و ذلك باعادة تدوير طبقات الاساس و الاسفلت القائمة معا بسمك ٢٥ سم طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف	٢	
							١٥٩٧٥٣٠,٠٠	٧٧٥,٥٠	٠,٠٠	٧٧٥,٥٠				٢٠٦٠	.	١٦٠٠	بالطن	أعمال توريد و إضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣	
							١٠٣٩٥٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠				٣١,٥	٠	٦٠٠٠٠	٢م	أعمال رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل ١,2 كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف .	٤	
							٣٤٩٣٧,٥٠	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠				١٠,٧٥	٠	١٢٠٠٠	٢م	بالمتر مسطح أعمال رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف . .	٥	
							٥٦٥٢٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠				١٦١,٥	٠	٦٠٠٠٠	٢م	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية (٣ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف .	٦	
							١٠٢٤١٧٦٧,٥٠	الإجمالي												
							١٠١٩٠٥٥٨,٦٦	الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %												

ملاحظات

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م/مجد أسامة
التوقيع :

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م / أيمن على أمين
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام الصيانة : م / محمود عبد الغني
التوقيع :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :