

اعمال ايجاده صيف طريق الباري
بخصوص المرحلة الثالثة ايجاه الباري (القطاع الثاني)
نظام مركز الباري بتقنيه (FDR)
تنفيذ: شركة الطلي العامه للإنشاء والطرق

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٧٦٨٠

٣٤
٢٠١٩/١٢/٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٥) جاري للعملية غالبية من أصل وصورتين
مراجعتها استثمار (٥٠ ع . ح) .

برءاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرر في: ٢٠١٩/١٢/٢٥

مراجعات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استثمار (٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود



مارة الاعتماد الصرف
مصلحة الكوفة لاهلها امير والدي

الجملة $YAC \sim Z$

محمد علی محمد

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مشروع : اعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٤/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/١٠/٠٢ تاريخ التهور المقرر : ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١٥/٠٩/٢٠٢٣ م

شركة المقاولات المسند بها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مستخلص جارى رقم (٥)

بيانات أمر الاستناد أو التعاقد																	
رقم البلد	بنود الأعمال	الوحدة	القيمة	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجملى كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلة		صالى المستحق صرفه		ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه			
٢	بالمتر مسطح أعمال القشط وإزالة المسطحات المتناثرة لإزالة والتمهجة والشرح بالعرض الحالي بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	م	٢٠٠	.	١٦,٥		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠							- لوحات المشروع متواجدة. - التقرير المبني متواجد. - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. - السيارات موجودة. - مكتب جهاز الاشراف متواجد. - البرنالمج الزمني موجود. - وثيقة التأمين موجودة.
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت و ذلك باعانة تدوير طبقات الأساس و الاسفلت اللقمة معا بسمك ٢٥ سم طبقا للشروط و المواصفات العامة والخاصة و شروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٠٠٠٠	.	٥٨		٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	١٩١٤٠٠٠,٠٠							
٤	اعمال توريد و إنضالة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و بضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات للمهندس المشرف	بالطن	١٦٠٠	.	٢٠٦٠		٧٧٥,٥٠	٠,٠٠	٧٧٥,٥٠	١٥٩٧٥٣,٠٠							
٥	اعمال رش طبقة تشريب من الببتومين السقل متوسط الانتشار (M.C30) بمعدل ١.2 كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف	م	٦٠٠٠٠	.	٣١,٥		٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	١٠٣٩٥٠٠,٠٠							
٦	بالمتر مسطح أعمال رش طبقة لاصقة من الببتومين السقل سريع الانتشار (RC3000) بمعدل ٠.١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف	م	١٢٠٠٠	.	١٠,٧٥		٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٣٤٩٣٧,٥٠							
٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الفرسة الأسفلتية (٣) بسمك ٥ سم بعد الدمك ويتم التنفيذ طبقا للمصمم التفصيلية والطاغات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف	م	٦٠٠٠٠	.	١٦١,٥		٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٥٦٥٢٥٠٠,٠٠							
الإجمالي											١٠٢٤١٧٦٧,٥٠						
الإجمالي بعد خصم ٠.٥ %											١٠١٩٠٥٥٨,٦٦						

ملاحظات

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / مجد سمير يوسف
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام الصيانة : م / محمود عبد الفتى
التوقيع :

يعتمد :
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :



שאלה 107777, 77

div 5-1 17-7900, -

Envy

1/3 A. 427,00

ਦੇ ੧੪੬,੭੦

5501 59222, 90
1 1 1 1 2

২৬৬

$\frac{79}{410} \frac{00}{47} \text{ (extra) } 00V, V \circ$
 $\frac{1}{2} \text{ sec}$

2001

10 7 4 5 0

[illegible]

1515-21, 1 -

بسم الله الرحمن الرحيم

2000 up to the time

