

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع استكمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق الاقصر/ اسنا السباعية الزراعى الغربى ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) تنفيذ (شركة ايه جى ار انترناشيونال) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق من طيه مستخلص جاري رقم ٣ ^{ضام} عن عملية

مشروع ابركان معالجة الانهيارات بافاناء متفرقة من طريق لا عقدر

استا الساعيا الزاى الغربى من المادى الرئيسة (صيا كرسه)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي :

الاستقطاعات

ق	جنية	ق	جنية
١٤ ٧٧٥ ١٢٩ / -	جملة الاعمال	٢١٧٩٨ ٥٠	تأمين ٥٪
١٤ ٢٢٩ ١٦٠ / -	السابق صرفه	١٠ ٨٦٢ ٢٠	دمغات
			خصم معمل المنطقة
٤٣٥ ٩٦٩ / -	المستحق صرفه		
	جملة الاستقطاعات		

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

اي من اترنايوناى وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يراعى ضم ما سجد لتقديم تفصيل العلم

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ١٨

• عدد (١) استمارة ٥٠ ع. ح.

• عدد (٤) مستخلص

• عدد (—) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		فرش	
		بيان		قسم	فرع	فصل	بنء
		مشروع استكمال مصالحة الانهيارات في طريق الافق/ استا السابعة الزراعي الغربي من المزارع		٤٠٩٦٩			
		(مياه قديمة)		٤٠٩٦٩			
		بيانات الاستقطاعات		مليم	جنية		
		عادي					
		إضافي					
		دمغة توقيع					
		قرش جنية					
		قرش جنية					
		رسم الدمغة					
		إجمالي القيمة المطلوب صرفها		٤٠٩٦٩			

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المذكور

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم توقيه

روجع ، فى _____ سنة _____
شيك

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") ————— إمضاء الكاتب المנוط

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

(۵) ادرج فہرست کشف

(۶) استقامت

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

diu _____

شركة له جي ار الترانزيتال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٢/٢٨ الى ٢٠٢٣/٨/٢٠

تنفيذ شركة :-

سنة

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢/٢٣٩

المعققة الثامنة بقنا

إدارة :

رقم البند	نوع العمل	الفترة بالجنبة	المقدرات	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنبة	استقطاع او حيز بالجنبة	الباقى بعد الاستقطاع بالجنبة	ملاحظات
١	اعمال تنفيذ خواريق متكسمة حفر بريمة مستمرة قطر ٦٠ سم في اي انواع التربة	٢٦٥٠,٠٠	م.ط	٥٣٠٠,٠	٤٢,٤	٥٣٤٢,٤٠	١٤١٥٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٤١٥٧٣٦,٠٠	تم تطبيق نصوص التعاقد
٢	توريد وتركيب غلاف معقني (قسونات) لزوم تنفيذ الخواريق	٣٢٠٠,٠٠	طن	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندس الذي مولاجه ٥ سيارة نقل العليات مولاجه قسي تأمين سلامة المرور مولاجه
٣	اعمال خرسانية المسلحة للمخدات فوق الرووس الخواريق	٢٣٠٠,٠٠	م.م	٩٠	٢٧,٠٨	١١٧,٠٨	٢٦٩٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٢٨٤,٠٠	الاعمال الارشادية مولاجه - مدير مشروع مولاجه - اعمال تأمين وسلامة مرور مولاجه مولاجه
٤	اعمال توريد وتشكيل وتركيب وترتيب حديد تسليح	٢٩٠٠٠,٠٠	طن	٨,٠	٣,٤٤	١١,٤٤	٣٣١٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٧٦٠,٠٠	التقرير المبني مولاجه ٤ البرنامج الرئيسي مولاجه ٤ التقارير الاسبوعية و الشهرية مولاجه
٥	اعمال توريد وتشغيل اترية حصرية مع الفرض والتمك	١٠٠٠,٠٠	م.م	٠	١٦٧,٣	١٦٧,٣٥	١٦٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٢٥,٠٠	بوليصة التأمين مولاجه
الإجمالي										١٤٧٧٥١٢٩,٠٠

فوق

تقرير رقم: ٢٠٢٤/٢/١٨

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهور وثوقها

المهندس
رواج فوج على صحة

مهندس الشركة

يعتمد

على الحساب

يقع الى المقاول

مدير المشروع

رئيس الجهة

غير واردة بمسك الشروط اعتمدت من

يقعد

مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

عبدالله حسين

تحرير في

م

مقايضة ختامية


لعملية : استكمال اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق الاقصير / اسنا السباعية الزراعي الغربي (حياة كريمة)

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
١	٥٣٤٢,٤	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق متماسة (حفر بريمة مستمر CFA) قطر ٦٠ سم وفقا للتصميم المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاقل المقاومة المهيمنة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مناسب يتم تحديده طبقا للتقرير المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة والفئة تشمل الحفر في اي نوع من أنواع التربة و سدد جوانب الحفر وان يتم الحفر والصب من مسطاح التربة او باستخدام بانطوم عائم او دمه مؤقتة إذا (لزم الأمر) والفئة شاملة حديد التسليح مع تكسير رؤوس الخوازيق لاعادة ربطها بالمخدرات على ألا تقل أطوال اشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة طول القطر للمسيخ داخل الخدة على ان يقاس الطول للمكبب للخوازيق اسفل منسوب الخدة كما تشمل الفئة عمل اختبارات الجس الصوتي على نسبة ٥٠ ٪ كحد أدنى من اجمالي عدد الخوازيق المنفذة وعلى أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير استشاري الشركة والتصميم المقدم للهيئة للاعتماد وحسب تعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة أعمال تامين السلامة اثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وتعليمات المهندس المباشر وإدارة المرور المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر الطولي	٢٦٥٠	١٤١٥٧٣٦٠
٢	٠	بالطن	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني (قيسونات) لزوم تنفيذ الخوازيق بسمك (6 سم) شاملاً الدهان بمادة عازلة و بطول مناسب تحدده الهيئة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا للمواصفات والشروط والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة بالطن	٣٢٠٠	٠
٣	١١٧,٠٨	م ^٣	أعمال خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق وعلى ألا يقل عرض الكمره عن قطر الخوازيق و ألا يقل عمق الكمره عن ٦٠ سم و حسب تقرير استشاري الشركة مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المهيمنة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي مناسب يتم تحديده طبقا للتقرير المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة مع عمل الفواصل الإنشائية على مسافات لا تزيد عن ٢٠ م والمعالجة الخرسانية بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الحفر في اي نوع من أنواع التربة والغورم الخشبية المحكمة وكذلك دهان الأجزاء الملامسة للردم بمادة عازلة للرطوبة على ثلاث اوجه والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واللوحات المعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة بالمتر المكعب	٢٣٠٠	٢٦٩٢٨٤
٤	١١,٤٤	بالطن	أعمال توريد وتشكيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٥٢,٢٧) بجميع الأنتظار طبقا للوحات المعتمدة من الهيئة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالطن	٢٩٠٠٠	٣٣١٧٦٠
٥	١٦٧,٢٥	م ^٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية مع الفرش والدمك على طبقات يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه من أي جهة يراها وتحت مسؤوليته على ألا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٢٠ ٪ ومجال اللدونة لا يزيد عن ٨ ٪ مع الدمك طبقات والفئة شاملة أعمال التطهير وإزالة الحشائش أو أي مخلفات موجودة على الجسر والأكتاف والنفطاة القائمة قبل البدء في العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب	١٠٠	١٦٧٢٥
الإجمالي					١٤٧٧٥١٢٩

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين



Handwritten signature

Handwritten signature

شهادة المهندسين

- مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي (مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمه محافظة الاقصر
- تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال
- أسم مهندسى الشركة المنفذة : ■

مدير المشروع
مهندس المشروع

١- م/ احمد سيد احمد حسام الدين
٢- م/ مصطفى محمد البدري عيد

- سير و سلوك مهندسى الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمد احمد عبدالستار
جشني العملية / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



شهادة

مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي
(مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمة محافظة الأقصر

- تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها
بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
 - و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسة الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

مهندس المشروع / محمد احمد عبدالستار

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

جشني المشروع / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسيين



شهادة

مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي
(مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمه محافظة الأقصر
تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس المشروع / محمد احمد عبدالستار



جشني المشروع / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /



شهادة

- مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي
(مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمه محافظة الأقصر
- تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات
المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جشني العملية

مهندس / محمود احمد فؤاد



مهندس العملية

مهندس / محمد احمد عبدالستار



رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع استكمال اعمال معالجه الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السباعية الزراعي الغرب
بطول ١٩٠ م . ط بمحافظة الأقصر تنفيذ / شركة AGR انترناشونال

كما نتشرف بالاحاطه ان نرفق لسيادتكم مقايسة تقديرية عن المشروع بعاليه .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد (٢) مرفق

مقايضة تقديرية لاستكمال اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا/ الساعية الزراعى الغربى بطول ١٩٠ م.ب محافظة الأقصر

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب الفياسى للخرسانية المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	٣٦٤٣	٢٢٥٠	٨١٩٦٧٥٠
٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	٨٠	٣١٥٠	٢٥٢٠٠٠
٣	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة للتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوى العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٩٦	٧٦٠٠٠	٧٢٩٦٠٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأترية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحى المطلوب تنفيذ داخل ميول المجى المائى والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير المجرى حتى المنسوب التصميم للقاع والشركة مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام العمل	م ^٣	١٦٠	١٥٠	٢٤٠٠٠
	موردة من خارج الموقع - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم				
	الإجمالي				١٥,٧٦٨,٧٥٠

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا

" عماد حسين "



م.ب

م.ب

W/Er

[illegible]

مهندس الشركة


NTFMP



مهندس الشركة

N/MP

مهندس الشركة



الهيئة العامة
 للطرق والكبارى والنقل البرى
 (GARBLT)
 وزارة النقل

المنطقة الثامنة يقنا

١١٧، أ

مهندس الهيئة

الطريق و البنية التحتية
إدارة الأشغال العامة
قضايا

The stamp is a large, circular official seal. It features the Arabic text "الطريق و البنية التحتية" (Roads and Infrastructure) along the top arc and "إدارة الأشغال العامة" (General Works Administration) along the bottom arc. In the center of the stamp, there is a smaller circle containing the word "قضايا" (Issues). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

مهندس الشركة

11/12/23

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع الكيلومتری		عدد	طول	عرض	قطر	اطوال			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الإجمالي	
٠٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق	م.ط	٠١+٣٧٥	٧٧,٠٠	٥٧,٨٥	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٢٤,٣٠	٢٤,٣٠	قطاع ١	
		م.ط	٠٢+٢٦٥	٨٢,٠٠	٦١,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٢٥,٨٧	٢٥,٨٧	قطاع ٢	
		م.ط	٠٢+٧٨٠	١٠٢,٠٠	٧٦,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٢,١٧	٣٢,١٧	قطاع ٣	
		م.ط	٠٠+٢٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,١٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	١٢,٦٤	١٢,٦٤	قطاع ٤	
		م.ط	٠٠+١٠٠	٧٠,٠٠	٥٢,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٢٢,٠٩	٢٢,٠٩	قطاع الوقف	
				٣٧١,٠٠								

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


11/12/2020

[illegible]

١١,٤٤

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
 للطرق والكبارى والنقل البرى
 (GARBLT)
 المنطقة الثامنة يقينا




وزارة النقل

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

Ref



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBIT)




المنطقة الثامنة بقنا

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

1.1.1



الهيئة العامة
 للطرق والكبارى والنقل البرى
 (GARBLT)
 وزارة النقل




مهندس الهيئة

مهندس الشركة

11/10/20





الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 (GARBLT)
 المنطقة الثامنة بقتا



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع الكيلومتری		عند	طول	عرض	قشر	أطوال			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الإجمالي	
٥٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية	م.ط	٠١+٣٧٥	٧٧,٠٠	٥٧,٨٥	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٤,٧١	٣٤,٧١	قطاع ١	
		م.ط	٠٢+٢٦٥	٨٢,٠٠	٦١,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٦,٩٦	٣٦,٩٦	قطاع ٢	
		م.ط	٠٢+٧٨٠	١٠٢,٠٠	٧٦,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٤٥,٩٦	٤٥,٩٦	قطاع ٣	
		م.ط	٠٠+٢٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,١٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	١٨,٠٦	١٨,٠٦	قطاع ٤	
		م.ط	٠٠+١٠٠	٧٠,٠٠	٥٢,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣١,٥٦	٣١,٥٦	قطاع الوقف	
					٣٧١,٠٠							



مهندس الشركة

11/10/20

[illegible]

مهندس الشركة

11 Pages



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع الكيلومري		عدد	طول	عرض	قطر	اطوال			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الإجمالي	
٥٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أنترية حصوية	م.ط	٠.١+٣٧٥	٧٧,٠٠	٥٧,٨٥	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٤,٧١	٣٤,٧١	قطاع ١	
		م.ط	٠.٢+٢٦٥	٨٢,٠٠	٦١,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٦,٩٦	٣٦,٩٦	قطاع ٢	
		م.ط	٠.٢+٧٨٠	١٠٢,٠٠	٧٦,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٤٥,٩٦	٤٥,٩٦	قطاع ٣	
		م.ط	٠.٠+٢٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,١٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	١٨,٠٦	١٨,٠٦	قطاع ٤	
		م.ط	٠.٠+١٠٠	٧٠,٠٠	٥٢,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣١,٥٦	٣١,٥٦	قطاع الوقف	
				٣٧١,٠٠								
</												

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

11/4/20