

مستخلص (جاري 2)

عن عملية : تنفيذ خط مواسير المياه بقطر 1200 مم المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السكينة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) في المسافة من طريق حسن علام حتى حدود مدينة الحمام بطول 13 كم

العقد رقم : 573 / 2023 / 02024 بتاريخ : 23 / 10 / 2023 ص (1)

تنفيذ : شركة رؤية للتشاعبات والتوريدات العمومية
شاملة المدة من بدء الأعمال حتى 11 / 02 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه		
الكميات المنفذة من أمر الاسناد وحتى 2024/02/11 طبقا لاسعار التعاقد												
1	توريد ونقل وحفر وتركيب واختبار مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE نفى ١٠٠٪ طراز PE100 SDR17 ذو كثافة ١٥٠ كجم / م باقطار مختلفة وتكون خامة المواسير الموردة بدون اضافات وتركيب المواسير بواسطة عمل لحام حرارى بنظام الـ (butt welding) لزوم توصيل المواسير على حسب القطر المطلوب وتحمل ضغط تشغيل حتى ١٠ جوى والفئة تشمل ومحمل عليها تحميل وتثبيت ونقل المواسير ولوازمها من برادات بالفلانشات وما يماثلها بمعرفة المقاول وتحت مسؤوليته وبوسائله من سيارات واوتاش وخلافه وعلى حسابه الى مواقع العمل ووضع حراسة عليها وتأمينها وكل ذلك على حسابه وبمعرفة وتحت مسؤوليته وكذلك محمل على البند الحفر للمنسوب المطلوب طبقا للمواصفات الفنية فى أى نوع من أنواع التربة مع سند جوانب الحفر ونزع المياه أن وجدت ثم وضع طبقة من الرمال أسفل وفوق وحول المواسير من جميع الاتجاهات بمسك لا يقل عن ٣٠ سم فى جميع مسار الخط وتحت قطع الاتصال مع الدمك والدك للرمال لتثبيت التربة واستكمال الردم فوق المواسير بآثرية ناتجة من الحفر بحيث تكون الآثرية خالية من الصخور والحلاقل طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وذلك حتى منسوب مسطح المصرف ونقل ناتج الحفر الزائد إلى المقالب العمومية على أن يكون عرض الخندق بالاتساع المناسب لتركيب المواسير بحيث لا يقل عن ١٠٨٠ م وعمق الخندق بحيث يكون بعد الراسم العلوي للماسورة عن سطح الأرض لا يقل عن ١٠٢٠ متر طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كما تشمل الفئة أعمال اختبار الهيدروستاتيكي للمواسير تحت ضغط اختبار قدره ١٥ جوى شاملا توريد مياه التجارب الصالحة للشرب واللازمة للاختبار وكافة ما يلزم من ادوات الاختبار كما تشمل الفئة أيضاً العمال فصيل وتعيم الخطوط المركبة على حسابه كما أن المقاول مسئول عن توريد جميع المهمات والادوات اللازمة للحفر وطمبات نزع المياه وسند جوانب الحفر ونقل المهمات والمواسير بمعرفة وعلى حسابه تام مما جمعيه بالمتري الطولي وطبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف									1- المهندسون متواجدون. 2- المعدات متواجدة. 3- وثيقة التأمين متواجدة حتي تاريخ 2024/04/22 . 4- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة. 5- تم تقديم البرنامج الزمني . 6- براعي تطبيق نصوص العقد. 7- السيارات متواجدة . 8-تم الحصر تحت اشراف شركة مياه الشرب بالاسكندرية. 9- يتم خصم تواجد مدير مشروع من 2023/10/25 حتى 2024/1/1 . 10- يتم خصم مبلغ وقدره 50136 جنيه (خمسون الفا ومئة وستة وثلاثون جنيها) نظير هالك (2) متر مواسير بولى ايثيلين عالى الكثافة قطر 1200مم 11--يتم خصم مبلغ وقدره 242930جنيه (مئتان واثنان واربعون الفا وتسعمائة وثلاثون جنيها) نظير عدم توريد كمية قدرها (899.59متر مكعب)من الرمال اللازمة للردم حول وأعلى المواسير طبقا لشروط التعاقد 12- يتم %10 تعلية نسبة(من اجمالى الأعمال المنفذة لحين الاختبار والتعقيم والتشغيل)		
	1- توريد ونقل وحفر وتركيب مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE نفى ١٠٠ طراز P 17 SDR 100 قطر خارجي ١٢٠٠مم سمك 70,6 مم.	30500	13500	م.ط	1615	2280	3895	جارى	118797500	0	118797500	
							118797500				118,797,500	فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة جنيها مصريا لاغير
							اجمالي المستخلص				118,797,500	

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس المشروع: ماجريت مجدى زاخر

ممثل الشركة المنفذة

مهندس : أحمد محمد سليمان

أحمد محمد سليمان

تحريرا في 02 / 11 سنة 2024

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسنى قياض

رئيس الإدارة المركزية

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه