

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)



عن عملية : استكمال أعمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي المربع (الكنوز - أبو سمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي لقطاع الثاني (بني مزارع المنقطة) المسافة من الكم ٢٢٤٤٣٥٠ إلى الكم ٢٢٥٠٣٥٠ بطول ١٠٠ كم.
تنفيذ : شركة آيس للمقاولات والتوريدات والاستشارات والتصدير عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢١/١١/١١
العقد رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٣/٨٥١) بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٣

رقم البند	نوع العمل	القيمة طبقاً للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه	قرش / جنيه										
٢	بأعمال المسطح أسفل ظهر الموقع من الانتاج والمزروعات والمنشآت والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (التورنو والبلدوزر) في شتات ذات الطبيعة الزراعية الشديدة والتي تشمل الشهور وازالة الجذور بعرض ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرصف المصنعي لتكامل حدود المشروع طبقاً للترتيب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١,٠٠	٢م	١٤٢١١	١٢٧٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٨٩,٠٠	٢	جاري	١٤٠٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٦٧٩,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمواصفات بالعقد. *مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساعدة متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد. *تقارير (المهندس - الإيسوي - الشهور) متواجدة. *معدات الموقع متواجدة.
٤	بالعدد ازالة لشجار وتقليم بارتراف ارتفاع ٤ متر والقطر لا يقل عن ٢٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤٠,٠٠	العدد	٣٠	٢٧	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢	جاري	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	
٦	بأعمال المكعبات أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتصلبة عدا التربة الصخرية (استخدام البلدوزر) وتسوية المسطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوسطة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦,٠٠	٢م	٦٠٠٠	٤١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٣,٠٠	٢	جاري	١٠٧٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٤٥٨,٠٠	سير العمل طبقاً للمواصفات
١٠	بأعمال زائدة السور ١,٧ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	٢م	٦٠٠٠	٤١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٣,٠٠	٢	جاري	٢٨٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٣,٠٠	
١٠	بأعمال تحميل وتوريد ونقل قربة معادلة المواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسطح (2 م) أسفل مسطح القربة وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسطح (2 م) من مسطح القربة لاستكمال التسوية وتنشيط الجسر والكتف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠٠٪) وشدها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوسطة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٠,٠٠	٢م	٣٠٠٠٠,٠٠	٤٤٢٠٦,٠٠	١١١٩٩٤,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	٢	جاري	٩٣٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٢٠,٠٠	
١٠	بأعمال زائدة السور ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	٢م	٣٠٠٠٠,٠٠	٤٤٢٠٦,٠٠	١١١٩٩٤,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	٢	جاري	٢٤٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩٢,٠٠	
١٠	بأعمال زائدة السور ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣,٠٠	٢م	٢٢٣٩٤,٢٠	٣٧٢٧٣,٠٠	١٠٥٠٧,٠٠	١٤٢٣٤٣,٠٠	٢	جاري	٤٢٧٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٠٢٩,٠٠	
١٠	بأعمال زائدة السور ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	٢م	١٩٠٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٧١٤١,٠٠	١٦٩٦١,٠٠	٢	جاري	١٢٩٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٦١,٠٠	
الإجمالي													
اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المصنف													
اجملى قيمة الاستقطاعات													
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجملى قيمة المصنف رقم (٢)													
١٠٣٢٧٧٤,٠١٠													
١٠٣٢٧٧٤,٠١٠													
٠,٠٠													
١٠٣٢٧٧٤,٠١٠													
٣١٠٦٥٥٨,٧٠													
٧٢٢١١٨٩,٤٠													



سقي صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وتقره

الموافق تحريراً في ٢٠٢٤ سنة ٢٠٢٤

بذبح الى المقاول مبلغ ١٠٣٢٧٧٤,٠١٠ على الحساب

مدير عام المقاولات

د. محمد شهاب الدين

مستحق

ملاحظة

تحريراً في ١٠ سنة ٢٠٢٤

