

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة امر الاستد
١١,١٣٢,٤١٠,٠٠٠
قيمة مأكسية
١١,١٣٢,٤١٠,٠٠٠
العدد

اعمال رفع كفاءة طريق الشراقة من بيا (القطاع الثالث) بطول ٥.٥ كم محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبدلة الرئيسية حياة كريمة
مؤسسة الهيئة للمقاولات العامة والتوريدات

من ٢٠٢٥/٢/٢٥ الي ٢٠٢٥/٢/٢٣

العقد رقم (٧٠٥) ائتمنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٢

"ادارة المشروعات"

رقم اليد	نوع العمل	كميات العقد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	جمله قدر العمل الذي تمت الى الان	جمله قدر العمل الذي سبق سردها	قيمة العمل التي تمت الى الان	استقطاع او عذر	التي بقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتحميل ونقل ارضية صالحة للزدم ومطابقة للمواصفات مسك ٢٥ سم مساحة التفل ١٠٠ كم	١١,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٢.٥٦	م ^٢	٠	١٠,١٠٠,٠٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠	٠	٢,٣٥٨,٩٥٦,٠٠٠	٠	٢,٣٥٨,٩٥٦,٠٠٠	١- تراعي تطبيق لصوص العقد
٢	اعمال كسور وازالة المسطحات المتدلة بالزرف الحالي ومتوسط مسافة التفل ٢٠ كم	٤,٣٠٠,٠٠٠	١٢٥.٠٠	م ^٢	٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٠	٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٤٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٢- مهنتي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للزدم بكلفة اوارعا خارج الموقع مسافة التفل ٣٠ كم	٣,٨٥٠,٠٠٠	٩٥.٠٠	م ^٢	٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٣- العمل متواجد ومهنتي العمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طجة اسفل من الاجل المسجلة المتدرجة لتلج كسور الكباريات مسافة التفل ١١٠ كم	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٤.١٥	م ^٣	٠	١١,١٥٠,٠٠٠	١١,١٥٠,٠٠٠	٠	٦,٠٦٥,٦٠٠,٠٠٠	٠	٦,٠٦٥,٦٠٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠	٠	م ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥- الكرافن متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦		٠	٠	م ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦- وسائل تأمين وسلامة المرور و العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠	٠	م ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧- الرابح الرضوي و رابح التفتت التقنية وتقدير ضبط الجودة والتقرير الميدانية و الاسوية و التوجيه متواجدة
٨		٠	٠	م ^٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨- يطي مبلغ فقط سكون الف جنية لا غير لتعين توريد الحاسب الالى
فقط تسعة ملايين و مائتان واربعة وخمسون الفا وستة وخمسون جنية مصري لا غير												
									٩,٢٥٤,٠٥٦,٠٠٠	٠	٩,٢٥٤,٠٥٦,٠٠٠	٩

ردج فوجد على صحة

مؤسسة الهيئة للمقاولات
العمومية والتوريدات
من ٢٠٢٥/٢/٢٣ الي ٢٠٢٥/٢/٢٣
٢٢٢.٨٥٢


المقاول :
مهندس المشروع :
مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوطة وان المبالغ المبينة يظهره وقررها
يبلغ للمقاول مبلغ ٩,٢٥٤,٠٥٦,٠٠٠
على الحساب نهائيا

مدير الشؤون المالية
/ /
مصر

مدير علم المشروع وعات
مصطفى شفيق البكري

مهندس /
احمد عا



(۲)

الختم ذو التاريخ



أعمال رفع كفاءة طريق الشراعية من بيا (القطاع الثالث) بطول ٥.٥ كم مساهمة بئري سمو يلف ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئيسية حياة كريمة

مؤسسة الهيثم لمقاولات العامة والتوريدات

الدفق رقم (٧٠٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (١) جاري
١١٦٣٢,٤١٠,٠٠٠
نسبة الميزانية :
قيمة امر الامتداد :

جملة الاستقطاعات

جنيته
٤٦٢,٧٠٢,٨٠
٥% تأمين اعمال
٢١١,٩١٨,٠٨
رسم الدمغة
٨٨,١٣٣,٨٧
أرباح تبص للقطاع الخاص ف
عالة غير منتظمة ضائق ٤٥%
٢,٨٩٠,٠٠
تخارب المعمل منطقة بئري سويق
تكاليف تخارب معمل الإدارة العامة

٤٠٤,٦٠
٥% ضريبة قيمة مضافة
١٧,٤٥٠,٦١
محول فائضية
٥٠٠٠
اتساع
٥٠٠٠
تعمية
٦٠,٠٠٠,٠٠٠
يطلي مبلغ
٥٠٠٠
سيارة العينات
٥٠٠٠

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٥/٠٦/١٢ : التاريخ نهاية ابلية : التأمين : ٢٠٢٥/٠٦/٢٣
براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخضم جميع المشتات والتكليفات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع حسابيا،

بيان المنصرف من الممول	قيمة الاعمال	
	جنيته	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٩,٢٥٤,٠٥٦,٠٠٠	
خصم فروق الاسعار البتومين والتشريب MCO	٠,٠٠٠	
خصم محضر التقيم استلام ائتماني	٠,٠٠٠	
سابق صرفه	٠,٠٠٠	
مستحق صرفه	٩,٢٥٤,٠٥٦,٠٠٠	
جملة الاستقطاعات	٨٤٣,٤٩٩,٤٦	
صافي المبالغ المستحق	٨,٤١٠,٥٥٦,٥٤	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٤٤٠,٦٦٩,٣٣	
التأمينات ق.خ فقط ٥٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٢٣٧,٩٦١,٤٤	
حطب جوار مشروع العمة الوطنية (استغلال المحاور والملاحات)	٠,٠٠٠	
شيك الشركة	٠,٠٠٠	