


مستخلص رقم (١) جاري عن عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وبياتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢١ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٢/٢٤

رقم لبتد	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو لهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه		إجراؤه	التي تمت إلى الآن	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا قطاع الطريق وفقا للقطاع الاتشائي المطلوب .	٨٤	م	٢	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠		١,٨٤٨,٠٠٠		١,٨٤٨,٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٢	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاندى عادى رتبة ٤٢,٥ وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة .	٣٩٠٠	الطن	٠	٧٠٦	٧٠٦		٢,٧٥٣,٤٠٠		٢,٧٥٣,٤٠٠	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرقة عن المحاجر.	٣٢٤	م	٣	٠	٠		٠		٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا	٣٧,٥	م	٢	٤٢١٨٨	٤٢١٨٨		١,٥٨٢,٠٥٠		١,٥٨٢,٠٥٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات	٣١٩	م	٢	٤٢١٨٨	٤٢١٨٨		١٣,٤٥٧,٩٧٢		١٣,٤٥٧,٩٧٢	المساحة موجودة
الإجمالي											
								١٩,٦٤١,٤٢٢,٠٠		١٩,٦٤١,٤٢٢,٠٠	



فرش جنيه
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:

على الحساب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني أرميا

الجهة الممولة
مهندس المشروع / احمد عبدالباسط
جنى المشروع / محمد عبد العال

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /



١٩٦٤١٤٢٢	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٤١٤٢٢	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨٢٠٧١.١٠	تأمين
٤٧١٧٩٤.١٠	دمغات
٤٢٥٠٠٠٠	معمل قنا
٥٩٥٠٠٠	%١٤
١٠٥٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود عدد سيارة لمدة ٧ ايام
١٤٦٩٢١٠.٢٠	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٤٥-٨٨)

١٤٦٩٢١٠.٢٠	الاستقطاعات
١٨١٧٢٢١١.٨٠	الصافي

