

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العصور بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وبتجاه جرجا (من كيلو ١٤+٥٢٥ إلى ١٨+٣٥٠) ضمن مبادرة حياة كريمة

شركة / أبناء ابوخروف لاتشاء الطرق والتوريدات العمومية

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢٩ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٢/٢٤


رقم بند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءات	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو انتهى	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عمل	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال إنشاء طبقة اسفلت مثبت (FDR) بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القاعية معا والفترة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و	٨٤	م ^٢	٠	٧٣٥٩١	٧٣٥٩١		٧٣٥٩١		٦,١٨١,٦٤٤	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالطن أعمال توريد وإضافة إسمنت بورتلاند على رتبة ٤٢,٥ وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة.	٣٩٠٠	الطن	٠	٢٣٥٤	٢٣٥٤		٢٣٥٤		٩,١٨٠,٦٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثقل التأمين متواجدة
٣	بالمتر المكعب اسفلت حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية	٣١,٥	م ^٣	٠	٨٦٠	٨٦٠		٨٦٠		٢٧,٠٩٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المكعب اسفلت توريد وفرش طبقة اسفلت من الاحجار الصلبة المتدرجة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والفرش التوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع - يتم احساب علوه ١,٧ جنبه لكل ١ كم زيادة او نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنبه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذ تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرقة عن المحاجر.	٤٦٠	م ^٣	٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠		٩٣٠٠		٤,٢٧٨,٠٠٠	تجهيزات الموقع والمعدات متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطهير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تعلم نمكها وتنظيفها جيدا	٣٧,٥	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	السياحة متواجد
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد النحك باستخدام احجار صلبة نتاج تكسير الكسرات	٣١٩	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	
٧	بالعدد ضبط مناسب اغطية غرف الصرف الصحي ومحابس المياه والتفتونات وغرف التفتيش الخاصة بالمواطنين	٩٠٠	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	
الإجمالي											
١٩,٦٦٧,٣٣٤,٠٠٠											



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرها
تحريرا في

الجهة المالكة
مهندس المشروع /
احمد عبدالجبار
جنى المشروع /
م/ محمد عبد العاطي

يدفع الي المقابل مبلغ
ملاحظة الفات غير واردة بصك الشروط اعتدت من
مدير عام المشروعات
م/ رومان ارميا



١٩٦٦٧٣٣٤	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٦٧٣٣٤	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨٣٣٦٦.٧	تأمين
٤٧٢٤١٦	دمغات
٩٠٠٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٥ أيام
١٤٦٤٧٨٢.٧	جملة الاستقطاعات



١٤٦٤٧٨٢.٧	الاستقطاعات
١٨٢.٢٥٥١.٣	الصافي

