

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير وتوسعه كوبري البستان أعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.
عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م تنفيذ: السعداء جروب.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٦١٢٨٨٠٩.٧٩ جنيهاً (فقط ستة عشر مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة جنيهاً وتسعة وسبعون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (٩) جاري

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٢/١٩ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء للمقاولات

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

فروق الاسعار المرفقة

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السعداء للمقاولات

شيك على الخارج

يسحب باسم


و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	١٦١٢٨٨٠٩	٧٩
	16128809	79

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	16128809	79
شركة السعداء للمقاولات	قيمته فروق اسعار المستخلص رقم ٩ للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥١					
					16128809	79
بيانات الإستقطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
*****	*****	*****	*****	*****		

الختم ذو التاريخ



رؤس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
..... سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ
الإمضاء
الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع " برقم
توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ



روجع في سنة ٢٠

شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ج ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ



في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عملية تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكـ ٥٨,٤٠٠

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

تاريخ العقد :- ٢٠٢٢-٠٦-١٥

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٢-٠٧-٠٢

شهر المحاسبة	الرقم القياسي عند تاريخ العقد			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يوليو-٢٠٢٢	٤٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
أكتوبر-٢٠٢٤	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠
نوفمبر-٢٠٢٤	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠
ديسمبر-٢٠٢٤	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠

مستخلص عن ٩ الفترة من ٢٠٢٤-١٥ أكتوبر-٢٠٢٤ الي ١٠ ديسمبر-٢٠٢٤																								
رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
		من	الي								حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار		
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم يحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٥٢٧,٠٠	١٥٧,١٨	٤,٣٧٥,٠٠	٦٨٧,٦٤٢,٥٤	%٠	%٢٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٧,١١٤	٢٥٥,٢١١,٩٩	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٢٧٧,٣٧		%٥	%٢٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٩,٣١٦	٤٧٧,٠٨٩,٦٣		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٩٢,٤٦		%٥	%٢٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٩,٣١٦	١٥٩,٠٢٩,٨٨		
١٥-أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوي الاسمني الي ٤٥٠ كجم/م٣	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	١٤٢,٠٠	٤٢,٣٥	١٤٠,٠٠	٥,٩٢٩,١٢	%٠	%٧٥	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٢٢,٩٠٧	٧,٢٨٧,٣١	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٧٤,٧٤		%٠	%٧٥	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٣١,١٦٣	١٣,٧٢٣,٧٧		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٢٤,٩١		%٠	%٧٥	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٣١,١٦٣	٤,٥٧٤,٥٩		
١٦-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية حتي ٧م	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٥٣,٠٠	١٥,٨١	٣,٠٥٥,٠٠	٤٨,٢٩٠,٤٤	%١٠	%٢٧	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٢,٩٢٤	٢٥,٥٥٧,٣٤	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٢٧,٨٩		%١٠	%٢٧	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٥,٨٩٦	٤٧,٦٣٣,٩٦		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٩,٣٠		%١٠	%٢٧	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٥,٨٩٦	١٥,٨٧٧,٩٩		
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتي ٦ م	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٦٥,٠٠	١٩,٣٩	٣,٠٩٥,٠٠	٥٩,٩٩٩,٥٦	%١٠	%٢٩	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٦,٢٠٢	٢٣,٧٢٠,٨٠	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٣٤,٢١		%١٠	%٢٩	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٩,٣٩٤	٦٢,٨٨٧,٢٩		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		١١,٤٠		%١٠	%٢٩	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٩,٣٩٤	٢٠,٩٦٢,٤٣		
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي ٦ م	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٤٠٢,٠٠	١١٩,٨٩	٣,٢٠٥,٠٠	٣٨٤,٢٦٢,٦٣	%١٠	%٢٨	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٤,٥٦٣	٢٠,٩٦٥,١٥	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٢١١,٥٨		%١٠	%٢٨	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	٣٩,٠٨٩٧,٨٥		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٧٠,٥٣		%١٠	%٢٨	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	١٣,٠٢٩٩,٢٨		
٢٠-و	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتي ١٥ م	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٣٠٢,٠٠	٩٠,٠٧	٤,١٠٥,٠٠	٣٦٩,٧٣٨,٠٧	%١٠	%٢٨	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٤,٥٦٣	٢٠,١٧٤,١٢	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		١٥٨,٩٥		%١٠	%٢٨	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	٣٧,٦١٢٢,٤٩		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٥٢,٩٨		%١٠	%٢٨	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	١٢٥,٢٧٤,١٦		
١٢٣-أ	اسياخ طول ١٢ م	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٢٦٠,٠٠	٧٧,٥٤	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٢٦,٣١٥,٧٩	%٥	%٠	%٠	%٦٦	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٢,١٩٤	٢,١٤٤,٧١٥,٢٣	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		١٣٦,٨٤		%٥	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٢,١٩٤	٣,٧٨٤,٧٩١,٥٧		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٤٥,٦١		%٥	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٢,١٩٤	١,٢٦١,٥٩٧,١٩		
٤٢	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والبيكل الماوي وتشمل التجييزات الخاصة لاعمال الشده النهريه السفليه (دمسه)	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٢٧٠,٠٠	٨٠,٥٣	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٤٧٣,٦٨	%١٠	%٠	%٠	%١٧	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤١,٠٦٥	٩٢,٥٩١,٨٤	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		١٤٢,١١		%١٠	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤١,٠٦٥	١٦٣,٣٩٧,٣٧		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٤٧,٣٧		%١٠	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤١,٠٦٥	٥٤,٤٦٥,٧٩		
٤٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	٨٧٧,٠٠	٢٦١,٥٦	٣,٨٩٠,٠٠٠	١,٠١٧,٤٧٣,٨٦	%٣	%٢٥	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٣,٥٧٢	٤٤٣,٣٢٦,٨٢	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٤٦١,٥٨		%٣	%٢٥	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٦,٣٢٤	٨٣١,٧٧١,٣٠		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		١٥٣,٨٦		%٣	%٢٥	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٦,٣٢٤	٢٧٧,٢٥٧,١٠		
١٤٦-أ	اسياخ طول ١٢ م	٢٠٢٤-أكتوبر-١٥	٢٠٢٤-أكتوبر-٣١	أكتوبر-٢٠٢٤	١٧	٥٧	١٦٣,٠٠	٤٨,٦١	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٨٢,٧٢٨,٠٧	%٥	%٠	%٠	%٦٥	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥١٠,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٠,٨٦٣	١,٢٤٧,٢٤٣,٩١	
		٢٠٢٤-نوفمبر-٠١	٢٠٢٤-نوفمبر-٣٠	نوفمبر-٢٠٢٤	٣٠	٥٧		٨٥,٧٩		%٥	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٠,٨٦٣	٢,٣٧٧,٤٨٩,٢٥		
		٢٠٢٤-ديسمبر-٠١	٢٠٢٤-ديسمبر-١٠	ديسمبر-٢٠٢٤	١٠	٥٧		٢٨,٦٠		%٥	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٠,٨٦٣	٧٩٢,٤٩٦,٤٢		
اجمالي المستحق عن الفترة																								
١٦,١٢٨,٨٠٩,٧٩																								