

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جارى ام نهائى	قيمه الاعمال بالجنبيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى عمل جسات ميكانيكية لإستكشاف التربة	✓ ٣٥٥	م.ط	✓ ١٦٠	٠,٠٠	✓ ٩٠,٠٠	نهائى	٣١٩٥٠,٠٠	٠	٣١,٩٥٠,٠٠	يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع .	✓ ٢٤٤٨٠٠	عدد	✓ ٢	٠,٠٠	✓ ٢,٠٠	نهائى	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠	٤٨٩,٦٠٠,٠٠	مدير المشروع والمهندسون والمشرفون متواجدين
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر ٨٠ سم على البر .	✓ ٢٥٢٠	م.ط	✓ ١٢٦٠	٠,٠٠	✓ ١٢٤٠,٥٠	نهائى	٣١٢٦٠,٦٠,٠٠	٠	٣,١٢٦,٠٦٠,٠٠	تجهيزات الموقع متواجده
٥	بالمتر الطولى / تنفيذ خوازيق (Bored Piles) قطر ٨٠ سم للمجرى المائى .	✓ ٣٣٦٠	م.ط	✓ ١٧٢	٠,٠٠	✓ ١٧٢,٠٠	نهائى	٥٧٧٩٢٠,٠٠	٠	٥٧٧,٩٢٠,٠٠	لافتات العملية متواجده
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام .	✓ ٨٥	م٣	✓ ١٣٠	٠,٠٠	✓ ٤٠,٠٠	نهائى	٣٤٠٠,٠٠	٠	٣,٤٠٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
٩	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلافه فى جميع أنواع التربة .	✓ ٤٥	م٣	✓ ٣٠٠	١٣٠,٠٠	✓ ٣٥٥,٣٨	نهائى	١٥٩٩٢,١٠	٠	١٥,٩٩٢,١٠	يراعى خصم مبلغ قيمة (٧٤٣٥٠٠٠ جنيه) قفله قدره (سبعة آلاف واربعمائة وخمسة مائة وخمسة عشر جنيه) برأى مراجعة السيد المهندس / إدارة المركبات
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات .	✓ ٨٥	م٣	✓ ٢٠٠	٠,٣١	✓ ٩٢,٣١	نهائى	٧٨٤٦,٣٥	٠	٧,٨٤٦,٣٥	
١١	بالمتر المكعب ردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول حول الأساسات .	✓ ١٢١	م٣	✓ ١٠٠٠	٠,٧٠	✓ ٣,٧٠	نهائى	٤٤٧,٧٠	٠	٤٤٧,٧٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال (زلط + رمل) او تربة زلطية .	✓ ١٥٠	م٣	✓ ١٠٠	٠,٠٠	✓ ١٩٧,٨٠	نهائى	٢٩٦٧٠,٠٠	٠	٢٩,٦٧٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب ردم مؤقت للمجرى المائى لزوم تنفيذ دعائم المجرى المائى .	✓ ٩٢	م٣	✓ ١٥٠٠	٠,٠٠	✓ ١٠٩٤,٠٠	نهائى	١٠٠٦٤٨,٠٠	٠	١٠٠,٦٤٨,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات .	✓ ١٥٦٥	م٣	✓ ٥٥	٩,٠٠	✓ ١٢٦,٩٧٠	نهائى	٢١٢٧٩٣,٠٥	٠	٢١٢,٧٩٣,٠٥	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد والسملات ورقاب الأعمدة علي البر . أ- علاوة لفرق الاجهاد الي ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الي ٤٠٠ كجم/م ^٣ + الاضافات .	✓ ٢٣٣٠	م٣	✓ ١٢٠	١٠٢,٠٠	✓ ١٠٢,٢٥٨	نهائى	٢٣٨٢٦١,١٤	٠	٢٣٨,٢٦١,١٤	يراعى خصم ٥٠ % حصة
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة علي البر .	✓ ٢٨٣٥	م٣	✓ ٢١٠	٢١٠,٠٠	✓ ٢٣٤,٤٤	نهائى	٦٦٤٦٣٧,٤٠	٠	٦٦٤,٦٣٧,٤٠	
١٦	أ- علاوة زيادة الارتفاع حتي ٧ متر . ب- علاوة زيادة الارتفاع حتي ٨ متر .	✓ ١٠٠	م٣	✓ ٢١٠	٠,٠٠	✓ ٧,٣٣٥	نهائى	٧٣٣,٥٠	٠	٧٣٣,٥٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاط الدرج والرمبات علي البر ولإرتفاع أقل من ٦ م .	✓ ٣٠٠٠	م٣	✓ ٧٠٠	٥٧٣,٠٠	✓ ٥٧٤,٠٠	نهائى	١٧٢٢٠٠٠,٠٠	٠	١,٧٢٢,٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاط الدرج والرمبات علي البر ولإرتفاع أقل من ٩ متر .	✓ ٣٢٠٠	م٣	✓ ١٥٠	١٥٠,٠٠	✓ ١٧٤,٩٢	نهائى	٥٥٩٧٤٤,٠٠	٠	٥٥٩,٧٤٤,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة للمجرى المائى المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب . ب- علاوة لفرق الاجهاد الي ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ + الاضافات .	✓ ٣٥٧٥	م٣	✓ ٣٢	٩,٠٠	✓ ٩,٠٢٤	نهائى	٣٢٢٦٠,٨٠	٠	٣٢,٢٦٠,٨٠	
		✓ ٦٥	م٣	✓ ٣٢	٠,٠٠	✓ ٩,٠٢٤	نهائى	٥٨٦,٥٦	٠	٥٨٦,٥٦	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد ورقاب الأعمدة للمجرى المائى .	✓ ٣٢٥٠	م٣	✓ ٦٥	٣٨,٠٠	✓ ٣٨,٤٠	نهائى	١٢٤٨٠٠,٠٠	٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية للمجرى المائى ولإرتفاع أقل من ٦ م .	✓ ٣٥٠٠	م٣	✓ ٣٥	١٦,٠٠	✓ ١٦,٩٥	نهائى	٥٩٣٢٥,٠٠	٠	٥٩,٣٢٥,٠٠	

عبد الرحمن الرشيد

Fi

۱۴ فروردین ۱۳۵۷

(the above) find or find

۱۷ - سید مرتضیٰ

P E N T A
Date: 1/1/2011
Project No.
Action By:

المقارن و

مساحة (6) ١٠٠

نادي فراه الشرفاء

1998-1999-1000

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميه بالعقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جارى ام نهائى	قيمة الاعمال بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات أعلى الباقيات المعدنية .	✓ ٢١٣٠	م ٣	✓ ٨٠	٥٤,٠٠	✓ ٠,٥٦	✓ ٥٤,٥٦	نهائي	١١٦٢١٢,٨٠	٠	١١٦,٢١٢,٨٠	يراعى تطبيق خصومات على جميع البنود
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار .	✓ ٢٦٦٥٠	طن	✓ ٤٥٠	٣٣٩,٠٠	✓ ٠,١٤	✓ ٣٣٩,١٤	نهائي	٩٠٣٨٠٨١,٠٠	٠	٩,٠٣٨,٠٨١,٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني (قيسونات) .	✓ ٣١٠٠٠	طن	✓ ٤٥	٢٦,٠٠	✓ ٠,٢٦١٧	✓ ٢٦,٢٦١٧	نهائي	٨١٤,١١٢,٧٠	٠	٨١٤,١١٢,٧٠	
٢٦	توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي وذلك للباقيات المعدنية .	✓ ٤٧٠٠٠	طن	✓ ١٣٠	١١٩,٠٠	✓ ٠,٩٥٣٤	✓ ١١٩,٩٥٣٤	نهائي	٥٦٣٧٨٠٩,٨٠	٠	٥,٦٣٧,٨٠٩,٨٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك ممد حماية أعلى الباقيات المعدنية والفئة تشمل توريد الشبك والزوايا والعلب وكذلك التثبيت واللحام والدهان وجهين بريمر ووجهين ببوية ايبوكسية باللون المطلوب .	✓ ٧٥٠	م ٢	✓ ٦٦٢	٠,٠٠	✓ ٣٥٩,٧٩	✓ ٣٥٩,٧٩	نهائي	٢٦٩٨٤٢,٥٠	٠	٢٦٩,٨٤٢,٥٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل من الزوايا مقاس ١٠٠*١٠٠*١٠ مم ويتم تثبيتها جيدا بخرسانة ارضية الكوبري .	✓ ٤٩٠	م.ط	✓ ٤١	٠,٠٠	✓ ٤٠,٠٠	✓ ٤٠,٠٠	نهائي	١٩٦٠٠,٠٠	٠	١٩,٦٠٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من النيوبرين المسلح تتحمل حمولة رأسية ١٨٠ طن بجوايط مصنعة من المطاط الطبيعي .	✓ ١٥٠٠٠	عدد	✓ ١٦	١٦,٠٠	✓ ٠,٠٠	✓ ١٦,٠٠	نهائي	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة الدرج جرانيت أحمر غردقة	✓ ٨٠٠	م.ط	✓ ٥٦٠	١٤٥,٠٠	✓ ٧٧,٧٥	✓ ٢٢٢,٧٥	نهائي	١٧٨٢٠٠,٠٠	٠	١٧٨,٢٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت أحمر الغردقة	✓ ١٠٥٠	م ٢	✓ ٢٠٠	٦١,٠٠	✓ ٢٥,٨٩	✓ ٨٦,٨٩	نهائي	٩١٢٣٤,٥٠	٠	٩١,٢٣٤,٥٠	
٣٦	بالمتر المسطح طبقة من الخرسانه المطبوعة بسمك ٧ سم	✓ ٢٥٠	م ٢	✓ ١٥٠٠	١٢٩٨,٠٠	✓ ٠,٠٧	✓ ١٢٩٨,٠٧	نهائي	٣٢٤٥١٧,٥٠	٠	٣٢٤,٥١٧,٥٠	
٣٨	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكليريك .	✓ ١٠٠	م ٢	✓ ٣١٥٠	٢٣٣٣,٠٠	✓ ١٤٥٧,٨٨٢	✓ ٣٧٩٠,٨٨٢	نهائي	٣٧٩٠,٨٨٢,٢٠	٠	٣٧٩,٠٨٨,٢٠	
٤٠	دراسه هيدروليكية للمشروع .	✓ ٩٠٠٠٠	عدد	✓ ١	١,٠٠	✓ ٠,٠٠	✓ ١,٠٠	نهائي	٩٠٠٠٠,٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	
٤١	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهان علي البارد .	✓ ٥٠	م ٢	✓ ٩٥٠	٢٠٨,٠٠	✓ ٨٣,٧١٢	✓ ٢٩١,٧١٢	نهائي	١٤٥٨٥,٦٠	٠	١٤,٥٨٥,٦٠	
٤٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانه عاديه .	✓ ٧٥	م ٣	✓ ١٠٥	٢٧,٠٠	✓ ٠,٠٠	✓ ٢٧,٠٠	نهائي	٢٠٢٥,٠٠	٠	٢٠,٢٥,٠٠	
٤٦	بالمتر الطولي حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة ذات وجه أملس بارتفاع ٨٠ سم	✓ ٤٦٦	م.ط	✓ ١٦٠	٠,٠٠	✓ ٦٥,٨٠	✓ ٦٥,٨٠	نهائي	٣٠,٦٦٢,٨٠	٠	٣٠,٦٦٢,٨٠	
٥٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ودمك رمال نظيفة تورد من خارج الموقع وذلك لتنفيذ الميل الرأسي للطريق الاصلي .	✓ ١٢١	م ٣	✓ ٥٢٠٠	٠,٠٠	✓ ٢٧٣,١٥	✓ ٢٧٣,١٥	نهائي	٣٣٠٥١,١٥	٠	٣٣,٠٥١,١٥	
٥٩	بالعدد توريد وتركيب أعمدة انارة طراز حدائق متدرج بطول ٤ م	✓ ٩٠٠٠	بالعدد	✓ ٤٠	٣٣,٠٠	✓ ٠,٠٠	✓ ٣٣,٠٠	نهائي	٢٩٧٠٠٠,٠٠	٠	٢٩٧,٠٠٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل رئيسي قطاع *٣٥ سم ٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC ثلاثة بوصة .	✓ ٤٠٠	م.ط	✓ ١٥٧٥	٠,٠٠	✓ ٤٤,٠٠	✓ ٤٤,٠٠	نهائي	١٧٦٠٠,٠٠	٠	١٧,٦٠٠,٠٠	
٦١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع عمومية انتاح احدي الشركات المتخصصة مدهونة ببوية الاكتروستاتيك	✓ ٤٧٠٠٠	بالعدد	✓ ١	٠,٠٠	✓ ١,٠٠	✓ ١,٠٠	نهائي	٤٧٠٠٠,٠٠	٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	
٦٢	بالطن توريد وتركيب ألواح من الصاج المعرج المجلفن سمك ٣ مم .	✓ ٣٦٢٠٠	بالطن	✓ ١٤	١٢,٠٠	✓ ٠,٠٩	✓ ١٢,٠٩	نهائي	٤٣٧٦٥٨,٠٠	٠	٤٣٧,٦٥٨,٠٠	
اجمالى اعمال المستخلص												
اجمالى اعمال المستخلص السابق												
صافى اعمال المستخلص الحالى و المستحق صرفه												
									٢٦,١١١,١٢٣,٩٢			
									٢٤,٨١١,٤٢٦,٠٠			
									١,٢٩٩,٦٩٧,٩٢			

مهندس استشاری المالک

م / مصطفى عزام

المقاول

مهندس الشركة م / فادي فريد

مدير عام المشروعات

م / کارم امام

مدير المشروع

م / نرمين محمود

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر

م/ مجدي عبد السلام عامر

0.92

P E N T A
Date: / / 20
Project No.
Action By:

المقاولة

مهندس الشركة م / فادي فريد

سجل التجاري رقم ٢٢٦١٩٦٢ تاريخ ٢٠١٦ / ٠٦ / ٠٦

مؤلف ضريبي ١٩١ - ٩٧٨٧ - ٥ تاريخ ٢٠١٦ / ٠٦ / ٠٦