

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٣) جاري
عملية اصدار تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من لخطار السيول (مرحلة اولى)

العقد رقم (٢٠٢٣/١١٥/٢٠٢٤) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاصل الذي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جنية مقدار الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حذر	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المرمى المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحه للرانم من المجازر المعتمده والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ادوات التنويه بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسود التصميمي لتشكل الحرس والاكتاف	٣٤	م	٧١٠٠	٠,٠٠	٧١٠٠	جاري	٢٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١,٤٠٠ ج.م	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد (٢) المهندسون متواجدين (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفي المعمل متواجدين (٥) لاقطات العملية متواجده (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد (٧) في تأمين سلامة المرور متواجد (٨) براعي خصم قيمة ائذوة المجازر (٩) بوليصة التأمين سارية حتى ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ (١٠) يتم حذر مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة وخمسون الف جنيه) من البند رقم ٢ العناصر باعمال توريد وصبت بلاطات من الخرسانة العادية لحسن ظهور نتائج المعمل وبهو الملاحظات (١١) يتم حصر مبلغ (٦١٤٧,٥٠) فقط (ستة آلاف ومائة وخمسة مئة) قيمة اجراء الاحتضارات بمعامل المنطقة
٢	المرمى المكعب اعمال توريد وصبت خرسته عابية لاجابه الاكتاف والمويل الحاشيه بشمل تجهيز واستبدال مستوي التربة الطبيعيه اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسته ابعاد لا يقل عن ٢٠٠ كغم / م ^٣	١٥٦٦	م	٦١٣٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٩٧٣٠,٠٠	جاري	١٥٢٣٧١٨,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠,٨٧,١٨٠ ج.م	
٣	بالمرمى الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسته (بوجيرسي) وجبين بارتفاع ٩٠ سم اعلى القرشة طبقا للرسومات	٧٥٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م	
٤	بالمرمى الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسته (بوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى القرشة طبقا للرسومات	٥٥٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م	
فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير											١٥,٣٢٨,٥٨٠ ج.م

مدير عام المشروعات

د/ احمد عراقي

التوقيع /

مدير المشروع

د/ اسمية عبد العز الدين

التوقيع /

الرئيسة العامة

د/ محمد عبد الحليم

التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

رؤس فوجد على صفحة
٢٠٢٤ / ١