

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 1

تقييد في السجل برقم

(ب) الکاتب المخطوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الحسم				
بيانات		نوع الحسم				
قرش	جنيه	قسم	نوع	نصل	بند	
٨٨	٢٢٨					
إجمالي الأصل						
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي	إضافي	دمغة توقيع		
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
		رسم الدمغة				

المهتم ذو التاريخ

مراجعة

علامة

فی ————— سنه ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
_____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

پیشہ سبب

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ ميلادي

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح) إضاء الكاتب المنوط

(a)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) محب

رقم _____ إمضاء الكاتب المختار : _____

شيك
البريد

إمضاءات موظفي الشطب

(٤) قيد في سجل

الشيكات التي تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
----------------------------	-----------------------

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة وكفر الشيخ

عملية / رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١,٥ كم
(القطاع الثاني)

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٣٧)

تنفيذ / شركة العوض للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

مستخلص رقم (١) جاري

شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال الآن	استقطاع او حجز	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO	٢٧.٥	م٢	١٥٠٠٠	٠	٨٨٥٤	٨٨٥٤	جاري	٢٤٣,٤٨٥.٠٠	٠	٢٤٣,٤٨٥.٠٠	(١) العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانة الأسفلتية على الساخن	١٤٣	م٢	١٥٠٠٠	٠	٨٣١٦	٨٣١٦	جاري	١,١٨٩,١٨٨.٠٠	٠	١,١٨٩,١٨٨.٠٠	(٢) فني تأمين وسلامة المرور متواجد
١٠	أعمال تدوير طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) طبقات الأسفلت والاساس	٥٨	م٢	١٥٠٠٠	٠	١١٨٩٣	١١٨٩٣	جاري	٦٨٩,٧٩٤.٠٠	٠	٦٨٩,٧٩٤.٠٠	(٣) التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
١١	أعمال توريد وفرش أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب التصميمية	١٧٠٠	طن	٧٠٠	٠	٣١٥	٣١٥	جاري	٥٣٥,٥٠٠.٠٠	٠	٥٣٥,٥٠٠.٠٠	(٤) البرنامج الزمني متواجد
(٥)	مكتب جهاز الإشراف متراجد											
(٦)	وثيقة التأمين متواجد من الفترة ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٦ حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٦											
(٧)	براعي خصم مبلغ (٢٠٣٨٦.٠٥) ج . م لزوم التجارب العملية											
(٨)	براعي خصم مبلغ عشرة آلاف جنيها من البند رقم (٧) لفروج بعض الميزرات											
٩) تم مراجعة توريده عدد ٣٠ كرتونة (A4) بعونة الإدارة العامة للمعلومات												
				اجمالي قيمة الاعمال (بالجنيه)								
				اجمالي قيمة الاعمال بعد نسبة صرف ٨٥ % لحين التفاوض على الاسعار (بالجنيه)								
				ما تم صرفه سابقاً (بالجنيه)								
				المستحق صرفه (بالجنيه)								
				٢,٢٥٩,٢٧١.٩٥								
				٢,٢٥٩,٢٧١.٩٥								

عن الشركة المنفذة

م/ محروس طاهر مشعل

عن الهيئة

م / امير هلال اسماعيل

سبق صرفها إلى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

التاريخ

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

التاريخ

اعتمدت من

م/ محمد نصار

المحاسب

على الحساب

نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشروط

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / سعيد علي مصطفى

يعتمد :

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس

مجدي عبد السلام علام

٥٥٩٢٥