

مستخلص جاري رقم (٢)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري



الجنة الخاصة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ١ الخط الثاني القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٤٨١+١٥٠ إلى الكم ٤٨١+٢٦٠ بطول ١١ كم

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٣/٩

تنفيذ مكتب / القائد للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

العقد رقم : ( ٢٠٢٤ / ٧٧٢ ) تاريخ : ٢٠٢٣/١١/٢٩

رقم البند	بيان الأعمال	اللغة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	وحدة	مقدار العمل السابق	مقدار مقدار الأعمال	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	اليابي بعد الاستقطاع	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	البند		
١٠١١	<p>بالметр المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر</p> <p>١- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر</p> <p>٢- ارتكبة الميول الجبلية باستخدام المعدات الميكانية</p> <p>٣- توريد اثري طاقة المواصلات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمى لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والممك الجيد بالهراستات للوصول الى نفس مثلاً جافة (٥% من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الفচصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندسين المفترض.</p> <p>عالة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .</p> <p> ذات إيجاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم<sup>٢</sup> .</p>	٨٨,٠٠	١١٣٢٤٣	٣م	٦٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٨٠٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢	١٠١١	
		٤,٢٠	١١٣٢٤٣	٣م	٦٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٢٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣	١٠١٢	
		٧,٠٠	١١٣٢٤٣	٣م	٦٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٦٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤	١٠١٣	
		٢٠٢٣/٥/٤ كجم / سم														
١٠١٤	<p>علاوة زيادة سولار ٢,٢ جنيهها / متر مكعب ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤</p> <p>علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم / سم</p>	٢,٢														
الإجمالي																
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																
ما سبق صرفه																
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)																
٨٩٤٢٤٠,٠٠																



يعتمد ...  
رئيس الإدارة المركزية  
المطقة الثامنة بقنا  
مهندس / عماد حسين  
التاريخ /

سيق صرفها الى  
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤  
المحاسب

غير الواردة بتصك الشروط اعتمد من

اقرر بن هذا الصواب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظاهره وذكره  
على الحساب  
بنفع الى المقاول مبلغ  
ملحوظة الفنات  
تحريراً في / سنة ٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع  
توقيع /  
مدير المشروعات  
توقيع /



