



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 241+000 إلى الكم 243+000 بطول 2 كم .

تنفيذ الشركة / العامة للاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (2) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()



مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

مدير المشروع
م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالحجرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

مادة الاعتماد الصرف
ملاحظة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخطوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع الحسم					
بيانات			نوع الحسم			قرش	جنيه
			قسم	فرع	نوع		
صتله رقم ٢ جارى			٥٥٧٢١٤٦				
الترائى							
مفردى							
القطار							
			إجمالي الأمل				
بيانات الاستقطاعات			قرش		جنيه		
عادى			قرش		جنيه		
إضافى			قرش		جنيه		
دمغة توقيع			قرش		جنيه		
			رسم الدمغة				
			مصارف القيمة المادى				

المهتم ذو التاريخ

راجع

ليس المسألة

علامة

Y. 1 2100 —

(١) أقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها علمي الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ٣٤ » برقم _____ توقيم الكاتب المنوط بالسجل -

٢. روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی ————— سنة

يعتمد صاحب
شريك
افن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ج . ع) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(۱)

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سبب تسليم رقم إمضاء الكاتب المفرد :

(۲) صحف

المتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب الموثق : _____

(۴) قید فی سبیل

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم أعضاء الكاتب المنوط :

(۵) اُدراج فی کشف

العقد رقم 836 / 2023 / 2024

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (1-6)

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

الكمية بالمقايضة	2م 43000
------------------	----------

مقدار العمل السابق	2م 9035.37
--------------------	------------

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الجانب	الحالة	الكمية (م 2)	الاجمالى م 2
	الى	من				
أعمال البلاطات الخرسانيه	241+000	241+740	الايسر	قطع	12243.17	41131.91
	241+780	243+000	الايسر	ردم	14644.04	
	241+000	241+900	الايمن	قطع	14244.70	
الإجمالي						41131.91

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	41131.91
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	8131.83
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	12420.17
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	20552

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة



العقد رقم 836 / 2023 / 2024

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدا م (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .

رقم البند وبيانه:(1-2)

تنفيذ الشركة / الشركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعبير

الكمية بالمقاييس		مقدار العمل السابق	
3م 65000		3م 20844.5	
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	الكمية (3م)	
	من الى		
أعمال الحفر	241+000	طبعا للحصر المرفق	25294.50
	243+000		
الإجمالي			25294.50
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		25294.50	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		15512	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		9023	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		24535	

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

٢٠٢٤/٠١/٠١
٢٠٢٤/٠١/٠١
٢٠٢٤/٠١/٠١

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير من الكيلو 241+000 الى الكيلو 243+000 بطول 2 كم

قطاع : 241+000 الى 243+000

اسم البند : (1-6) اعمال خرسانة عادية لحماية الميول

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من بوليمر متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي - فبيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم² وتطبيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

م	رقم الريكويست	التاريخ	المحطة		الطول	الكمية (م2)	الحالة	الجانب	طريقة الحصر
			من	الى					
Asbuilt surface	303	2023-09-11	241+000	241+100	100	1260.11	قطع	الأيسر	
	304	2023-09-16	241+100	241+200	100	1460.40	قطع	الأيسر	
	305	2023-09-20	241+200	241+300	100	1659.54	قطع	الأيسر	
	306	2023-09-26	241+300	241+400	100	1912.74	قطع	الأيسر	
	307	2023-10-10	241+400	241+500	100	1928.84	قطع	الأيسر	
	308	2023-10-17	241+500	241+600	100	1610.89	قطع	الأيسر	
	309	2023-10-23	241+600	241+740	140	2410.65	قطع	الأيسر	
	293	2023-06-05	241+780	241+880	100	658.14	ردم	الأيسر	
	294	2023-06-07	241+880	242+000	120	773.27	ردم	الأيسر	
	295	2023-06-10	242+000	242+200	200	1343.30	ردم	الأيسر	
	296	2023-06-12	242+200	242+320	120	978.58	ردم	الأيسر	
	297	2023-06-14	242+320	242+500	180	3279.64	ردم	الأيسر	
	298	2023-06-16	242+500	242+700	200	4006.00	ردم	الأيسر	
	301	2023-08-27	242+700	242+900	200	2132.69	ردم	الأيسر	
	302	2023-09-04	242+900	243+000	100	1472.42	ردم	الأيسر	
	311	2023-12-25	241+000	241+100	100	1318.92	قطع	الايمن	
	312	2024-01-01	241+100	241+200	100	1389.41	قطع	الايمن	
	313	2024-01-07	241+200	241+300	100	1458.72	قطع	الايمن	
	314	2024-01-13	241+300	241+400	100	1531.11	قطع	الايمن	
	315	2024-01-15	241+400	241+500	100	1600.88	قطع	الايمن	
	316	2024-01-17	241+500	241+600	100	1671.56	قطع	الايمن	
	317	2024-01-20	241+600	241+700	100	1741.88	قطع	الايمن	
	318	2024-02-21	241+700	241+800	100	1767.85	قطع	الايمن	
	319	2024-02-29	241+800	241+900	100	1764.37	قطع	الايمن	
المجموع						41131.91			

وزارة النقل		مستخلص رقم (٢) جاري									
الهيئة العامة للطرق والكباري		عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل)- في المسافه من (كم ٢٤١+٠٠٠ الي كم ٢٤٣+٠٠٠) بطول ٢ كم (الاتجاهين)									
الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثالثة عشر											
العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٨٣٦ / ٢٠٢٣)		بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠									
رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه									
اعمال الحفر											
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	٢٠,١٠	٦٥٠٠٠	م٣	١٥٥١٢	٩٠٢٣	٢٤٥٣٥	جارى	٤٩٣١٥٣,٥٠	٠,٠٠	٤٩٣١٥٣,٥٠
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٠,٥ كم)	٢,٨٠	٦٥٠٠٠	م٣	١٥٥١٢	٩٠٢٣	٢٤٥٣٥	جارى	٦٨٦٩٨,٠٠	٠,٠	٦٨٦٩٨,٠٠
اعمال البلاطات الخرسانية											
١.٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حريش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسب التصميمي علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢	٤٣٠٠٠	م٢	٨١٣١,٨٣	١٢٤٢٠,١٧	٢٠٥٥٢	جارى	٨٨٧٨٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٧٨٤٦٤,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى ماتم ادراجه سابقا											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)											

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - في المسافة من (كم ٢٤١+٠٠٠ الى كم ٢٤٣+٠٠٠) بطول ٢ كم (الاتجاهين)

الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثالثة عشر

بتاریخ : ۲۰۲۳ / ۱۲ / ۱۰

العقد رقم : (٨٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عن الفترة من بدايه العمل حتى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

اعمال الحفر

اعمال البلاطات الخرسانيه

٩٤٤.٣١٥,٥٠	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
------------	--

	٠,٠٠	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
--	------	-------------------------------------

الشركة المنفذة استشاري المساحة مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري) استشاري العام عن الهيئة : مدير المشروع مدير المشروعات

الشركة المنفذة
الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

عن الهيئة :

مدير المشروع

مدير المشروعات

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

۱۴۱۱

Handwritten signature

ENTERING

2nd year Al. 12

م / احمد الشاعر

م / أحمد أبو ذيفه
التوقيع /

م / كارم امام
التوقيع /

بالحقيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع (الاستشاري)
 مكتب انترانس كونسيلنج
 ١/٨

Entertrans
 CONSULTING
 استشارات القطاع السريع - الخط الاول

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
بالبصرة وكفر الشيخ
م/مجنى عبد السلام