

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييسية	الفئة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
			الجنيه	النقطة										
30	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البلاط والاسمر يشمل كل ما يلزم تنهؤ العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم تنهؤ العمل نهائياً كاملاً والقيلس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3450	80	2م	596	184	780	جارى	62400	62400	جانبه	جانبه	62400	1. المعدل متواجد 2. المهنيون متواجدون 3. المكاتب متواجده 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجده 5. المعدات متواجده 6. البرنسج الزمنى متواجد 7. التقدير (الترميمية - الاسودجة - الشهرية) متواجده 8. لوحات المشروع متواجده 9. الشهورات متواجده 10 - وثيقة تأمين الضمان سارية حتى 2027 / 1 / 1 11- وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى 2027 / 1 / 1
35	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسب الشوارع المحيطة	25000	15	2م	0	4447	4447	جارى	66705	66705	جانبه	جانبه	66705	م الـ ٢٠٢٧/١/١
36	بالمقطعية تحويلية مرورية لزوم اصدار سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية والأفقات الارشادية وتحفيزية وكشافات انارة على طول التحويلة واشارات مضئية طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	1	60000	مقطر	0	1	1	جارى	60000	60000	جانبه	جانبه	60000	م الـ ٢٠٢٧/١/١
تشبيطات														
1	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح 60 / 40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والاسمر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والاسمر يشمل كل ما يلزم تنهؤ العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	7750	58000	طن	0	436	436	جارى	25288000	7586400	جانبه	جانبه	17701600	يتم صرف تشبيطات الحديد بنسبة 70% لحين التوضيب والتركيب
الاجمالي														
إجمالي الاعمال منذ بدء الاعمال حتى تاريخه														
إجمالي الاعمال منذ بدء الاعمال حتى تاريخه بنسبة 95 % لحين المفاوضات														
اجمالي ماتم صرفه بالمستخلص سابقا														
القيمة الحالية للمستخلص														
سنة و أربعون مليوناً ومائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وعشر														

استخلص رقم (2) جاری

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	استقطاع او حجز	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	الوحدة	الغلة	الكمية بالمقاييسه	بيان الاعمال	رقم البند
	جنبه	جنبه	جنبه					الغلة	الجنبه			

14	بالمتر المكعب حفر استكشافي وعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .	1200	125	3م	160	1036	1196	جاري	149500	1. العمل متواجد 2. المهنيون متواجدون 3. المكتب متواجد 4. وسائل تأمين سلامة المورد متواجدة . 5. المعدات متواجدة 6. التكاليف (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة 7. التكاليف المتفرعة متواجدة 8. ابحاث المورد متواجدة 9. الميزانية متواجدة 10 - وثيقة تأمين المسؤولية مدنية حتى 2027 / 1 / 1 11 - وثيقة تأمين المقلين مدنية حتى 2027 / 1 / 1
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين العوازل المقصود به للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسمو يشمل سند جوانب الحفر وزالة اي عوائق تعرضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر والبند شامل مما جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5050	110	3م	1366	1729	3095	جاري	340450	١٤٣٨٠٠٠٠
16	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمل نظيفة أو موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم التوربي وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم	2700	190	3م	211	172	383	جاري	72770	١٤٣٨٠٠٠٠
18	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عالية للأساسات والبلاطات الإنشائية وبسات الكمر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ²	260	2290	3م	52	12	64	جاري	146560	١٤٣٨٠٠٠٠

رئيس الإدارة العامة للمنفعة الخامسة (أحمد الدنا)
الأخضرية - مارس ٢٠١٥
عبد مهندس

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد حسني فياض

العلماء
م/ علام محمد أبو رحمة

التوقيع: ك. سلطان علي

التوقيع: م. أحمد الزورج

المستشاري المهنية

بيت المهنة
م. احمد حرش
التوقيع :

الشركة العامة

مدير المشروع
م / محمد حسن دعوس
التوقيع :
اعمالك لسة

المكتب الفني
/ ايهاب اسقا
التوقيع :



