



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١٦)

المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٥-٠٣-١٠

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مجموع مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
						قروش	جنيه		
كميات الأعمال بالقطاع المساحي									
١-٢	أعمال الآلة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكليل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠,٠١٠	متر مربع	١٣٢,٠٠٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٦٦٠,٠٠٠	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٦/٠١/١٩) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٦/٠١/١٩) يتم تسليم (SUPERPAVE GYRATORY COMPACTOR) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافقتها بالتسليم.
٢-١	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا التربة الصخرية (استخدام البانور) وتسوية السطح بالانتوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومصل على البند تحميل ونقل الآلية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التقلية طبقا لمتطلبات التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠,٠٠٠	متر مكعب	٥٠٤,٧٧٠	١٤,٣٩٠	٥١٩,١٦٠	٠	١٥,٨٣٤,٣٨٠	
٣-١	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٥٠	متر مكعب	٤٧	٠	٤٧	٠	٤,٧٣٢,٩٠	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام آلات التسوية بسدك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب ٢٠ متر و بسدك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقلية طبقا لمتطلبات التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. على حدة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علوة ١.٥ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو نقصان السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل مواقع العمل حتى مسافة ٢ كم السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لائحة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥١٨ علوة مسافة النقل ٢١٠ كم علوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	٩٦٥,٧٠٠,٠٠٠	متر مكعب	٨٠٠,١٠٠	٢٣,٨٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٠	٨٣,٥٤٣,٤٦٠	
		٩٦٥,٧٠٠,٠٠٠	متر مكعب	٨٠٠,١٠٠	٢٣,٨٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٠	٢٥٧,٠٥٦,٨٠٠	
		٩٦٥,٧٠٠,٠٠٠	متر مكعب	٨٠٠,١٠٠	٢٣,٨٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٠	١٠,٧١٠,٧٠٠	
١-٤	طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المتكرجه نتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحيويات ١٠٠٠ سم والا تزيد نسبة المر من منقل ٢٠٠ عن ١٢% والترح الفراد بالاشترائط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة القاعد بجهاز كوس الجوس عن ٣٠% والا يزيد الانضغاط عن ١٥% والا يقل معامل التمرن (E v2) من تجربه لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على الا يزيد سدك الطيله عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة الصلبة الفقه تشمل التجارب المعملية والتحليله ويتم التقلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١.٣٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو نقصان قيمة المادة المحجرة بمشتتاتها علوة مسافة النقل ١٠٠ كم علوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	٤٠,٠٠٠	متر مكعب	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٠	٥,٢٦٤,٥٤٤	
		٤٠,٠٠٠	متر مكعب	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٠	٥,٧٨٩,٥٦٠	
		٤٠,٠٠٠	متر مكعب	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٠	٤,٦٧٤,٨٠٠	
		٤٠,٠٠٠	متر مكعب	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٠	٨٩٩,٠٠٠	
مهندس الاستشاري العام م / محمد جوده احمد مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم عبدالله الحنوي مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / " هاني محمد محمود طه " مدير المشروع م / محمد شهاب خليل مدير المشروع الاستشاري م / محمد شهاب خليل مدير المشروع م / محمد شهاب خليل مدير المشروع م / محمد شهاب خليل									

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض


مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحنوي

مهندس الاستشاري العام
م / السامية جوده احمد

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد قنديل

استشاري (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد شهاب خليل



تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

المقاول: شركة صالح نوري جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٥-٠٣-١٠

فقط : أربعمائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشر ألفاً وسبعمائة وإثنان جنبها وأربعون قرشاً فقط لا غير

1

طبع المخطوط مئتي

شعيرة : شعيرة
عروة : عروة

5. محمد حسني فياض

م/ إبراهيم عبد الله الحناوي

مراجعة جودة أحد

امام احمد بن حنبل

م. ولید محمد عقیل

生

٢٨٤

٧٦
٧٧
٧٨

٢ -

١١٠

مقاومة

٦٥
٥٨٢



تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

المقاول: شركة صالح نوي حروب للمقاولان رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٥-٠٣-١٠

اجمالی قیمتہ مستخلص الأعمال الإضافیة بالقطاع الرابع

فقط : تسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألفاً ومئتان وأربعون جنينها فقط لا غير

إجمالي قيمة أعمال المستخلص بالقطاع السابع والقطاع الرابع

فقط : خمسمائة مليوناً وتسعمائة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وإثنان وأربعون جنينها وأربعون قرشاً فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید - مهندس /

"ہائی محمد محمود طہ"

مدير عام المشروعات

5. مقدمه

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

7

م / ابراهيم عبد الله الخضوي

مهندس الاستشاري العام

(میں نے)

الحمد لله رب العالمين

مدير المشروع الاستشاري

مکتبہ خاں قادیان



استشاری (XYZ)

2

م. ا. محمد شهابی

مذہب المشرقة العقول



ماورقہ محمد عقیل