

السيد العميد مهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،


نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (١٢) جارى لعملية اعمال تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم ٥٨+٤٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر.
عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر



مصلحة : الهيئة العامة للغرب والكناري

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : شركة المدعوين للتشييد والبناء

الطلبات طيه ، أو : _____

بموجب مستخلصها جاري رقم ١٢

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : _____


يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢.٢٥٥٧.٦	
		٢.٢٥٥٧.٦	
	الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ _____

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	قيمة مستخلصها رقم ١٢ جاري لشركتي تلووير				٢.٢٥٥٧.٦	
	وتوسعة قوبري البناء عقد رقم ١٢٥١					
	شركة السداد جروب للتشييد والبناء					
	إجمالي الأصل				٢.٢٥٥٧.٦	
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

٥٥٦٢٦

٢٠٢

٢٠٢

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ الشيكات الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ الشيك إذن صرف

خطاب المحملات

بالاحالة الى عملية لعملية اعمال تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم ٤٠٠+٥٨ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر.

عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٥) اجهزة لوحية يتم تعطيهم بالمستخلصات الجارية لحين ورود الافادة من ادارة المعلومات بالادارة ويوجد عدد (١) استراحة متواجدة منذ تاريخ محضر استئناف الاعمال.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة الى عملية لعملية اعمال تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم ٤٠٠+٥٨ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر.

عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) سيارة متواجدين منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م وهو تاريخ استئناف الاعمال ويوجد عدد (١) ميني باص يراجع بمعرفة الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر



محضر تشوينات

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٥ وبحضور كلا من :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ١ - م / أحمد على عطية | الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢ - م / حسين زين العابدين | مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون |
| ٣ - م / أحمد عبدالوهاب | شركة السعداء جروب |

تم معاينة تشوينات حديد التسليح بموقع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء ووجدت كمية تشوينات حديد تسليح بالموقع بوزن ٣٦٠ طن لأعمال الخوازيق والقواعد والأعمدة والجزء العلوي.

وهذه التشوينات تحت مسئولية الشركة لحين التركيب

توقيع الحاضرين

١- زاهر بلادي
٢- 
٣- 



المنطقة الثانية - الفئال وسيناء بالاسماعيلية

مستخلص رقم (١١) جاري عن الأعمال المدّة من: بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٣/٢٤

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥١)

بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٥

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

المعلية: تطوير وتوسعة كوبري البستان أعلى فرع دمياط - المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي

رقم	بئر	سان الأسد	النفقة	المفرادات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في المدة	جدلة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قرش : جنيته	جملة الأعمال التي كانت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولا :- أعمال الكباري	أ - الأعمال بالبر												
١	بالمتر الطولي	اعمال تنفيذ الجسات طبقا للاجهادات المختلفة	٣٦٠	حط	٢٢٨٨	٠	٢٢٨٨	جاري	٢٢٨٨	٨٢٣٦٨٠,٠٠	٠	٨٢٣٦٨٠,٠٠	مهندسون الشركة متواجدون
٣	بالمتر المكعب	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاسبات القواعد المسلحة و الحواط الخرسانية في جميع انواع التربة	٨٧	م	٣٤٤٤	٣٧	٣٤٨١	جاري	٣٠٢٨٤٧,٠٠	٣٠٢٨٤٧,٠٠	٠	٣٠٢٨٤٧,٠٠	الإستراحة متواجدة
٤	بالمتر المكعب	حفر استكشافي بعملة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية و طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٧	م	٩١٨	٠	٩١٨	جاري	٧٩٨٦٦,٠٠	٧٩٨٦٦,٠٠	٠	٧٩٨٦٦,٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٥	بالمتر المكعب	توريد ورمد رمال نظيفة او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف	١٢١	م	١٦٢	١٠٠	٢٦٢	جاري	٣١٧٠٢,٠٠	٣١٧٠٢,٠٠	٠	٣١٧٠٢,٠٠	مكتب الموقع متواجد
٧	بالعدد	نقل خارجي وتركيب ولفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم لفكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال	٢٤٨٠٠	العدد	٣	٠	٣	جاري	٧٣٤٤٠,٠٠	٧٣٤٤٠,٠٠	٠	٧٣٤٤٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
٨	بالعدد	نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبنيد وشمل المعدات والأثاث اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات	٥٠٠٠	العدد	١	٠	١	جاري	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
٩	بالمتر الطولي	تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢	٤٣٧٥	حط	١٥٤١٦	٨١	١٥٤٩٧	جاري	٦٧٧٩٣٧٥,٠٠	٦٧٧٩٣٧٥,٠٠	٠	٦٧٧٩٣٧٥,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي	تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢	٦٢٧٥	حط	٥٥٨	٠	٥٥٨	جاري	٣٥٠١٤٥٠,٠٠	٣٥٠١٤٥٠,٠٠	٠	٣٥٠١٤٥٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب	خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانكماشية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الايكل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	١٦٥٠	م	٢٧٨	٧	٢٨٥	جاري	٤٧٠٢٥٠,٠٠	٤٧٠٢٥٠,٠٠	٠	٤٧٠٢٥٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانكماشية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٣	٢٢٢٠	م	٥٨٦٧	١١٦	٥٩٨٣	جاري	١٣٨٨٠٥٦٠,٠٠	١٣٨٨٠٥٦٠,٠٠	٠	١٣٨٨٠٥٦٠,٠٠	
١٥.أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٥٠ كجم/م٣		١٤٠	م	٥٨٦٧	١١٦	٥٩٨٣	جاري	٨٣٧٦٢,٠٠	٨٣٧٦٢,٠٠	٠	٨٣٧٦٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٦ متر	٢٩٥٥	م	٤٣٢	٥٠	٤٨٢	جاري	١٤٢٤٣١,٠٠	١٤٢٤٣١,٠٠	٠	١٤٢٤٣١,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٧ متر	٣٠٥٥	م	٥٣	٢٩	٨٢	جاري	٢٥٠٥١٠,٠٠	٢٥٠٥١٠,٠٠	٠	٢٥٠٥١٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٨ متر	٣١٥٥	م	١٥٦	٠	١٥٦	جاري	٤٩٢١٨٠,٠٠	٤٩٢١٨٠,٠٠	٠	٤٩٢١٨٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ٩ متر	٣٢٥٥	م	١٠٦	٠	١٠٦	جاري	٣٤٥٠٣٠,٠٠	٣٤٥٠٣٠,٠٠	٠	٣٤٥٠٣٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٠ متر	٣٣٥٥	م	١٦٤	٠	١٦٤	جاري	٥٥٠٢٢٠,٠٠	٥٥٠٢٢٠,٠٠	٠	٥٥٠٢٢٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١١ متر	٣٤٥٥	م	٢٦٢	٠	٢٦٢	جاري	٩٠٥٢١٠,٠٠	٩٠٥٢١٠,٠٠	٠	٩٠٥٢١٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٢ متر	٣٥٥٥	م	٤٢٤	٠	٤٢٤	جاري	١٥٠٧٣٢٠,٠٠	١٥٠٧٣٢٠,٠٠	٠	١٥٠٧٣٢٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٣ متر	٣٦٥٥	م	٢٠٨	٠	٢٠٨	جاري	٧٦٠٢٤٠,٠٠	٧٦٠٢٤٠,٠٠	٠	٧٦٠٢٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٤ متر	٣٧٥٥	م	١٦٨	٠	١٦٨	جاري	٦٣٠٨٤٠,٠٠	٦٣٠٨٤٠,٠٠	٠	٦٣٠٨٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية حتى ارتفاع ١٥ متر	٣٨٥٥	م	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٤٦٢٦٠,٠٠	٤٦٢٦٠,٠٠	٠	٤٦٢٦٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٦ متر	٣٠٩٥	م	٦٠٢	٠	٦٠٢	جاري	١٨٦٣١٩٠,٠٠	١٨٦٣١٩٠,٠٠	٠	١٨٦٣١٩٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٧ متر	٣١٩٥	م	٠	٤٥	٤٥	جاري	١٣٣٧٧٥,٠٠	١٣٣٧٧٥,٠٠	٠	١٣٣٧٧٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٨ متر	٣٢٩٥	م	١٣٦	٠	١٣٦	جاري	٤٤٨١٢٠,٠٠	٤٤٨١٢٠,٠٠	٠	٤٤٨١٢٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٩ متر	٣٣٩٥	م	٣٢	٠	٣٢	جاري	١٠٨٦٤٠,٠٠	١٠٨٦٤٠,٠٠	٠	١٠٨٦٤٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٠ متر	٣٤٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٧٨٢٤٥,٠٠	١٧٨٢٤٥,٠٠	٠	١٧٨٢٤٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١١ متر	٣٥٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٨٣٣٤٥,٠٠	١٨٣٣٤٥,٠٠	٠	١٨٣٣٤٥,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٢ متر	٣٦٩٥	م	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٧٣٩٠٠٠,٠٠	٧٣٩٠٠٠,٠٠	٠	٧٣٩٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر	٣٧٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٩٣٥٤٥,٠٠	١٩٣٥٤٥,٠٠	٠	١٩٣٥٤٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاهجاد حتى ارتفاع ٨ م	٤٠٥٥	م	٠	٧٧	٧٧	جاري	٣١٢٢٣٥,٠٠	٣١٢٢٣٥,٠٠	٠	٣١٢٢٣٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاهجاد حتى ارتفاع ٩ م	٤١٥٥	م	٠	٢٣٨	٢٣٨	جاري	٩٨٨٨٩٠,٠٠	٩٨٨٨٩٠,٠٠	٠	٩٨٨٨٩٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٦ متر	٣٢٠٥	م	١٠٠٢	٤٩	١٠٥١	جاري	٣٣٦٨٤٥٥,٠٠	٣٣٦٨٤٥٥,٠٠	٠	٣٣٦٨٤٥٥,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٧ متر	٣٣٠٥	م	٢٤٣٢	٠	٢٤٣٢	جاري	٨٠٣٧٧٦٠,٠٠	٨٠٣٧٧٦٠,٠٠	٠	٨٠٣٧٧٦٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٨ متر	٣٤٠٥	م	٢١٧٨	٠	٢١٧٨	جاري	٧٤١٦٩٠٠,٠٠	٧٤١٦٩٠٠,٠٠	٠	٧٤١٦٩٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ٩ متر	٣٥٠٥	م	٢١٧٨	٠	٢١٧٨	جاري	٧٦٣٣٨٩٠,٠٠	٧٦٣٣٨٩٠,٠٠	٠	٧٦٣٣٨٩٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ١١ متر	٣٧٠٥	م	٥٧٦	٠	٥٧٦	جاري	٢١٣٤٠٨٠,٠٠	٢١٣٤٠٨٠,٠٠	٠	٢١٣٤٠٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ١٢ متر	٣٨٠٥	م	٨٠٥	٠	٨٠٥	جاري	٣٠٦٣٢٥٠,٠٠	٣٠٦٣٢٥٠,٠٠	٠	٣٠٦٣٢٥٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ١٥ متر	٣٩٠٥	م	١٧٥٥	٠	١٧٥٥	جاري	٧٢٠٤٢٧٥,٠٠	٧٢٠٤٢٧٥,٠٠	٠	٧٢٠٤٢٧٥,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب	خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات حتى ٧ متر	٣١٠٥	م	٥٣١٢	١٣٥	٥٤٤٧	جاري	١٦٩١٢٩٣٥,٠٠	١٦٩١٢٩٣٥,٠٠	٠	١٦٩١٢٩٣٥,٠٠	
٢١.أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٥٠٠ كجم/م٣		٧٠	م	٥٣١٢	١٣٥	٥٤٤٧	جاري	٣٨١٢٩٠,٠٠	٣٨١٢٩٠,٠٠	٠	٣٨١٢٩٠,٠٠	
٢٢.٣	بالطن	توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠	طن	١٢١٨٧	٧٤٨	١٢٩٣٥	جاري	٣٨٨٠٥٠٠٠,٠٠	٣٨٨٠٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٨٨٠٥٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح	اعمال دهان وجبين على البارد من العزل علي البارد بعدد ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيكومين ويستخدق للقواعد والاصعدة اسفل منسوب الأرض	٥١	م	٢٩٣٣	٥٨٧	٣٥٢٠	جاري	١٧٩٥٢٠,٠٠	١٧٩٥٢٠,٠٠	٠	١٧٩٥٢٠,٠٠	
٢٨	بالعدد	توريد وتركيب ركائز نيوبرين من نوع C4 مقاس ٣٠٠ × ٤٠٠ × ٧٩	٥٠١٠	العدد	٨	٠	٨	جاري	٤٠٠٨٠,٠٠	٤٠٠٨٠,٠٠	٠	٤٠٠٨٠,٠٠	
ب. أعمال المجري المائية													
٣٨	بالمتر الطولي	اعمال تنفيذ الجسات بالثليل	١٢٢٤	حط	١٧٣	٠	١٧٣	جاري	٢١١٧٥٢,٠٠	٢١١٧٥٢,٠٠	٠	٢١١٧٥٢,٠٠	
٣٩	بالمتر الطولي	مصنعيه حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري المائية قطر ٢٠٠ سم	١١٨٠٠	حط	٢٣٥٨	٠	٢٣٥٨	جاري	٢٧٨٢٤٤٠,٠٠	٢٧٨٢٤٤٠,٠٠	٠	٢٧٨٢٤٤٠,٠٠	
٤٠	بالطن	توريد تركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق	٣٢٠٠٠	طن	٦٢٦	٠	٦٢٦	جاري	٢٠٠٣٢٠٠,٠٠	٢٠٠٣٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٣٢٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد	اختبار تحميل على خازوق غير عامل مثل قطر ٢٠٠ سم حمل ٢٠٠% من حمل التشغيل	١١٧٠٠٠٠	العدد	١	١	١	جاري	١١٧٠٠٠٠,٠٠	١١٧٠٠٠٠,٠٠	٠	١١٧٠٠٠٠,٠٠	
٤٢	بالمتر المسطح	اعمال الدمسة للقواعد التليل والجزء الطوي للكوبري	١٨٠٠	م	٢٣٤٦	٠	٢٣٤٦	جاري	٦٥٦٨٨٠,٠٠	٦٥٦٨٨٠,٠٠	٠	٦٥٦٨٨٠,٠٠	
٤٣	خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية ببحري نهر النيل		٣٨٩٠	م	٣٥١٠	٠	٣٥١٠	جاري	١٣٦٥٣٩٠,٠٠	١٣٦٥٣٩٠,٠٠	٠	١٣٦٥٣٩٠,٠٠	تعلية ١٠٠٠٠٠ جنية لحين استكمال تقارير التكمسير
٤٤	خرسانة مسلحة لزوم اعمد ببحري النيل حتى ١٠ متر		٣٧٥٠	م	١١٢	٨٣	٤٩٥	جاري	١٨٥٦٢٥٠,٠٠	١٨٥٦٢٥٠,٠٠	٠	١٨٥٦٢٥٠,٠٠	
٤٦	بالطن	توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حتى اسياخ طول ١٢ متر	٣٠٥٠٠	طن	١٧٣٠	٢٢	١٧٥٢	جاري	٥٣٤٣٦٠٠,٠٠	٥٣٤٣٦٠٠,٠٠	٠	٥٣٤٣٦٠٠,٠٠	
البود المستحددة الخاصة بأعمال الكباري													
٤.٤٢	بالمتر المسطح	علاوة على اعمال الدمسة للجزء العلوي للكوبري النيل	٥٠٠٠	م	٨١٦	٠	٨١٦	جاري	٤٠٨٠٠٠,٠٠	٤٠٨٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٨٠٠٠,٠٠	
التشوينات													
٤.٢٣	بالطن	توريد حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠٠	طن	٢١٠	١٥٠	٣٦٠	جاري	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	٤٣٢٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين التركيب-براغي تطبيق اشتراطات البروتوكول في اعمال الخصم
الإجمالي													
٦٨٠,٧٣٣,٦٩٧,٠٠													

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ٦٥٠,٤٧٧,٩٩١,٠٠

يدفع للمقاول على الحساب ٣٠,٢٥٥,٧٠٦,٠٠ جنية فقط

مدير عام التنفيذ

م /

التوقيع /

مدير الأعمال

وجه فوجد على صحة .

مهندس استشاري المالك

م /

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد الوهاب بدر



رقم

بدر

بيان الأعمال

الفترة

المفرادات

مقدار العمل السابق

مقدار العمل التي تمت في خلال المدة

جملة الأعمال التي تمت حتى الآن

جملة الأعمال التي تمت حتى الآن

جمل أم نهائية

قرش : جنيه

إستقطاع أو حجز

الباقى بعد الإستقطاع

ملاحظات

اولا :- أعمال الكباري

أ - الأعمال بالبر

١

بالمتر الطولي

اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة

٣٦٠

م.ط

٢٢٨٨

٠

٢٢٨٨

٢٢٨٨

جاري

٨٢٣٦٨٠,٠٠

٠

٨٢٣٦٨٠,٠٠

مهندسون الشركة متواجدون الإستراحة متواجدة

٣

بالمتر المكعب

حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاسمات القواعد المسلحة و الحوايط الخرسانية في جميع انواع التربة

٨٧

م

٣٤٤٤

٣٧

٣٤٨١

٣٤٨١

جاري

٣٠٢٨٧,٠٠

٠

٣٠٢٨٧,٠٠

العلامات الإرشادية متواجدة

٤

بالمتر المكعب

حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب طبقا لرسومات التنفيذية و طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

٨٧

م

٩١٨

٠

٩١٨

٩١٨

جاري

٧٩٨٦٦,٠٠

٠

٧٩٨٦٦,٠٠

مكتب الموقع متواجد

٥

بالمتر المكعب

توريد ورم رمل نظيفه او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف

١٢١

م

١٦٢

١٠٠

٢٦٢

٢٦٢

جاري

٣١٧٠٢,٠٠

٠

٣١٧٠٢,٠٠

التقارير الشهرية متواجدة

٧

بالعدد

نقل خرجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم لفها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال

٢٤٨٠٠

العدد

٣

٠

٣

٣

جاري

٧٣٤٠٠,٠٠

٠

٧٣٤٠٠,٠٠

تأمين وسلامة المرور متواجد

٨

بالعدد

نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبناء ويشمل المعدات والادوات اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات

٥٠٠٠٠

العدد

١

٠

١

١

جاري

٥٠٠٠٠,٠٠

٠

٥٠٠٠٠,٠٠

٩

بالمتر الطولي

تنفيذ خوازيق محصورة ومصبوبة بموالتها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم³

٤٣٧٥

م.ط

١٥٤١٦

٨١

١٥٤٩٧

١٥٤٩٧

جاري

٦٧٧٩٣٧٥,٠٠

٠

٦٧٧٩٣٧٥,٠٠

١٠

بالمتر الطولي

تنفيذ خوازيق محصورة ومصبوبة بموالتها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم³

٦٢٧٥

م.ط

٥٥٨

٠

٥٥٨

٥٥٨

جاري

٣٥٠١٤٥٠,٠٠

٠

٣٥٠١٤٥٠,٠٠

١٤

بالمتر المكعب

خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم³ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م³

١٦٥٠

م

٢٧٨

٧

٢٨٥

٢٨٥

جاري

٤٧٠٢٥٠,٠٠

٠

٤٧٠٢٥٠,٠٠

١٥

بالمتر المكعب

توريد وصب خرسانة مسلحة للمكدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم³ و الا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م³

٢٣٢٠

م

٥٨٦٧

١١٦

٥٩٨٣

٥٩٨٣

جاري

١٣٨٨٠٥٦٠,٠٠

٠

١٣٨٨٠٥٦٠,٠٠

١٥.١

علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٥٠ كجم/م³

١٤٠

م

٥٨٦٧

١١٦

٥٩٨٣

٥٩٨٣

جاري

٨٣٧٦٢,٠٠

٠

٨٣٧٦٢,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ٦ متر

٢٩٥٥

م

٤٣٢

٥٠

٤٨٢

٤٨٢

جاري

١٤٢٤٣١٠,٠٠

٠

١٤٢٤٣١٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ٧ متر

٣٠٥٥

م

٥٣

٢٩

٨٢

٨٢

جاري

٢٥٠٥١٠,٠٠

٠

٢٥٠٥١٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ٨ متر

٣١٥٥

م

١٥٦

٠

١٥٦

١٥٦

جاري

٤٩٢١٨٠,٠٠

٠

٤٩٢١٨٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ٩ متر

٣٢٥٥

م

١٠٦

٠

١٠٦

١٠٦

جاري

٣٤٥٠٢٠,٠٠

٠

٣٤٥٠٢٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٠ متر

٣٣٥٥

م

١٦٤

٠

١٦٤

١٦٤

جاري

٥٥٠٢٢٠,٠٠

٠

٥٥٠٢٢٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ١١ متر

٣٤٥٥

م

٢٢٢

٠

٢٢٢

٢٢٢

جاري

٩٠٥٢١٠,٠٠

٠

٩٠٥٢١٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٢ متر

٣٥٥٥

م

٤٤٤

٠

٤٤٤

٤٤٤

جاري

١٥٠٧٢٢٠,٠٠

٠

١٥٠٧٢٢٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٣ متر

٣٦٥٥

م

٢٠٨

٠

٢٠٨

٢٠٨

جاري

٧٦٠٢٤٠,٠٠

٠

٧٦٠٢٤٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٤ متر

٣٧٥٥

م

١٢٨

٠

١٢٨

١٢٨

جاري

٦٣٠٨٤٠,٠٠

٠

٦٣٠٨٤٠,٠٠

١٦

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المكدات الخرسانية حتى ارتفاع ١٥ متر

٣٨٥٥

م

١٢٠

٠

١٢٠

١٢٠

جاري

٤٦٦٢٠,٠٠

٠

٤٦٦٢٠,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٦ متر

٣٠١٥

م

٦٠٢

٠

٦٠٢

١٨٦٣١٩,٠٠

٠

١٨٦٣١٩,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٧ متر

٣١٩٥

م

٠

٤٥

٤٥

١٤٣٧٧٥,٠٠

٠

١٤٣٧٧٥,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٨ متر

٣٢٩٥

م

١٣٦

٠

١٣٦

٤٤٨١٢,٠٠

٠

٤٤٨١٢,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ٩ متر

٣٣٩٥

م

٣٢

٠

٣٢

١٠٨٦٤٠,٠٠

٠

١٠٨٦٤٠,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٠ متر

٣٤٩٥

م

٥١

٠

٥١

١٧٨٢٤٥,٠٠

٠

١٧٨٢٤٥,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١١ متر

٣٥٩٥

م

٥١

٠

٥١

١٨٣٣٤٥,٠٠

٠

١٨٣٣٤٥,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٢ متر

٣٦٩٥

م

٢٠٠

٠

٢٠٠

٧٣٩٠٠٠,٠٠

٠

٧٣٩٠٠٠,٠٠

١٧

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة حتى ارتفاع ١٣ متر

٣٧٩٥

م

٥١

٠

٥١

١٩٣٥٤٥,٠٠

٠

١٩٣٥٤٥,٠٠

١٨

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والاجهاد حتى ارتفاع ٨ م

٤٠٥٥

م

٠

٧٧

٣١٢٢٥٠,٠٠

٠

٣١٢٢٥٠,٠٠

نقلية س.س.١٥ (ماتة ملونة)

١٨

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والاجهاد حتى ارتفاع ٩ م

٤١٥٥

م

٠

٢٣٨

٩٨٨٨٩٠,٠٠

٠

٩٨٨٨٩٠,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ٦ متر

٣٢٠٥

م

١٠٠٢

٤٩

١٠٥١

٣٣٦٨٤٥٥,٠٠

٠

٣٣٦٨٤٥٥,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ٧ متر

٣٣٠٥

م

٢٤٢٢

٠

٢٤٢٢

٨٠٣٧٧٦٠,٠٠

٠

٨٠٣٧٧٦٠,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ٨ متر

٣٤٠٥

م

٢١٧٨

٠

٢١٧٨

٧٤١٦٠٩٠,٠٠

٠

٧٤١٦٠٩٠,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ٩ متر

٣٥٠٥

م

٢١٧٨

٠

٢١٧٨

٧٦٣٣٨٩٠,٠٠

٠

٧٦٣٣٨٩٠,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ١١ متر

٣٧٠٥

م

٥٧٦

٠

٥٧٦

٢١٣٤٠٨٠,٠٠

٠

٢١٣٤٠٨٠,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ١٢ متر

٣٨٠٥

م

٨٠٥

٠

٨٠٥

٣٠٦٣٠٢٥,٠٠

٠

٣٠٦٣٠٢٥,٠٠

٢٠

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة لزروم القطاع الصندوقي وكوبستاته حتى ارتفاع ١٥ متر

٤١٠٥

م

١٧٥٥

٠

١٧٥٥

٧٢٠٤٢٧٥,٠٠

٠

٧٢٠٤٢٧٥,٠٠

٢١

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات حتى ارتفاع ٧ متر

٣١٠٥

م

٥٣١٢

١٣٥

٥٤٤٧

١٦٩١٢٩٣٥,٠٠

٠

١٦٩١٢٩٣٥,٠٠

٢١

بالمتر المكعب

خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات حتى ارتفاع ٧ متر

٧٠

م

٣٣١٢

١٣٥

٥٤٤٧

٣٨١٢٩٠,٠٠

٠

٣٨١٢٩٠,٠٠

٢١.٢

علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٥٠٠ كجم/م³

٣٠٠٠٠

طن

١٢١٨٧

٧٤٨

١٢٩٣٥

٣٨٨٠٥٠٠٠٠,٠٠

٠

٣٨٨٠٥٠٠٠٠,٠٠

٢٢

بالمتر المسطح

اعمال دهن وجبين على البارد من العزل على البارد بعدل ١,٥ كجم/م² بمادة الببتومين ويستخدم للقواعد والاعده اسفل منسوب الارض

٥١

م

٢٩٢٣

٥٨٧

٣٥٢٠

١٧٩٥٢٠,٠٠

٠

١٧٩٥٢٠,٠٠

٢٨

بالعدد

توريد وتركيب ركائز ثيوبيرين من نوع C٤ مقاس ٣٠٠ × ٤٠٠ × ٧٩

٥٠١٠

العدد

٨

٠

٨

٤٠٠٨٠,٠٠

٠

٤٠٠٨٠,٠٠

ب. أعمال المجري المائية

٣٨

بالمتر الطولي

اعمال تنفيذ الجسات بالنيل

١٢٢٤

م.ط

١٧٣

٠

١٧٣

٢١١٧٥٢,٠٠

٠

٢١١٧٥٢,٠٠

٣٩

بالمتر الطولي

مصنعيه حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري المائي قطر ٢٠٠ سم

١١٨٠٠

م.ط

٢٣٥٨

٠

٢٣٥٨

٢٧٨٢٤٠٠,٠٠

٠

٢٧٨٢٤٠٠,٠٠

٤٠

بالطن

توريد تركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق

٣٢٠٠٠

طن

٦٦٦

٠

٦٦٦

٢٠٠٢٢٠٠٠,٠٠

٠

٢٠٠٢٢٠٠٠,٠٠

٤١

بالعدد

اختبار تحميل على خازوق غير عامل مثيل قطر ٢٠٠ سم حمل ٢٠٠% من حمل التشغيل

١١٧٠٠٠٠

العدد

١

١

١

١١٧٠٠٠٠,٠٠

٠

١١٧٠٠٠٠,٠٠

٤٢

بالمتر المسطح

اعمال الدمسة لقواعد النيل والجزء العلوي للكوبري

٢٨٠٠

م

٢٣٤٦

٠

٢٣٤٦

٦٥٦٨٨٠,٠٠

٠

٦٥٦٨٨٠,٠٠

٤٣

خرسانة مسلحة لزروم القواعد الخرسانية بمجري نهر النيل

٣٨٩٠

م

٣٥١٠

٠

٣٥١٠

١٣٦٥٣٩٠,٠٠

٠

١٣٦٥٣٩٠,٠٠

تغطية ١٠٠٠٠٠ جنية لحين استكمال تقارير التكميير

٤٤

خرسانة مسلحة لزروم اعد بمجري النيل حتى ١٠ متر

٣٧٥٠

م

٤١٢

٨٣

٤١٥

١٨٥٦٥٠,٠٠

٠

١٨٥٦٥٠,٠٠

٤٦

بالطن

توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حتى اسياخ طول ١٢ متر

٣٠٥٠٠

طن

١٧٣٠

٢٢

١٧٥٢

٥٣٤٣٦٠٠,٠٠

٠

٥٣٤٣٦٠٠,٠٠

البزود المستحقة الخاصة بأعمال الكباري

١.٤٢

بالمتر المسطح

علاوة على اعمال الدمسة للجزء العلوي للكوبري النيل

٥٠٠

م

٨١٦

٠

٨١٦

٤٠٨٠٠٠٠,٠٠

٠

٤٠٨٠٠٠٠,٠٠

التشوينات

١.٢٣

بالطن

توريد حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزروم جميع العناصر الانشائية للكوبري اسياخ طول ١٢ م

٣٠٠٠٠

طن

٢١٠

١٥٠

٣٦٠

١٠٨٠٠٠٠٠,٠٠

٤٣٢٠٠٠٠

٦٤٨٠٠٠٠,٠٠

استقطاع ٤٠ % لحين التركيب,رأى تطبيق اشتراطات البروتوكول في اعمال الخصم

الاجمالي

٦٨٠٠٧٣٣,٦٩٧,٠٠

..... المهندس مدير الأعمال

..... مدير عام التنفيذ روجع فوجد على صحة

مهندس استشاري المالك

12

التَّوَقُّعُ /

مدير عام التنفيذ

م / لڑائی جھگڑا

التوقيع /

٦٥٠,٤٧٧٩٩١... - سبق صرفها إلى المقاتل

يدفع للمقاول على الحساب ٣٠,٢٥٥,٧٠٦,٠٠ جنية فقط

..... / الحساب

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

پیر عبدالباقی