



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال استكمال أعمال الساحة والمباني الخدمية
لموقف عدلي منصور ببني سويف
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية " م/ محمد مدبولي "
عقد رقم : ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (٣) جاري عن العملية عاليه ومرفقاته

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه بالالزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥
مرفقات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /
احمد عراقي حسين

١٨٨ : العدد ، الشكايات : الملاحظات على الحسابات : الملاحظات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
عملية : إستكمال أعمال الساحة و المباني الخدمية لموقف عدلي منصور بيني سويف

بيان الأعمال المنفذه	رقم البند
مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	نوع العمل
٩٠٠	استكمال أعمال الساحة و المباني الخدمية لموقف عدلي منصور بيني سويف
٣٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم
١٩	بالطن توريد و تنفيذ الهياكل المعدنية للمظلات من قطاعات IPE , Z shapes and Star members
٥٥-	تشيوانات
	بالطن توريد و تصنيع و تركيب صاج ملون سمك ٠,٥ مم جلفنة ٨٠ مستورد
	بالطن توريد و تنفيذ الهياكل المعدنية للمظلات من قطاعات IPE , Z shapes and Star members

بيت الخبرة للإستشارات د/عبد الحميد منجد
مهندس
إشراف على تنفيذ
تصميمات هندسية
للإستشارات الهندسية
رقم السجل ١٠٥٨٢
١٠/٨٤٤
HOUSE OF ENGINEERING EXPERTISE

الشركة المنفذه
مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاييس معدله

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



عملية إستكمال أعمال الساحة والمباني الخدمية لحوتف عدلي منصور ببني سويف	اسم العملية
شركة الصفا للمقاولات العمومية	اسم الشركة المنفذة
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٨٥	رقم عقد العمل
٦ أشهر	مدة المشروع طبقاً للعقد الأصلي
١٩٩٠٩٤٥٠,٠٠ جنيه	قيمة العملية حسب العقد
٢٠٢٤ / ١٢ / ١	تاريخ بدء العمل
٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠	تاريخ النتهاء طبقاً للتعاقب
المنطقة السادسة	المقاييس الواردة من
١٩٩٠٩٤٥٠,٠٠ جنيه	قيمة المقاييس المعدلة
صفر	قيمة الزيادة من مقاييس التعاقد
٠ %	نسبة الزيادة من مقاييس التعاقد
بدون مدة إضافية	المدة الإضافية لتنفيذ الأعمال
٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠	تاريخ النتهاء طبقاً للمقاييس المعدلة
مبررات المقاييس المعدلة	
- تعديل كميات بعض بنود المقاييس المعتمدة طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة .	
مهندس / الشافعي ممدوح السيد	مدير المشروع
مهندس / محمد كمال حسن فني	مدير عام تنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / محمد محمود محمد ابازة	مدير عام تنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / أحمد عراقي حسين	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري والإنشاءات
الأستاذ / شكري فؤاد شكري	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
الأستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع : ()

مهندس / محمد عبد الخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

بمعد...

التوقيع : ()

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاييسه معدل لاسكمال أعمال الساحة و المباني الخدمية لموقف بنى سويف

الأعمال الاعتيادية				
الاجمالى	الفئة	الكميات	الوحدة	البنود
٤,٥١١,٠٥٩	٨١٠	٥٥٦٩,٢٠٨٥	م٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم من ٣م ٠,٨ سن دلوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكى وبحيث لا تزيد الفواصل عن ٢م وتشطيب السطح بإستخدام الهليكوبتر و الالياف الزجاجية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (بالمتر المسطح اربعة الاف ومائتان متر)
فقط ثمانمائة وعشرة جنيهاً				
١,٧٦٣,٣٩١	٩١٧٠٠	١٩,٢٣	طن	بالطن توريد و تصنيع و تركيب صاج ملون سمك ٠,٥ مم جلفنة ٨٠ مستورد
فقط واحد وتسعون الف وسبعمائة جنيهاً				
١٣,٥٣٠,٠٠٠	١٠٢٥٠٠	١٣٢	طن	بالطن توريد و تنفيذ الهياكل المعدنية للمظلات من قطاعات IPE , Z shapes and Star members المشكلة على الباراد او الساخن من زوايا و كمرات طبقاً للرسومات التصميمية و البند يشمل التوريد و النقل و التخزين للقطاعات المعدنية المحددة بالرسومات و التصنيع و التجميع بالورش و طبقات الدهان الواقية من الصدأ كما تشمل ايضاً التركيب و التثبيت و التعليق و الوصلات شاملة جوابط التثبيت و مخدات التحميل و الوصلات باللحامات و المسامير المجلفنة و أعمال التثبيت وتشطيب القطاعات المعدنية بالدهانات الخارجية المقاومة للعوامل الجوية باللون المطلوب وكذا كافة اعمال المعجنة والصنفرة اللازمة مع تقديم رسومات التشغيل للاعتماد و الفئة تشمل توريد و تركيب قطاعات الحواف اللازمة لتشكيل المقاومة السماوية وكل ما يلزم لنهـو الاعمال على الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والرسومات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه .
فقط مائة واثنان الف وخمسمائة جنيهاً				
١٠٥,٠٠٠	١٠٥٠٠٠	١	طن	بالطن توريد و تركيب حديد مصبغات لزوم البوابات مدهونة بطريقة معتمدة وباللون المطلوب وذلك طبقاً للتصميمات والرسومات التنفيذية والتشغيلية المعتمدة من المهندس الاستشاري للمشروع والسعر يشمل جميع مايلزم لنهـو العمل على الوجه الاكمل.
فقط مائة وخمسة الف جنيهاً				
الاجمالى		١٩,٩٠٩,٤٥٠ ج.م.		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



شیخنا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں سے کہتا ہے کہ (۱) کلمہ اضاء
ملک فواصل عند البلاط

Amat

جنيه
قرش

اقر بان هذا الحساب صحيح ومعتود وأن المبالغ للجنة نظموه وقدموها
مدير عام الشؤون المالية
محاسب / شريف يحيى

()

غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت من:
تحريرا في سنة ٢٠٢٢
مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان

التوقيع (مستحسن)

تحريرا في سنة ٢٠٢٢
قرش
جنيه
يبلغ الى للممثل

ملاحظة الفئات

[illegible]