

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير وتوسعه كوبري البستان أعلي فرع دمياط
بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي
في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.
عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م تنفيذ: السعداء جروب.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٣٨.٨٧.٨٨.٨٦٥ جنيهاً
(فقط ثمانية وثلاثون مليون وسبعو وثمانون ألف وثمانية وثمانون جنيهاً وثمانمائة وخمسة وستون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١٠) جاري

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٣/٢٣ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



२.२ —

في ————— سنة ٢٠٢

وكيل الحسابات

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عملية تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكـ ٥٨,٤٠٠

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

تاريخ العقد :- ١٥-٦-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٢-٠٧-٠٢

شهر المحاسبة	الرقم القياسي عند تاريخ العقد			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يونيو-٢٠٢٢	٤٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
ديسمبر-٢٠٢٤	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠
يناير-٢٠٢٥	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠

مستخلص ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٤-ديسمبر-١١ الي ٢٠٢٥-يناير-١٥																									
رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	
		من	الي								حديد يجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار			
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوايط الخرسانية	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٥٤,٠٠	٣١,٥٠	٨٧,٠٠	٢,٧٤٠,٥٠	%٢٠	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٧,٣٥٥	٤٧٥,٦٣	
٥	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	٢٠٢٥-يناير-٠١	٢٠٢٥-يناير-١٥	يناير-٢٠٢٥	١٥	٣٦		٢٢,٥٠		١,٩٥٧,٥٠	%٢٠	%٠	%٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٧,٣٥٥	٣٣٩,٧٣	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم يحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٥٤٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٤,٣٧٥,٠٠	١,٣٧٨,١٢٥,٠٠	%٥	%٠	%٢٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٩,٣١٦	٥٤١,٨١٨,١١	
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم يحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢٠٢٥-يناير-٠١	٢٠٢٥-يناير-١٥	يناير-٢٠٢٥	١٥	٣٦	١٧٧,٠٠	١٠٣,٢٥	٦,٢٧٥,٠٠	٦٤٧,٨٩٣,٧٥	%٥	%٠	%٢٣	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٤,٥٦٢	٢٨٨,٧١٥,١٣	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلطات الانتقالية	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٦,٠٠	٣,٥٠	١,٦٥٠,٠٠	٥,٧٧٥,٠٠	%١٠	%٠	%٣٠	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٦١,١٤٣	٣,٥٣١,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ م	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٤٧,٠٠	٢٧,٤٢	٣,٠٩٥,٠٠	٨٤,٨٥٤,٥٨	%١٠	%٠	%٢٩	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٩,٣٩٤	٥٠,٣٩٨,٥٢	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستاته حتى ٦ م	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٤٢٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٣,٢٠٥,٠٠	٧٨٥,٢٢٥,٠٠	%١٠	%٠	%٢٨	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	٤٥٢,٦٤٤,١٥	
٢١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكويستات	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٨٩٠,٠٠	٥١٩,١٧	٣,١٠٥,٠٠	١,٦١٢,٠١٢,٥٠	%١٠	%٠	%٢٨	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	٩٢٩,٢٤٧,٠٧	
١-٢١	علاوة نتيجة زيادة المحتوي الاسمني الى ٥٠٠ كجم/م٣	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٨٩٠,٠٠	٥١٩,١٧	٧,٠٠٠	٣٦,٣٤١,٦٧	%٧٥	%٠	%٧٥	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٣١,١٦٣	٤٧,٦٦٦,٧٤	
١-٢٣	اسياخ طول ١٢ م	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٩٣٤,٠٠	٥٤٤,٨٣	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠	%٦٦	%٠	%٦٦	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٢,١٩٤	١٥,٠٦٩,٠٥٠,٦١	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل علي البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيتومين	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٧٠٧,٠٠	٤١٢,٤٢	٥١,٠٠٠	٢١,٠٣٣,٢٥	%٢٥	%٢	%٢٥	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٢٤,٣٩٩	٥,١٣١,٩٠	
٤٢	بالمتر المسطح اعمال دسمة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشده النهريه السفليه (دسمه)	٢٠٢٥-يناير-٠١	٢٠٢٥-يناير-١٥	يناير-٢٠٢٥	١٥	٣٦		٢٩٤,٥٨		١٥,٠٢٣,٧٥	%٢٥	%٢	%٢٥	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٢٤,٣٩٩	٣,٦٦٥,٦٤	
١-٤٢	لزوم قواعد مجرى النيل	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٧٥٠,٠٠	٤٣٧,٥٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٧	%٠	%١٧	%٠	٦١٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٧٩٥,١٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤١,٠٦٥	٥٠٣,٥٢٣,٠٨	
٤٢-ب	لزوم الهيكل العلوي للمجرى	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٥٠٠,٠٠٠	٢٩١,٦٧	٢,٨٠٠,٠٠٠	٨١٦,٦٦٦,٦٧	%١٧	%٠	%١٧	%٠	٦٠٤,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٥٩٦,٢٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٦,٥٦٧	٢٩٨,٦٢٨,١٣	
٤٣	بالمتر المكعب توريد صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	٨٧٨,٠٠	٥١٢,١٧	٣,٨٩٠,٠٠٠	١,٩٩٢,٣٢٨,٣٣	%٣	%٠	%٢٥	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٦,٢٢٤	٩٢٢,٩٣١,٠٣	
٤٤	بالمتر المكعب توريد صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائي	٢٠٢٥-يناير-٠١	٢٠٢٥-يناير-١٥	يناير-٢٠٢٥	١٥	٣٦	١٦٦,٠٠	٩٦,٨٣	٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٤٢٣,٠٩١,٦٧	%٣	%٠	%٢٤	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٤,٥٧٥	٦٦١,٨٦٤,٤٤	
١-٤٦	اسياخ طول ١٢ م	٢٠٢٤-ديسمبر-١١	٢٠٢٤-ديسمبر-٣١	ديسمبر-٢٠٢٤	٢١	٣٦	١٨٢,٠٠	١٠٦,١٧	٣٠,٥٠٠,٠٠٠	٣,٢٣٨,٠٨٣,٣٣	%٥	%٠	%٦٥	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٠,٠٨٦٣	٢,٩٤٢,٢٠٣,٧٢	
		٢٠٢٥-يناير-٠١	٢٠٢٥-يناير-١٥	يناير-٢٠٢٥	١٥	٣٦		٧٥,٨٣		٢,٣١٢,٩١٦,٦٧	%٥	%٠	%٦٥	%٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٠,٠٨٦٣	٢,١٠١,٥٧٤,٠٩	
اجمالي المستحق عن الفترة ٣٨,٠٨٧,٠٨٨,٨٦٥																									