

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة باسيوط والمنيا

اسم العملية : (أعمال المرحلة الثالثة) لرفع طرق مركز ومدينة القوصية - بمحافظة أسيوط

مستخلص ختامي (٤)

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :
شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

العقد رقم: ٩٢٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

والأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١٢ / ٠٣ / ٢٠٢٣

تاريخ النهو المقرر : ٧ / ٦ / ٢٠٢٣ م

بيانات امر الاسناد او التعاقد															
م	رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		صافى المستحق صرفه بالجنيه	ملاحظات
												المبلغ بالجنيه	رقم الملاحظة		
١	١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	٦٥٠٠٠	٣٤٨٠٠	٥,٠٠	١٧٤٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٤٣٦,٩٢	٣٢٤٣٦,٩٢	١٦٢١٨٤,٦٠				يراعى تطبيق بنود التعاقد
٢	٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م٣	١٠٠٠	١٧٠٠٠	١٧,٠٠	٢٨٩٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٠٩,٠٠	١٥٣٠٩,٠٠	٢٦٠٢٥٣,٠٠				لافتات المشروع موجودة
٣	٣	بالمتر المكعب توريد وردم أتربة صالحة مسافة نقل لا تقل عن ٧٠ كم	م٣	٣٥٠٠	١٩٠٠٠	١١١,٦٠	٢١٢٠٤٠٠	١٥٠٠٠	٧٨٥,٠٠	١٥٧٨٥,٠٠	١٧٦١٦٠,٦٠				التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٣	٦	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م٣	١٥٠٠٠	١٥٥٥٠	٢٤٥,٠٠	٣٨٠٩٧٥٠	١٤٥٠٠	٥٤٨,٨٣	١٥٠٤٨,٨٤	٣٦٨٦٩٦٤,٥٨				طاقم الإشراف متواجد
٤	٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	٩٥٠٠٠	٨٣٠٠٠	٢٧,٧٥	٢٣٠٣٢٥٠	٧٧٠٠٠	٥٩٣٧,١٥	٨٢٩٣٧,١٥	٢٣٠١٥٠٥,٩١				التقرير المبدئى موجود
٦	١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	٩٠٠٠٠	٨١٠٠٠	١٣٧,٠٠	١١٠٩٧٠٠٠	٧٦٥٠٠	٣٤٨٢,٧٠	٧٩٩٨٢,٧٠	١٠٩٥٧٦٢٩,٩٠				بإشراف المهندس
٨	١١	رفع وتعليه غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٢٥٠	١٢٠	٥٥٠,٠٠	٦٦٠٠٠	٩٩	١٢,٠٠	١١١,٠٠	٦١٠٥٠,٠٠				
٩	١٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	م٣	١٠٠	١٠	١١٢٠,٠٠	١١٢٠٠	٤	٠,٢٥	٤,٢٥	٤٧٦٠,٠٠				
الجملة															
خصم ١ %															
الاجمالى بعد الخصم : فقط تسعة عشر مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهاً وخمسة وأربعون قرشاً لا غير															

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
م / مصطفى على مسعود
التوقيع :



مدير عام المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمود محمد عبد الغنى
التوقيع

مدير المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمد سمير
التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م/ ...
التوقيع : ...



اسم العملية : (أعمال المرحلة الثالثة) لرصف طرق مركز ومدينة القوصية - بمحافظه أسبوط

مقاولة / المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأسبوط

[illegible]

۱۹ - ۳۹۹۴, ۲۰
 ۱۸۱۷۷۷, ۳, ۷.

[illegible]

1.0 23979,07

Σω 03V7, 42

1719, 18

2020

$$\frac{C_{11}}{1} \frac{C_{12}}{1} \frac{C_{13}}{1} \frac{17.6}{17.6} \frac{3.7}{0.01} \text{ευρώ} = 0.329 \text{ εο}$$
$$\frac{y_1}{\sqrt{E}} \frac{y_{10}}{0.11} \frac{c_{1c}}{0.12} \frac{c_{1v}}{0.13} \rightarrow \frac{312}{10} \rightarrow 31.2$$

$\chi_{12}^2 = 71.84, \varepsilon_0$

٨٠٦١٥، ٩٠
 محمد بن محمد بن الحسين

$\frac{dW_{\text{free}}}{dt} = 90 \text{ V, s}$

Subing de C-391, co

749 ---

[Handwritten signature]

