



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) جاري لمشروع : تنفيذ أعمال إنشاء كوبري
أعلي ترعه السلام عند الكم ٥٦.٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي
الساحلي في المسافه من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.

عقد رقم (٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : سامكو الوطني للتشييد.

يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢١/٥/٢٠٢٥ م

مرفقات (٣) مستخلص
إستمارة ٥٠٠ ح - تقارير معملية
حصرا أعمال - خطاب المحملات -
خطاب المعالمة - خطاب السيارات
تقرير رقم (١٢٣٧) بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م

() التوقيع

مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة سامكو الوطنية للتشيد

مستخلص ١٢ جاري


صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة سامكو الوطنية للتشيد
يسحب باسم
و يرسل إليه بالمعنوان الآتي :

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٦٧٧٣١٨٥	٧٣	
16773185	73	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	16773185	73
شركة سامكو الوطنية للتشيد		قيمته المستخلص رقم ١٢ جاري للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩				
إجمالي الأصل					16773185	73
بيانات الإستقطاعات					جنية	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	


صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتمديد بتاريخ
الإمضاء
الإمضاء

الختم ذو التاريخ



روجع في سنة ٢٠

سحب شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات وير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

ملف رقم :

تقرير رقم (١٤٣٧) بتاريخ ٢٥/٣/٢٥ م
عملية : تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلى ترعة السلام
عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من
مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى
المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى
الاتجاهيين ...

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشيد.....

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد.....

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل المنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٣٧) لسنة ٢٠٢٤ م .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريرا فى ٢٦/٣/٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبدالقواب بدر

مرفق طية (٣) ورقامه

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

رغم من الاستحسان

تقرير رقم (١٢٣٧) بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٥ م

عملية : تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلى ترعة السلام
عند كم ٥٦.٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من
مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى
المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى
الاتجاهين ...
تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشيد.....

بيانات إدارية :

تم كسر المكعبات فى حضور

أ / السيد عبدالعظيم

أ / محمد سعد

(فنى المعمل) .


(فنى المعمل) .

بيان العينات :

عينه رقم (٥٩١١) عدد ٣ مكعب خرسانة مسلحة ١٥×١٥×١٥ سم لصب بلاطه علويه A1-A3 صب الموقع
بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٥ .

التجارب التى أجريت

• تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوما .



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

النتائج

اجهاد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة جم/سم ^٣	جهد الكسر جم/سم ^٢	اجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٥٩١١	٢٠٢٥/٢/٢٥	٢٠٢٥/٣/٢٥	١	٢.٤٣٣	٥٨٠	(مسلحه)
			٢	٢.٤٣٦	٥٤٤	لاتقل عن
			٣	٢.٤٣١	٥٦٠	٥٠٠ كجم/سم ^٢
			٤	٢.٤٣٤	٥٥٦	بعد ٢٨ يوم
			٥	٢.٤٣٥	٥٨٢	

الملاحظات

١- اجهاد الكسر لمكعبات العينة (٥٩١١) تتفق واجهاد الكسر المطلوب .

قيمة التكاليف


* مبلغ وقدره (٧١٣ جنية) سبعمائه وثلاثة عشر جنيهاً فقط لا غير .

* تحريراً في : ٢٥/٣/٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل /

مهندس / بدر عبدالنواب بدر



تكاليف معمل الخرسانة

بتاريخ: ٢٠٢٥/٣/٢٥

رقم التقرير: ١٤٣٧ /

تطوير الدولى الساحلى كوبرى ترحه السلام

اسم العملية:

المنطقه الثانيه الاسماعيليه /القتال وسيناء

أشراف:

الشركه الوطنيه للتشييد والبناء سامكو

تنفيذ:

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
٣٧٥	٣٧٥	١	كسر لعدد ٣ مكعبات خرسانه
٠			خروج مهندس
٠			خروج سيارة
٢٥٠			اعداد التقرير
٦٢٥			اجمالي التكاليف
٨٨			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
٧١٣			الاجمالي شامل المصاريف الادارية
٠			دمغة ٠.٤٠
٧١٣			الاجمالي

مدير المعمل

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقار العمل السابق لبرامد	مقار الأصل قبل تلت في حقل هذه القيمة	مقار الأصل قبل تلت في حقل هذه القيمة	مقار الأصل قبل تلت في حقل هذه القيمة	مقار الأصل قبل تلت في حقل هذه القيمة	القيمة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		م	د							م	د	
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠	م	٨٠٥٥٠	٠,٠٠	٨٠٥٥٠	٠,٠٠	٢٨٩٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٩٨٠	٠,٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحواط الخرسانية	٨٧	م	١٧٠٧٠,٤	٠,٠٠	١٧٠٧٠,٤	٠,٠٠	١٤٨٥١٢,٧٩	٠,٠٠	١٤٨٥١٢,٧٩	٠,٠٠	تجهيزات الموقع موجوده
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٨٧	م	٤٩٣,٦٠	٠,٠٠	٤٩٣,٦٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٣,٢٠	٠,٠٠	٤٢٩٤٣,٢	٠,٠٠	وثائق التأمين متواجده
٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	١٢١	م	٤٦٩,٥٦	٠,٠٠	٤٦٩,٥٦	٠,٠٠	٥٦٨١٧,٠٨	٠,٠٠	٥٦٨١٧,٠٨	٠,٠٠	التقارير الشهرية والاسبويه متواجده
٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء	٢٤٤٨٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٩	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل .	٥٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠	٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٥١٤٠	م	٦٦٣٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٥٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٥٦٨٠	٠,٠٠	
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)	١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠	٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لالاساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر المدفونة.	١٦٦٠	م	٧٦,٩٤	٠,٠٠	٧٦,٩٤	٠,٠٠	١٢٧٧٢٥,٣٨	٠,٠٠	١٢٧٧٢٥,٣٨	٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة	٢٣٣٥	م	١٤٤٣,١٥	٠,٠٠	١٤٤٣,١٥	٠,٠٠	٣٣٦٩٧٣,٥٥	٠,٠٠	٣٣٦٩٧٣,٥٥	٠,٠٠	
١-١٤	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٤٠	م	٢٩٥,٣٧	٠,٠٠	٢٩٥,٣٧	٠,٠٠	٤١٣٥١,٦٦	٠,٠٠	٤١٣٥١,٦٦	٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية اقل من ٦ م	٢٩٧٥	م	٦٢٤,٧٨	٠,٠٠	٦٢٤,٧٨	٠,٠٠	٢٨٥٣٥١٥,٨٨	٠,٠٠	٢٨٥٣٥١٥,٨٧	٠,٠٠	
١٥	علاوة ارتفاع العمود ٧ م	١٠٠	م	٨٥,٥٤	٠,٠٠	٨٥,٥٤	٠,٠٠	٨٥٥٣,٦٨	٠,٠٠	٨٥٥٣,٦٧٥٨	٠,٠٠	
١٥	علاوة ارتفاع العمود ٨ م	٢٠٠	م	١٢٣,٨٩	٠,٠٠	١٢٣,٨٩	٠,٠٠	٢٤٧٧٧,٢٨	٠,٠٠	٢٤٧٧٧,٢٨١٨	٠,٠٠	
١٥	علاوة ارتفاع العمود ٩ م	٣٠٠	م	١٨٠,٥٧	٠,٠٠	١٨٠,٥٧	٠,٠٠	٦٤٤٨٤,٧٠	٠,٠٠	٦٤٤٨٤,٧	٠,٠٠	
١٥	علاوة ارتفاع العمود ١٠ م	٤٠٠	م	١٢١,٦٢	٠,٠٠	١٢١,٦٢	٠,٠٠	٤٨٦٤٦,٣٦	٠,٠٠	٤٨٦٤٦,٣٦٢	٠,٠٠	
١٥	علاوة ارتفاع العمود ١١ م	٥٠٠	م	٤٤,٢٥	٠,٠٠	٤٤,٢٥	٠,٠٠	٢٢١٢٦,٠٥	٠,٠٠	٢٢١٢٦,٠٤٥	٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري اقل من ٦ م	٣٠٤٠	م	٥٢٧,٤٣	٠,٠٠	٥٢٧,٤٣	٠,٠٠	٦٦٠٣٣٧٣,٢١٦	٠,٠٠	٦٦٠٣٣٧٣,٢١٦	٠,٠٠	
١٦	علاوة ارتفاع الهامه ٨ م	٢٠٠	م	٩٦,١٢	٠,٠٠	٩٦,١٢	٠,٠٠	١٩٨٢٣,٠٨	٠,٠٠	١٩٨٢٣,٠٨	٠,٠٠	
١٦	علاوة ارتفاع الهامه ٩ م	٣٠٠	م	٦٥,٥٨	٠,٠٠	٦٥,٥٨	٠,٠٠	١٩٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٧٤	٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته	٣٥٦٥	م	٢٩٩,٥٠	٠,٠٠	٦٢٨,٥٠	٠,٠٠	٣٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	
١٧	علاوة ارتفاع بلاطه البوكس ٧ م	١٠٠	م	١٤٧٨,٠٨	٠,٠٠	١٤٧٨,٠٨	٠,٠٠	١٤٧٨,٠٨	٠,٠٠	١٤٧٨,٠٨	٠,٠٠	
١٧	علاوة ارتفاع بلاطه البوكس ٩ م	٣٠٠	م	٤٨٣,٦٠	٠,٠٠	٤٨٣,٦٠	٠,٠٠	١٤٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم البلاطات اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات	٣٥٤٠	م	٣٣٢,٠١١	٠,٠٠	٣٣٢,٠١١	٠,٠٠	١١٧٥٣١٨٩,٤٠	٠,٠٠	١١٧٥٣١٨٩,٤	٠,٠٠	
٢٠	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٣٠٠٠٠	طن	٤٥٥٨,٤٠	٠,٠٠	٤٧٧,١٤	٠,٠٠	١٥١٠٦٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٥١٠٦٦٢٣,٠	٠,٠٠	
٢٠-١	اسياخ حتى طول ١٢ م	٥١	م	١٧٩٥,١٩	٠,٠٠	١٧٩٥,١٩	٠,٠٠	٩١٥٥٤,٨٦	٠,٠٠	٩١٥٥٤,٨٦	٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارد				٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات .				٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٥-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط	١٥٠٠٠	عدد	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوابط	٢٣٥٠٠	عدد	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٨	بالمتر الطولي اعمال الجسات في المجري المائي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية .	١٢٢٤	م	١٦١,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٠٦٤	٠,٠٠	
٣٩	بالمتر الطولي مصنعية حفر و صب و تنفيذ خوازيق المجري المائي قطر ١٢٠ سم	٦٦٤٠	م	٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣٦٦٦,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣٦٦٦,٠	٠,٠٠	
٤٠	بالطن توريد و تركيب قاييسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة	٣٢٠٠٠	طن	٤٥,٩٣	٠,٠٠	٤٥,٩٣	٠,٠٠	١٤٦٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٦٧,٠	٠,٠٠	
٤١	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجري المائي والهيكल العلوي	٢٨٠٠	م	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية في المجري المائي	٢٧٢٥	م	٤٨٣,٨٥	٠,٠٠	٤٨٣,٨٥	٠,٠٠	١٣١٨٤٩١,٢٥	٠,٠٠	١٣١٨٤٩١,٢٥	٠,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجري المائي	٣٧٥٠	م	٦٩,٨٢	٠,٠٠	٦٩,٨٢	٠,٠٠	٦٦١٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٦١٨٢٥	٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمده الكوبري بالمجرى المائي	٣٨٧٨	م	٧٤,٢٠	٠,٠٠	٧٤,٢٠	٠,٠٠	٢٨٧٧٤٧,٦٠	٠,٠٠	٢٨٧٧٤٧,٦	٠,٠٠	
٤٧	بالطن توريد و تركيب حديد تسليح داخل المجري المائي				٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٤٧-١	اسياخ حتى ١٢ م	٣٠٥٠٠	طن	٢٧٠,٦١	٠,٠٠	٢٧٠,٦١	٠,٠٠	٨٢٥٣٦٠,٥٠	٠,٠٠	٨٢٥٣٦٠,٥	٠,٠٠	
٥٣	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم لعمل الخوازيق اللازمة في المجري المائي او اية اعمال أخرى سواء في البر او المجري المائي قد تعترض التنفيذ	٩٢	م	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦٠٠	٠,٠٠	
١٤٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة .				٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
١-١٤٩	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب	٥٥٥	م	١٠٨٥,٠٦	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٦	٠,٠٠	٦٠٢٢٠٦,٠٨	٠,٠٠	٦٠٢٢٠٦,٠٨	٠,٠٠	
١٥٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات.	٥٤١٣٠	عدد	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠٤٢,٠٠	٠,٠٠	
١-١٥٠	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 450x600x212	٥٦٤٨٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	١١٢٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٩٦٠	٠,٠٠	
١٥٠-ب	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 450x600x224	٦١٩٩٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٩٨٠	٠,٠٠	
١٥٠-ج	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 500x600x212	٧٠٢٩٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٧٤٠	٠,٠٠	
١٥٠-د	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 500x600x260	١٦٦٠	م	٦٦٣,٩٤	٠,٠٠	٦٦٣,٩٤	٠,٠٠	١٢٠٧٩٠٠,٩٩	٠,٠٠	١٢٠٧٩٠٠,٩٩	٠,٠٠	
١٥٢	بالمتر المكعب خرسانه عاديه لاستخدامها أسفل الشدات المعدنية للفرمات والهيكل العلوي وقدمات النيوجيسري				٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
١٥٦	بالعدد عمل الدراسة اللازمه التي تشمل عمل الرفع الهيدروجرافي والطوبوغرافي	١٢٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠	٠,٠٠	
تشويينات												
٢٠-١	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري اسياخ حتى طول ١٢ م	٤٧٠٠٠	طن	٦٠٠	٠	٦٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	اسقطاع ٤٠ % عين المشعل و التركيب - يراعى تطبيق اشتراطات البروتوكول لى الحشم
٤٨	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية		طن	٩٠٠	٠	٩٠٠	٠	٤٢٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٢٠٠٠٠	٠,٠٠	
إجمالي المستخلص												
قيمة المستخلص السابق												
صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون