

| رقم                                                                                                                                                                      | نوع العمل                  | الكمية بالمقاييس<br>المعملة | الفترة<br>جنيته | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت الى الان | جملة فقة الأعمال التي<br>تمت الى الان | إستقطاع<br>أو حجز | الباقي بعد الإستقطاع<br>جنيته | ملاحظات                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                            |                             |                 |                |                              |                                          |                                         |                                       |                   |                               |                                                                          |
| ١                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 1,415.16                    | 31.15           | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,400.00                                 | 1,400.00                                | 43,610.00                             | 0.00              | 43,610.00                     | مكتب جهاز الاشراف متواجد                                                 |
|                                                                                                                                                                          | علاوة مسافة النقل (15 كم)  | 1,415.16                    | 37.50           | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,400.00                                 | 1,400.00                                | 52,500.00                             | 0.00              | 52,500.00                     |                                                                          |
| ٢                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 1,983.00                    | 324.00          | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,896.83                                 | 1,896.83                                | 614,572.92                            | 0.00              | 614,572.92                    | العلاقات الإرشادية متواجدة                                               |
|                                                                                                                                                                          | علاوة مسافة النقل (180 كم) | 1,983.00                    | 372.00          | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,896.83                                 | 1,896.83                                | 705,620.76                            | 0.00              | 705,620.76                    |                                                                          |
| ٣                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 11,330.00                   | 60.00           | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 11,210.00                                | 11,210.00                               | 672,600.00                            | 0.00              | 672,600.00                    | لافتات المشروع متواجدة                                                   |
| ٤                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 11,330.00                   | 20.70           | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                          | المهندسون متواجدون                                                       |
| ٥                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 11,330.00                   | 301.50          | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 11,210.00                                | 11,210.00                               | 3,379,815.00                          | 0.00              | 3,379,815.00                  | مستول تأمين سلامة المرور متواجد                                          |
| ٦                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 11,330.00                   | 280.90          | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00              | 0.00                          | العمل ومهندسون المعلم متواجدون                                           |
| ٧                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 1,500.00                    | 210.00          | م.ط            | 0.00                         | 1,430.00                                 | 1,430.00                                | 300,300.00                            | 0.00              | 300,300.00                    | التقارير موجودة                                                          |
| ٨                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 1,500.00                    | 66.00           | م.ط            | 0.00                         | 1,430.00                                 | 1,430.00                                | 94,380.00                             | 0.00              | 94,380.00                     | الحد الأدنى من المعدات متواجد                                            |
| ٩                                                                                                                                                                        | بالتربة المعبدة            | 2,500.00                    | 271.60          | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,886.45                                 | 1,886.45                                | 512,358.46                            | 0.00              | 512,358.46                    | البرنامج الزهني متواجد                                                   |
| ١٠                                                                                                                                                                       | بالتربة المعبدة            | 2,500.00                    | 278.00          | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,886.45                                 | 1,886.45                                | 524,431.71                            | 0.00              | 524,431.71                    | يتم توريد الأدوات المكتبية اللازمة للبريئة و إقامة المنطقة بتمام التسليم |
| ١١                                                                                                                                                                       | بالتربة المعبدة            | 38.00                       | 5,357.00        | عدد            | 0.00                         | 20.00                                    | 20.00                                   | 107,140.00                            | 0.00              | 107,140.00                    | وثيقة التأمين متواجدة وسارية حتي ٢٠٢٦/٠١/٠٤                              |
| ١٢                                                                                                                                                                       | بالتربة المعبدة            | 38.00                       | 8,106.00        | عدد            | 0.00                         | 17.00                                    | 17.00                                   | 137,802.00                            | 0.00              | 137,802.00                    | وثيقة تأمين أخطار القاولون متواجدة وسارية حتي ٢٠٢٦/٠١/٠٤                 |
| ١٣                                                                                                                                                                       | بالتربة المعبدة            | 1,425.00                    | 668.00          | م.ط            | 0.00                         | 570.50                                   | 570.50                                  | 381,094.00                            | 0.00              | 381,094.00                    | ١٠٠                                                                      |
| ١٤                                                                                                                                                                       | بالتربة المعبدة            | 2,100.00                    | 61.00           | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 2,040.00                                 | 2,040.00                                | 124,440.00                            | 0.00              | 124,440.00                    |                                                                          |
| ١٥                                                                                                                                                                       | بالتربة المعبدة            | 30.00                       | 1,1٠0 00        | عدد            | 0.00                         | 29.00                                    | 29.00                                   | 31,900.00                             | 0.00              | 31,900.00                     |                                                                          |
| الإجمالي                                                                                                                                                                 |                            |                             |                 |                |                              |                                          |                                         |                                       |                   |                               |                                                                          |
| في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق يخضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة والموازين طبعا ل لائحة الشركة الوطنية كالآتي : |                            |                             |                 |                |                              |                                          |                                         |                                       |                   |                               |                                                                          |
| كارتات توريد طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات                                                                                                                      |                            |                             | 25.00           | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 1,896.83                                 | 1,896.83                                | 47,420.75                             | جاري              | جاري                          |                                                                          |
| كارتات اسفلت رابطة                                                                                                                                                       |                            |                             | 3.00            | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 11,210.00                                | 11,210.00                               | 33,630.00                             | جاري              | جاري                          |                                                                          |
| كارتات اسفلت سطحية                                                                                                                                                       |                            |                             | 3.00            | م <sup>٢</sup> | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                  | جاري              | جاري                          |                                                                          |
| اجمالى المستخلص                                                                                                                                                          |                            |                             | 7,682,564.85    |                |                              |                                          |                                         | 7,682,564.85                          |                   |                               |                                                                          |
| اجمالى المستخلص شامل الكارتات                                                                                                                                            |                            |                             | 7,763,615.60    |                |                              |                                          |                                         | 7,763,615.60                          |                   |                               |                                                                          |
| اجمالى ما سبق صرفه                                                                                                                                                       |                            |                             | 0.00            |                |                              |                                          |                                         | 0.00                                  |                   |                               |                                                                          |
| اجمالى المستحق                                                                                                                                                           |                            |                             | 7,763,615.60    |                |                              |                                          |                                         | 7,763,615.60                          |                   |                               |                                                                          |

فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ألفاً وستون قرشاً لا غير

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهديس /

"هاني محمد محمود طه"

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

عبد مهديس /

محمد حسني قناص

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الهيئة

أحمد جلال

أحمد جلال عبد السلام

الشركة المنفذة

مدير المشروع

عبد مهديس /

عبد مهديس /

عبد مهديس /

عبد مهديس /

عبد مهديس /

عبد مهديس /