

إستمارة الاعتماد المونو

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحارره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية

الطلبات عليه . أو : مستخلص رقم (٤) جاري

عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المصاريف-الأعمال الانشائية-أعمال الكهرو-أعمال التكييف-
الأعمال المصحية-أعمال الحريق لمحطة الجولف ضمن محطات التوبيس الترددي السريع
BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :
شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤٧٦١٤٣٥	
الجملة		٤٧٦١٤٣٥	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المرجع

رئيس القسم

.....

٢٠

فقط وقدره أربعة مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص رقم (٤) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المصاريف-الأعمال الانشائية-أعمال الكهرو-أعمال التكييف- الأعمال المصحية-أعمال الحريق لمحطة الجولف ضمن محطات التوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"					
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات			جنية	قرش		
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المخصص يسبح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



.....

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح.")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص جاري رقم (٤)

أعمال إنشاء محطات التردد السريعة (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكبرى المشاه)

العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
	بأعمال التكسير والإزالة والهدم ونقل المخلفات										
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان.	م ^٢	١٢٥	٢٥٠٠	٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣,٠٠	٧٢٨٧٥,٠٠		٧٢٨٧٥,٠٠	
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في أسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١١٠	٦٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠		٢٢٠٠٠,٠٠	
	ج-الأعمال الترابية										
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة ، شديدة التماسك ، الصخرية) بالمقايضة لوزن الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنشوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقايضة بالموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أى عوائل تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٠٠	٣٠٠٠	٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥,٠٠	١٤١٠٠٠,٠٠		١٤١٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد ورماد برمان نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونحو السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٣٠	١٩٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	١٨٥١٥٠,٠٠		١٨٥١٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب ردم بترتية من ناتج الحفر والصالحه للردم والتي يوافق عليها المهندس الإستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية... ونحو كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري . مما جميعه بالمتر المكعب..	م ^٣	١١٠	٣٥٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠	٥٠٦٠,٠٠		٥٠٦٠,٠٠	
	د-أعمال الخوازيق										
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخوازيق والاعتماد من الإستشاري المشرف .	عدد	١٢٠٠٠	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠		٤٨٠٠٠,٠٠	
	هـ-أعمال الخرسانة العادية										
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكبرى المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ١م ^٣ زلط و ٥٠ سم رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات على أن لا تقل المقاومة للميزة للخرسانة القياسية بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	م ^٣	٢٧٠٠	٣٥٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٤٧٢٥٠٠,٠٠		٤٧٢٥٠٠,٠٠	
	و-أعمال الخرسانة المسلحة										
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٨م ^٣ زلط و ٤٠ سم رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة للميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل القرم والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونحو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري . مما جميعه بالمتر المكعب..	م ^٣	٤٢٠٠	٤٨٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٥٥٤٤٠٠,٠٠		٥٥٤٤٠٠,٠٠	
	الإجمالي							١٥٠٠٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٩٨٥,٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

مدير إدارة المشروعات

مهندس المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير إدارة المشروعات

مهندس المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

١ / أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / إسلام أشرف

م / محمد الساعيل

م / محمد عبد الباقى

م / إبراهيم عبد العظيم

م / محمد عبد الباقى

م / امير عمرو

مستخلص جاري رقم (٤)

أعمال إنشاء محطات التردد السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجواف وكوبرى المشاه)

العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيته					جنيته	جنيته	جنيته	
	إجمالي ماسبق										
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجواف السائدة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكبب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهواً الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٤٠٠٠	٨٠	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠		٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والجواف لزوم المحطة وكوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٢٠,٨ زلط و ٢٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكببات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ووص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفريم والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشارى مما جمعة بالمتر المكعب.	م ^٣	٤٥٠٠	٤٢٠	١٣٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠		٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٢,٠٠٠	١٨٠	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠		١٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
ج- أعمال الصل والحصانية											
٣٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتناء كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	م ^٢	٨٥	٢٦٧٠	١١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	٩٥٦٢٥,٠٠٠		٩٥٦٢٥,٠٠٠	
ح- الأعمال المعدنية للمحطة وكوبرى المشاه											
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٢ و ٢٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين رديم ووجهين بمادة أيوكسية باللون المطلوب يسلك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتناء قبل البدء في التصنيع.	طن	١٠,٠٠٠	١٧٥	٤٦,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٥٠٠	٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠		٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
ط- أعمال تأمين الموقع											
٤٤	بالشهر أعمال تأمين سلامة المرور شامل توريد الطواحين المضببة ولمبات الإنارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور.	شهر	١١,٠٠٠	١٢	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠٠		٧٧,٠٠٠,٠٠٠	
٤٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠٠	٦٥٠	٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠		٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	
	الإجمالي										
								٩٨٢٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٢٤٦١,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

مهندس المشروع

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / إسلام أشرف

م / إبراهيم عبد العظيم

م / محمد عبد الباسط



مستخلص جاري رقم (٤)
أعمال إنشاء محطات التردد السريج (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبري المشاه)

العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٥/١٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيته					جنيته	جنيته	جنيته	
	إجمالي ماسبق										
	ي- أعمال المعالجة والصيانة										
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشار حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشارة بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لأعمالها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	٦٥	١٥٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٨٤٥,٠٠		٨٤٥,٠٠	
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور في الجوانب والبلاطات الخرسانية بأي قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سلفيات الأعمال الكهروميكانيكية والفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد أثناء القطع وتزليل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٢٠٠	٥٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	
	أعمال الكهرباء والتيار الخفيف										
	١٦-المواسير العدايات (ITS)										
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	م.ط	٨٨٠	٢٥٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠		١٣٢٠٠٠,٠٠	
٢-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	م.ط	٨٠٠	٥٠٠	٥٠٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨,٠٠	٤٠٦٤٠٠,٠٠		٤٠٦٤٠٠,٠٠	
٣-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	م.ط	٦٥٠	١٢٠٠	٩٣٨,٠٠	١٩٢,٠٠	١١٣٠,٠٠	٧٣٤٥٠٠,٠٠		٧٣٤٥٠٠,٠٠	
	تشوينات إنشائية										
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريغ الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٢٠٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٣٦٤٠٠٠,٠٠	١٤٥٦٠٠٠,٠٠	٢١٨٤٠٠٠,٠٠	حجز بنسبة ٤٠% (الخامات المشونة مسؤولية الشركة لحين التركيب)
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٣ و ٢٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتثبيت ووحدة الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بربر ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسلك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشاري على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	١٠٠٠٠٠	١٧٥	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦٠٠٠٠,٠٠	٣٤٤٠٠٠٠,٠٠	٥١٦٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبة ٤٠% (الخامات المشونة مسؤولية الشركة لحين التركيب)
٤٣	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من نوع التوبرين الصناعي المسلح type C2 طبقا للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المباشر وتقدم كالتلوجات مدة الركايز قبل التوريد.	عدد	١٢٥٠٠٠	١٦	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبة ٤٠% (الخامات المشونة مسؤولية الشركة لحين التركيب)
	الإجمالي										
								٢٥٣٩٨٣٥٥,٠٠	٥٦٩٦٠٠٠,٠٠	١٩٧٠٢٣٥٥,٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
التوقيع /
م / إسلام أشرف

مدير إدارة المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

إستشاري المشروع

مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع
التوقيع /
م / إبراهيم عبد العظيم

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع
التوقيع /
م / أمير عمرو

مدير المشروع
التوقيع /
م / محمد عبد الباسط



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

مستخلص جاري رقم (٤)
أعمال إنشاء محطات الاتومبس، التردد السبع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجوف وكبوي المشاه)
 العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
 تنفيذ شركة زي ذاك للمقاولات العامة

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع /..... التوقيع / م / إيهاب عمرو	مدير المشروع /..... التوقيع / م / محمد عبدالباسط	مهندس المكتب الفني /..... التوقيع / م / محمد عبد النبي	مدير المشروع /..... التوقيع / م / محمد إسحاق	مهندس المشروع /..... التوقيع / م / إسلام أشرف	مدير إدارة المشروعات /..... التوقيع / م / محمود الشيخ	مدير عام الشؤون العامة والإدارية /..... التوقيع / أ / أحمد عبدالجواد	يعتمد .. رئيس الإدارة المركزية للطرق /..... التوقيع / م / منيرة السعيد
--	---	---	---	--	--	---	--

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى