

الهينة العامة للطرق والكباري																
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)																
العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٩٤٠)																
مستخلص جارى (١)																
بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٥ / ٢٠																
عن عملية : تنفيذ أعمال الحفر و الردم والتأسيس والاساس وخرسانة حماية الميول والاكثاف و Technical Block للمناطق الخاصة بأعمال البرايخ بالترايبى لقطار الكهربائى السريع للخط الاول																
قطاع البحيرة (٢٧٩+٠٨٠ - ٢٨٤+٧٨٠ - ٢٨٤+٩٤٠ - ٢٩٨+٤٠٠ - ٢٩٨+٤١٠ - ٢٩٨+٩٥٥ - ٢٩٩+٩٦٥ - ٢٩٩+٩٦٥) (بالأمر المباشر)																
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه																
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٥																
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد		كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات		
		قرش / جنيه	قرش / جنيه													
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وإماكن تنفيذ (Technical Block) بأجهاذ حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المسسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشيع إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما يجرىه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣		٧٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٣٦٢,٩٦	٣٣٦٢,٩٦	جاري ١	٩٧,٠%	٣٦٧٧٣٣,٢٩	٠,٠٠	٣٦٧٧٣٣,٢٩	المتعدات متواجدة.		
														فريق العمل متواجد .		
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول الاعمال الصناعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١٤,١٨		٣٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٧٤,٠٣	٩٧٤,٠٣	جاري ١	٩٧,٠%	٢٠٢٣٥٩,٢١	٠,٠٠	٢٠٢٣٥٩,٢١	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .		
		١٧٧,٩٥			م٣	٠,٠٠	٨٥٦,٩٢	٨٥٦,٩٢	جاري ١	٩٧,٠%	١٤٧٩١٤,٢٥	٠,٠٠	١٤٧٩١٤,٢٥	البرنامج الزمنى متواجد .		
		٢٥١,٠٥			م٣	٠,٠٠	١١٧,١١	١١٧,١١	جاري ١	٩٧,٠%	٢٨٥١٨,٤٥	٠,٠٠	٢٨٥١٨,٤٥	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .		
		١٣,٠٠			م٣	٠,٠٠	٩٧٤,٠٣	٩٧٤,٠٣	جاري ١	٩٧,٠%	١٢٢٨٢,٥٢	٠,٠٠	١٢٢٨٢,٥٢	لافتات المشروع متواجدة .		
				رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتريال (٢) من الأحجار الصلبة المترجدة ناتج تكسير الكسارات في مسافات متفرقة بأماكن البرايخ والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٢,٥ سم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% ولا يزيد المتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية المحلية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والغثة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٥,٠٠		١٤٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٤٣٥,٤١	١١٤٣٥,٤١	جاري ١	٩٧,٠%	٢١٦٣٠٠٧,٨٠	٠,٠٠	٢١٦٣٠٠٧,٨٠	الاجهزة المساحية متواجدة .		
		٢٢٣,٦٥			م٣	٠,٠٠	١٦٩٠,٦٦	١٦٩٠,٦٦	جاري ١	٩٧,٠%	٣٦٦٧٧٢,٦٣	٠,٠٠	٣٦٦٧٧٢,٦٣	يراعي تطبيق بنود العقد .		
		٢٩٦,٧٥			م٣	٠,٠٠	٩٧٤٤,٧٥	٩٧٤٤,٧٥	جاري ١	٩٧,٠%	٢٨٠٥٠٠١,٩٣	٠,٠٠	٢٨٠٥٠٠١,٩٣	يتم مراجعة البيانات بحسب ملاحظات المهندس		
		٢٨٠,٨٠			م٣	٠,٠٠	١١٤٣٥,٤١	١١٤٣٥,٤١	جاري ١	٩٧,٠%	٣١١٤٧٣١,٢٣	٠,٠٠	٣١١٤٧٣١,٢٣			
		٢٥,٠٠			م٣	٠,٠٠	١١٤٣٥,٤١	١١٤٣٥,٤١	جاري ١	٩٧,٠%	٢٧٧٣٠٨,٦٩	٠,٠٠	٢٧٧٣٠٨,٦٩			
				رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
٦	بالمتر المكعب أعمال التكنيكال بلوك ماتريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلويمت متدرج و ٤,٠ م٣ رمل حرس على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والأل يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية المحلية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والغثة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥٠,٠٠		٣٨٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٧٦٣,٠٩	٢٧٦٣,٠٩	جاري ١	٩٧,٠%	٥٧٦٢٤٢٤,٢٠	٠,٠٠	٥٧٦٢٤٢٤,٢٠			
١٤	باليوم أعمال التزج السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمية سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (اليومية ٨ ساعات)	١٤٤٣,٠٠		٢٥٠,٠٠	يومية	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٣٢١٩٣٣,٣٠	٠,٠٠	٣٢١٩٣٣,٣٠			
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير التصريف ٨ بوصة U.P.V.C مثقبة لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقاً لأصول الصناعة والبند لايشمل الفرشه أسفل الماسوره وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٩٧,٠٠		٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٩١,٤٠	٢٩١,٤٠	جاري ١	٩٧,٠%	٣٩٤٨٧٣,٢٣	٠,٠٠	٣٩٤٨٧٣,٢٣			
الإجمالى																
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																
اجمالى قيمة الاستقطاعات																
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																
ما سبق صرفه																
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)																