



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايلج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٢) من ٠١-ابريل-٢٠٢٥ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايلج	م.٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	جارى	١٢٦,٧٧٨,٣٠		١٢٦,٧٧٨,٣٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	١٤٤٠٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	١٥٣٢٠,٠٠	جارى	١,٥٥٦,٩٧١,٦٠		١,٥٥٦,٩٧١,٦٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م.٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وروم من ناتج الحفر حول الاساسات	م.٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن وروم	م.٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٩١٨٥,٠٠	١٥٧٠,٠٠	٦٠٧٥٥,٠٠	جارى	٣٨٩,٤٤٥,٦٢٥,٥٠		٣٨٩,٤٤٥,٦٢٥,٥٠	المكتب موجود
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠		٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤١	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٥٩,٠٠	١٢,٠٠	١٧١,٠٠	جارى	١٠,٤٩١,٩٢٧,٣٠		١٠,٤٩١,٩٢٧,٣٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبذات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٩٣٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٢٠٥٥,٠٠	جارى	٣,٨١٦,٦٢٨,٢٠		٣,٨١٦,٦٢٨,٢٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	م.٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٢٩٩٨٠,٠٠	٦٠٦٠,٠٠	٣٦٠٤٠,٠٠	جارى	١٢١,٣٤٣,٠٧٦,٠٠		١٢١,٣٤٣,٠٧٦,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٦ م	م.٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	٢١٥٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٣٠٨٠,٠٠	جارى	١٢,٥٤٥,٢٧١,٢٠		١٢,٥٤٥,٢٧١,٢٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٩٥٠,٠٠	١٠١٥,٠٠	٤٩٦٥,٠٠	جارى	٢١,٢٢٤,٩٧٧,٨٠		٢١,٢٢٤,٩٧٧,٨٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٥١٢٨,٠٩	٦٤١,٩١	٥٧٧٠,٠٠	جارى	٢٥,٨٣٠,٥٥٩,٠٠		٢٥,٨٣٠,٥٥٩,٠٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	جارى	٣٠,٩٤٩,٥٨٧,٩٠		٣٠,٩٤٩,٥٨٧,٩٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٢٢٧٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	جارى	٢٥,٩٨٢,٤٨٦,٦٣	٢,٧٥١,٦٨٦,٣٢	٢٨,٧٣٤,١٧٢,٩٥	
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧٠,٠٠	جارى	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠		١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٤١٩٠,٢٣	٢٥٠٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جارى	٦٢,٨٥٣,٤٥		٦٢,٨٥٣,٤٥	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط وروص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالير	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٩٦٤٥,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٢١٣٤٥,٠٠	جارى	٨٨٥,٤٣٧,٢٤٥,٠٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٨٨٥,٤٣٧,٢٤٥,٠٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧,٧١	١٨٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى	٧٣,١٢٢,٤٢٦,٠٠		٧٣,١٢٢,٤٢٦,٠٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م.٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٧٦٦٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	١٨٥٣٠,٠٠	جارى	١,١٨٦,١٠٥,٣٠		١,١٨٦,١٠٥,٣٠	

المقاول مدير المكتب الفنى م/ محمد رضا عطيفى م/ محمد الطباع م/ محمد النيب م/ شريف الوقاد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / م / لويس سوسة م/ شريف الوقاد	الهيئة العامة للطرق والكبارى م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	قرش أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنيه ينفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة يعتمد ...	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار
--	--	--	---	--

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابيح ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٢) من ٠١-ابريل-٢٠٢٥ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٥,٠٠٠	١,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جارى	٣,٢٤٠,٣٤٠,٩٦		٣,٢٤٠,٣٤٠,٩٦	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالارتفاع حتى ٩م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٠١٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠١٥,٠٠	جارى	٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥		٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابيح)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٢٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٨٢,٩٨٦,٥٨٠,٠٠	٣٣,١٩٤,٦٣٢,٠٠	٤٩,٧٩١,٩٤٨,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٢٢)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢٢)												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من مدير المصلحة	م / محمد محسن	الهيئة العامة للطرق و الكبارى م / محمود مجدى مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	المقاول مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عطيفى مدير القطاع م / محمد الديب انتظار الترخيص (HSR)
م / طارق يوسف الجزار					