

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد		كمية البند بالمقاييسه المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت			الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه			
١	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وأماكن تنفيذ (Technical Block) بأجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوابات الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الريش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣	٧٥٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٣٣٦٢,٩٦	٣٣٦٢,٩٦	جاري ١	٩٧,٠%	٣٦٧٧٣٣,٢٩	٠,٠٠	٣٦٧٧٣٣,٢٩	المعدات متواجدة.	التقارير (المبدئى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة.	
		فريق العمل متواجد .													
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ومال نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الأساسات وحول الاعمال الصناعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة و لا يشمل رسوم الكارتات والموازنين. - يتم صرف الكارتات والموازنين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٢١٤,١٨	٣٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٩٧٤,٠٣	٩٧٤,٠٣	جاري ١	٩٧,٠%	٢٠٢٣٥٩,٢١	٠,٠٠	٢٠٢٣٥٩,٢١	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .	فريق العمل متواجد .	
		١٧٧,٩٥		٣م	٠,٠٠	٨٥٦,٩٢	٨٥٦,٩٢	جاري ١	٩٧,٠%	١٤٧٩١٤,٢٥	٠,٠٠	١٤٧٩١٤,٢٥	البرنامج الزمني متواجد .		
		٢٥١,٠٥		٣م	٠,٠٠	١١٧,١١	١١٧,١١	جاري ١	٩٧,٠%	٢٨٥١٨,٤٥	٠,٠٠	٢٨٥١٨,٤٥	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .		
		١٣,٠٠		٣م	٠,٠٠	٩٧٤,٠٣	٩٧٤,٠٣	جاري ١	٩٧,٠%	١٢٢٨٢,٥٢	٠,٠٠	١٢٢٨٢,٥٢	لافتات المشروع متواجدة .		
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة مائريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات في مسافات متفرقة بأماكن الدرابخ والطابق للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣,١٥ سم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٩٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٩٢٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩١٠%) من الكثافة المعملية والغنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة .	١٩٥,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	١١٤٣٥,٤١	١١٤٣٥,٤١	جاري ١	٩٧,٠%	٢١٦٣٠٠٧,٨٠	٠,٠٠	٢١٦٣٠٠٧,٨٠	الاجهزة المساحية متواجدة .	العلامات الارشادية متواجدة .	
		٢٢٣,٦٥		٣م	٠,٠٠	١٦٩٠,٦٦	١٦٩٠,٦٦	جاري ١	٩٧,٠%	٣٦٦٧٧٢,٦٣	٠,٠٠	٣٦٦٧٧٢,٦٣	يراعي تطبيق بنود العقد .		
		٢٩٦,٧٥		٣م	٠,٠٠	٩٧٤٤,٧٥	٩٧٤٤,٧٥	جاري ١	٩٧,٠%	٢٨٠٥٠٠١,٩٣	٠,٠٠	٢٨٠٥٠٠١,٩٣	مراجعة السيد المهندس بمعرفة السيد المهندس		
		٢٨٠,٨٠		٣م	٠,٠٠	١١٤٣٥,٤١	١١٤٣٥,٤١	جاري ١	٩٧,٠%	٣١١٤٧٣١,٢٣	٠,٠٠	٣١١٤٧٣١,٢٣			
		٢٥,٠٠		٣م	٠,٠٠	١١٤٣٥,٤١	١١٤٣٥,٤١	جاري ١	٩٧,٠%	٢٧٧٣٠٨,٦٩	٠,٠٠	٢٧٧٣٠٨,٦٩			
		مراجعة السيد المهندس بمعرفة السيد المهندس													
٦	بالمتر المكعب أعمال التكنيكال بلوك مائريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م ٣ م ٠,٤ سن دلويمت متدرج و ٣ م ٠,٤ رمل حرس على ان يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والأ يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والغنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٧٦٣,٠٩	٢٧٦٣,٠٩	جاري ١	٩٧,٠%	٥٧٦٢٤٢٤,٢٠	٠,٠٠	٥٧٦٢٤٢٤,٢٠			
١٤	باليوم أعمال الترح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (اليوميه ٨ ساعات)	١٤٤٣,٠٠	٢٥٠,٠٠	يومية	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٣٢١٩٣٣,٣٠	٠,٠٠	٣٢١٩٣٣,٣٠			
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف ٨ بوصة U.P.V.C مثقبة لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقاً لأصول الصناعة والبند لايشمل الفرشه أسفل الماسوره وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٩٧,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٩١,٤٠	٢٩١,٤٠	جاري ١	٩٧,٠%	٣٩٤٨٧٣,٢٣	٠,٠٠	٣٩٤٨٧٣,٢٣			
الإجمالي															
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص															
اجمالى قيمة الاستقطاعات															
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات															
ما سبق صرفه															
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) السريع															



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / احمد ابو دققة


مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشايع

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية

م / احمد ابو دققة



مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب آرد خالد قنديل

م / محمد احمد يوسف

استشاري المساحة

مكتب XYZ

م / محمد احمد يوسف

تاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٥

شركة حمل حملاً حسن المنايلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف