

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة وتغطية طريق هيا / أبوكبير
بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم عقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

والمدونة بالاستخلاصات أرقام { ٣ حتى ٦ جارى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام النقل البرى


GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٦ / ٩

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج.

رئيس الإدارة المركزية

سأوى سامى صالح



مساحة : $\frac{1}{2} \times 60 \times 80 = 2400$

بموجب } الطلبات طيه ، أو : لمستأ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

١. شيك على البنك المركزي في : —

شيك على الخارج ٦ صاحب الحق أهـ :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ ٢٠٠٢

رئيس

~~W. A. R. O. N.~~

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاری _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 التاريخ _____ الإمضاء : _____
 الايرادات _____

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٣هـ س ٢٠١٩ - ٣٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف

(٤) قيد في سجل السجلات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

(٥) أذكر في الشيكات رقم: _____ امضاء الكاتب: _____

شیک
از صف

الشيكات

الحوالات الشكايات

الذخائر

الهيئة العامة للطرق والكباري

ملخص فروق الأسعار من مستخلص رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢ حتي مستخلص رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٧

٢٨٠١٢٥
BYZIAN COMPANY REQUIRED CONSTRUCTION
عش المصمليك - روسي - مصر الجديدة

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال و رفع كفاءة و تغطية طريق ههيا / ابو كبير بطريقة FDR بطول 9,5 كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

فتح في : 7/12/2022



استلام موقع : 20/3/2023

مستخلص 3 جاري

من بدء العمل 2023/5/10

حتى 2023/6/12

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
4	اعمال توريد و تشغيل اترية صاحلة للردم(سولار)	3500	195	34	May-23	22	0.64705882	441,617.65	0.2	371.3	353.6	0.010011312	4,421.17
		3500	195	34	Jun-23	12	0.35294118	240,882.35	0.2	396.2	353.6	0.024095023	5,804.07
25	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (سولار)	800	8900	34	May-23	22	0.64705882	4,607,058.82	0.1	371.3	353.6	0.005005656	23,061.35
		800	8900	34	Jun-23	12	0.35294118	2,512,941.18	0.1	396.2	353.6	0.012047511	30,274.69
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (اسمنت)	800	8900	34	May-23	22	0.64705882	4,607,058.82	0.25	298.6	271.4	0.025055269	115,431.10
		800	8900	34	Jun-23	12	0.35294118	2,512,941.18	0.25	296.6	271.4	0.02321297	58,332.83
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (حديد)	800	8900	34	May-23	22	0.64705882	4,607,058.82	0.1	913.6	486.8	0.08767461	403,922.08
		800	8900	34	Jun-23	12	0.35294118	2,512,941.18	0.1	913.6	486.8	0.08767461	220,321.14
	توريد و عمل خرسانة عادية لفرشة المواسير (سولار)	50	2000	34	May-23	22	0.64705882	64,705.88	0.1	371.3	353.6	0.005005656	323.90
		50	2000	34	Jun-23	12	0.35294118	35,294.12	0.1	396.2	353.6	0.012047511	425.21
26	توريد و عمل خرسانة عادية لفرشة المواسير (اسمنت)	50	2000	34	May-23	22	0.64705882	64,705.88	0.25	298.6	271.4	0.025055269	1,621.22
		50	2000	34	Jun-23	12	0.35294118	35,294.12	0.25	296.6	271.4	0.02321297	819.28



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page.

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
28	توريد و عمل خرسانة عادية لغرف التفتيش (سولار)	430	2105	34	May-23	22	0.64705882	585,685.29	0.1	371.3	353.6	0.005005656	2,931.74
		430	2105	34	Jun-23	12	0.35294118	319,464.71	0.1	396.2	353.6	0.012047511	3,848.75
	توريد و عمل خرسانة عادية لغرف التفتيش (اسمنت)	430	2105	34	May-23	22	0.64705882	585,685.29	0.25	298.6	271.4	0.025055269	14,674.50
		430	2105	34	Jun-23	12	0.35294118	319,464.71	0.25	296.6	271.4	0.02321297	7,415.72
30	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح (سولار)	6.5	40000	34	May-23	22	0.64705882	168,235.29	0.03	371.3	353.6	0.001501697	252.64
		6.5	40000	34	Jun-23	12	0.35294118	91,764.71	0.03	396.2	353.6	0.003614253	331.66
	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح (حديد)	6.5	40000	34	May-23	22	0.64705882	168,235.29	0.65	913.6	486.8	0.569884963	95,874.76
		6.5	40000	34	Jun-23	12	0.35294118	91,764.71	0.65	913.6	486.8	0.569884963	52,295.33
الإجمالي إلى													
1,042,383.14													



مهندس الهيئة
مهندس الهيئة

مهندس الهيئة
مهندس الهيئة

مهندس الشركة
مهندس الشركة

الشركة المصرية ان سكوير كونستراكتيون
EGYPTIAN COMPANY R SQUARED CONSTRUCTION
ش.م.م. المعاليك - روكسي - مصر الجديدة

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال و رفع كفاءة و تغطية طريق ههيا / ابو كبير بطريقة FDR بطول 9,5 كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)


الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

فتح فني : 7/12/2022
استلام موقع : 20/3/2023

حتى 2023/8/8

مستخلص 4 جاري
من بدء العمل 2023/6/13

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
1	اعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات (سولار)	10000	10	57	Jun-23	18	0.31578947	31,578.95	0.2	396.2	353.6	0.024095023	760.90
		10000	10	57	Jul-23	31	0.54385965	54,385.96	0.2	396.2	353.6	0.024095023	1,310.43
		10000	10	57	Aug-23	8	0.14035088	14,035.09	0.2	396.2	353.6	0.024095023	338.18
4	اعمال توريد و تشغيل اترية صاحبة للردم (سولار)	5000	195	57	Jun-23	18	0.31578947	307,894.74	0.2	396.2	353.6	0.024095023	7,418.73
		5000	195	57	Jul-23	31	0.54385965	530,263.16	0.2	396.2	353.6	0.024095023	12,776.70
		5000	195	57	Aug-23	8	0.14035088	136,842.11	0.2	396.2	353.6	0.024095023	3,297.21
8	اعمال تكسير و إزالة مباني) (سولار)	250	100	57	Jun-23	18	0.31578947	7,894.74	0.2	396.2	353.6	0.024095023	190.22
		250	100	57	Jul-23	31	0.54385965	13,596.49	0.2	396.2	353.6	0.024095023	327.61
		250	100	57	Aug-23	8	0.14035088	3,508.77	0.2	396.2	353.6	0.024095023	84.54
	مواشير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (سولار)	750	8900	57	Jun-23	18	0.31578947	2,107,894.74	0.1	396.2	353.6	0.012047511	25,394.89
		750	8900	57	Jul-23	31	0.54385965	3,630,263.16	0.1	396.2	353.6	0.012047511	43,735.64
		750	8900	57	Aug-23	8	0.14035088	936,842.11	0.1	396.2	353.6	0.012047511	11,286.62



مستخلص 4 جاري
من بدء العمل 2023/6/13

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	"معامل"	فرق السعر
25	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (اسمنت)	750	8900	57	Jun-23	18	0.31578947	2,107,894.74	0.25	296.6	271.4	0.02321297	48,930.50
		750	8900	57	Jul-23	31	0.54385965	3,630,263.16	0.25	296.4	271.4	0.02302874	83,600.39
		750	8900	57	Aug-23	8	0.14035088	936,842.11	0.25	301.7	271.4	0.027910833	26,148.04
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (حديد)	750	8900	57	Jun-23	18	0.31578947	2,107,894.74	0.1	913.6	486.8	0.08767461	184,808.85
		750	8900	57	Jul-23	31	0.54385965	3,630,263.16	0.1	913.6	486.8	0.08767461	318,281.91
		750	8900	57	Aug-23	8	0.14035088	936,842.11	0.1	913.6	486.8	0.08767461	82,137.27
26	توريد و عمل خرسانة عادية لفرشة المواسير (سولار)	470	2000	57	Jun-23	18	0.31578947	296,842.11	0.1	396.2	353.6	0.012047511	3,576.21
		470	2000	57	Jul-23	31	0.54385965	511,228.07	0.1	396.2	353.6	0.012047511	6,159.03
		470	2000	57	Aug-23	8	0.14035088	131,929.82	0.1	396.2	353.6	0.012047511	1,589.43
	توريد و عمل خرسانة عادية لفرشة المواسير (اسمنت)	470	2000	57	Jun-23	18	0.31578947	296,842.11	0.25	296.6	271.4	0.02321297	6,890.59
		470	2000	57	Jul-23	31	0.54385965	511,228.07	0.25	296.4	271.4	0.02302874	11,772.94
		470	2000	57	Aug-23	8	0.14035088	131,929.82	0.25	301.7	271.4	0.027910833	3,682.27

مستند رقم ٢٠٨٥
مستند رقم ٢٠٨٥
مستند رقم ٢٠٨٥



مستند رقم ٢٠٨٥

الشركة المصرية العامة للإنشاء
EGYPTIAN COMPANY FOR GENERAL CONSTRUCTION
ش.م.م. العامة - روكسي - مصر الجديدة

مستند رقم ٢٠٨٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
28	توريد و عمل خرسانة عادية لغرف التفتيش (سولار)	900	2105	57	Jun-23	18	0.31578947	598,263.16	0.1	396.2	353.6	0.012047511	7,207.58
		900	2105	57	Jul-23	31	0.54385965	1,030,342.11	0.1	396.2	353.6	0.012047511	12,413.06
		900	2105	57	Aug-23	8	0.14035088	265,894.74	0.1	396.2	353.6	0.012047511	3,203.37
	توريد و عمل خرسانة عادية لغرف التفتيش (اسمنت)	900	2105	57	Jun-23	18	0.31578947	598,263.16	0.25	296.6	271.4	0.02321297	13,887.46
		900	2105	57	Jul-23	31	0.54385965	1,030,342.11	0.25	296.4	271.4	0.02302874	23,727.48
		900	2105	57	Aug-23	8	0.14035088	265,894.74	0.25	301.7	271.4	0.027910833	7,421.34
30	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح (سولار)	10	40000	57	Jun-23	18	0.31578947	126,315.79	0.03	396.2	353.6	0.003614253	456.54
		10	40000	57	Jul-23	31	0.54385965	217,543.86	0.03	396.2	353.6	0.003614253	786.26
		10	40000	57	Aug-23	8	0.14035088	56,140.35	0.03	396.2	353.6	0.003614253	202.91
	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح (حديد)	10	40000	57	Jun-23	18	0.31578947	126,315.79	0.65	913.6	486.8	0.569884963	71,985.47
		10	40000	57	Jul-23	31	0.54385965	217,543.86	0.65	913.6	486.8	0.569884963	123,974.97
		10	40000	57	Aug-23	8	0.14035088	56,140.35	0.65	913.6	486.8	0.569884963	31,993.54
الاجمالي													1,179,349.55

مهندس الهيئة
مهندس الشركة

مهندس الهيئة العامة للغذاء والدواء
مهندس الشركة

مهندس الهيئة العامة للغذاء والدواء
مهندس الشركة

مهندس الهيئة العامة للغذاء والدواء
مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

کشف فروق اسعار

مشروع اعمال و رفع كفاءة و تغطية طريق ههيا / ابو كبير بطريقة FDR بطول 9,5 كم اشراف (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

مستخلص 5 جاري

من بدء العمل 2023/8/9

حتی 2023/9/10

فتح فنی : 2022/12/7

استلام موقع : 2023/3/20

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ع1	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
4	اعمال توريد و تشغيل اتربة صاححة للردم (سولار)	4500	195	33	Aug-23	23	0.6969697	611,590.91	0.2	396.2	353.6	0.024095023	14,736.30
		4500	195	33	Sep-23	10	0.3030303	265,909.09	0.2	396.2	353.6	0.024095023	6,407.09
25	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (سولار)	100	8900	33	Aug-23	23	0.6969697	620,303.03	0.1	396.2	353.6	0.012047511	7,473.11
		100	8900	33	Sep-23	10	0.3030303	269,696.97	0.1	396.2	353.6	0.012047511	3,249.18
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (اسمنت)	100	8900	33	Aug-23	23	0.6969697	620,303.03	0.25	301.7	271.4	0.027910833	17,313.17
		100	8900	33	Sep-23	10	0.3030303	269,696.97	0.25	302.8	271.4	0.028924097	7,800.74
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (حديد)	100	8900	33	Aug-23	23	0.6969697	620,303.03	0.1	913.6	486.8	0.08767461	54,384.83
		100	8900	33	Sep-23	10	0.3030303	269,696.97	0.1	923.6	486.8	0.089728841	24,199.60
	26	توريد و عمل خرسانة عادية لفرشة المواسير (سولار)	150	2000	33	Aug-23	23	0.6969697	209,090.91	0.1	396.2	353.6	0.012047511
150			2000	33	Sep-23	10	0.3030303	90,909.09	0.1	396.2	353.6	0.012047511	1,095.23
توريد و عمل خرسانة عادية		150	2000	33	Aug-23	23	0.6969697	209,090.91	0.25	301.7	271.4	0.027910833	5,835.90

[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Ministry of Education, featuring an eagle emblem and Arabic text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten date: ١٤٠٢ / ٥ / ٣٠]

Y. S. Rao



الشركة العامة للإنشاءات
SYRIAN COMPANY FOR REINFORCED CONSTRUCTION
في دمشق - روكسي - مصر الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال و رفع كفاءة و تغطية طريق ههيا / ابو كبير بطريقة FDR بطول 9,5 كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

فتح فني : 2022/12/7

استلام موقع : 2023/3/20

مستخلص 6 جاري

من 2023/09/11

حتى 2024/02/07

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ع1	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
3	اعمال تطهير بكامل عرض المجري المائي (سولار)	15000	40	150	Sep-23	20	0.13333333	80,000.00	0.2	396.2	353.6	0.024095023	1,927.60
		15000	40	150	Oct-23	31	0.20666667	124,000.00	0.2	396.2	353.6	0.024095023	2,987.78
		15000	40	150	Nov-23	30	0.2	120,000.00	0.2	417	353.6	0.035859729	4,303.17
		15000	40	150	Dec-23	31	0.20666667	124,000.00	0.2	417	353.6	0.035859729	4,446.61
		15000	40	150	Jan-24	31	0.20666667	124,000.00	0.2	417	353.6	0.035859729	4,446.61
		15000	40	150	Feb-24	7	0.04666667	28,000.00	0.2	417	353.6	0.035859729	1,004.07
4	اعمال توريد اترية صالحة للردم (سولار)	3500	195	150	Sep-23	20	0.13333333	91,000.00	0.2	396.2	353.6	0.024095023	2,192.65
		3500	195	150	Oct-23	31	0.20666667	141,050.00	0.2	396.2	353.6	0.024095023	3,398.60
		3500	195	150	Nov-23	30	0.2	136,500.00	0.2	417	353.6	0.035859729	4,894.85
		3500	195	150	Dec-23	31	0.20666667	141,050.00	0.2	417	353.6	0.035859729	5,058.01
		3500	195	150	Jan-24	31	0.20666667	141,050.00	0.2	417	353.6	0.035859729	5,058.01
		3500	195	150	Feb-24	7	0.04666667	31,850.00	0.2	417	353.6	0.035859729	1,142.13
		250	8900	150	Sep-23	20	0.13333333	296,666.67	0.1	396.2	353.6	0.012047511	3,574.10



Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
25	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (سولار)	250	8900	150	Oct-23	31	0.20666667	459,833.33	0.1	396.2	353.6	0.012047511	5,539.85
		250	8900	150	Nov-23	30	0.2	445,000.00	0.1	417	353.6	0.017929864	7,978.79
		250	8900	150	Dec-23	31	0.20666667	459,833.33	0.1	417	353.6	0.017929864	8,244.75
		250	8900	150	Jan-24	31	0.20666667	459,833.33	0.1	417	353.6	0.017929864	8,244.75
		250	8900	150	Feb-24	7	0.04666667	103,833.33	0.1	417	353.6	0.017929864	1,861.72
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (اسمنت)	250	8900	150	Sep-23	20	0.13333333	296,666.67	0.25	302.8	271.4	0.028924097	8,580.82
		250	8900	150	Oct-23	31	0.20666667	459,833.33	0.25	332.9	271.4	0.0566507	26,049.88
		250	8900	150	Nov-23	30	0.2	445,000.00	0.25	347.5	271.4	0.070099484	31,194.27
		250	8900	150	Dec-23	31	0.20666667	459,833.33	0.25	363.8	271.4	0.085114223	39,138.36
		250	8900	150	Jan-24	31	0.20666667	459,833.33	0.25	377.3	271.4	0.097549742	44,856.62
	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.5 م (حديد)	250	8900	150	Feb-24	7	0.04666667	103,833.33	0.25	377.3	271.4	0.097549742	10,128.91
		250	8900	150	Sep-23	20	0.13333333	296,666.67	0.1	923.6	486.8	0.089728841	26,619.56
		250	8900	150	Oct-23	31	0.20666667	459,833.33	0.1	923.6	486.8	0.089728841	41,260.31
		250	8900	150	Nov-23	30	0.2	445,000.00	0.1	998.5	486.8	0.105115037	46,776.19
		250	8900	150	Dec-23	31	0.20666667	459,833.33	0.1	1067.8	486.8	0.119350863	54,881.51
		250	8900	150	Jan-24	31	0.20666667	459,833.33	0.1	1339.7	486.8	0.175205423	80,565.29
		250	8900	150	Feb-24	7	0.04666667	103,833.33	0.1	1384.6	486.8	0.184428924	19,149.87

1. History
 2. Structure
 3. Functions


Handwritten signature: *[Signature]*




250

12-12-1955
SYRIAN COMPANY FOR RECONSTRUCTION
شركة المصالحات - روكسي - مصر الجديدة
K. A. M.

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد أيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
26	توريد و عمل خرسانة عادية (لفرشة المواسير سولار)	300	2000	150	Sep-23	20	0.13333333	80,000.00	0.1	396.2	353.6	0.012047511	963.80
		300	2000	150	Oct-23	31	0.20666667	124,000.00	0.1	396.2	353.6	0.012047511	1,493.89
		300	2000	150	Nov-23	30	0.2	120,000.00	0.1	417	353.6	0.017929864	2,151.58
		300	2000	150	Dec-23	31	0.20666667	124,000.00	0.1	417	353.6	0.017929864	2,223.30
		300	2000	150	Jan-24	31	0.20666667	124,000.00	0.1	417	353.6	0.017929864	2,223.30
		300	2000	150	Feb-24	7	0.04666667	28,000.00	0.1	417	353.6	0.017929864	502.04
	توريد و عمل خرسانة عادية (لفرشة المواسير اسمنت)	300	2000	150	Sep-23	20	0.13333333	80,000.00	0.25	302.8	271.4	0.028924097	2,313.93
		300	2000	150	Oct-23	31	0.20666667	124,000.00	0.25	332.9	271.4	0.0566507	7,024.69
		300	2000	150	Nov-23	30	0.2	120,000.00	0.25	347.5	271.4	0.070099484	8,411.94
		300	2000	150	Dec-23	31	0.20666667	124,000.00	0.25	363.8	271.4	0.085114223	10,554.16
		300	2000	150	Jan-24	31	0.20666667	124,000.00	0.25	377.3	271.4	0.097549742	12,096.17
		300	2000	150	Feb-24	7	0.04666667	28,000.00	0.25	377.3	271.4	0.097549742	2,731.39
	توريد و عمل خرسانة عادية (لغرف التفتيش سولار)	350	2105	150	Sep-23	20	0.13333333	98,233.33	0.1	396.2	353.6	0.012047511	1,183.47
		350	2105	150	Oct-23	31	0.20666667	152,261.67	0.1	396.2	353.6	0.012047511	1,834.37
		350	2105	150	Nov-23	30	0.2	147,350.00	0.1	417	353.6	0.017929864	2,641.97
		350	2105	150	Dec-23	31	0.20666667	152,261.67	0.1	417	353.6	0.017929864	2,730.03
		350	2105	150	Jan-24	31	0.20666667	152,261.67	0.1	417	353.6	0.017929864	2,730.03



رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرت السعر
28	توريد و عمل خرسانة عادية لغرف التفتيش (اسمنت)	350	2105	150	Feb-24	7	0.04666667	34,381.67	0.1	417	353.6	0.017929864	616.46
		350	2105	150	Sep-23	20	0.13333333	98,233.33	0.25	302.8	271.4	0.028924097	2,841.31
		350	2105	150	Oct-23	31	0.20666667	152,261.67	0.25	332.9	271.4	0.0566507	8,625.73
		350	2105	150	Nov-23	30	0.2	147,350.00	0.25	347.5	271.4	0.070099484	10,329.16
		350	2105	150	Dec-23	31	0.20666667	152,261.67	0.25	363.8	271.4	0.085114223	12,959.63
		350	2105	150	Jan-24	31	0.20666667	152,261.67	0.25	377.3	271.4	0.097549742	14,853.09
		350	2105	150	Feb-24	7	0.04666667	34,381.67	0.25	377.3	271.4	0.097549742	3,353.92
29	توريد و عمل خرسانة مسلحة للاسقف (سولار)	46	3000	150	Sep-23	20	0.13333333	18,400.00	0.1	396.2	353.6	0.012047511	221.67
		46	3000	150	Oct-23	31	0.20666667	28,520.00	0.1	396.2	353.6	0.012047511	343.60
		46	3000	150	Nov-23	30	0.2	27,600.00	0.1	417	353.6	0.017929864	494.86
		46	3000	150	Dec-23	31	0.20666667	28,520.00	0.1	417	353.6	0.017929864	511.36
		46	3000	150	Jan-24	31	0.20666667	28,520.00	0.1	417	353.6	0.017929864	511.36
		46	3000	150	Feb-24	7	0.04666667	6,440.00	0.1	417	353.6	0.017929864	115.47
	توريد و عمل خرسانة مسلحة للاسقف (اسمنت)	46	3000	150	Sep-23	20	0.13333333	18,400.00	0.25	302.8	271.4	0.028924097	532.20
		46	3000	150	Oct-23	31	0.20666667	28,520.00	0.25	332.9	271.4	0.0566507	1,615.68
		46	3000	150	Nov-23	30	0.2	27,600.00	0.25	347.5	271.4	0.070099484	1,934.75
		46	3000	150	Dec-23	31	0.20666667	28,520.00	0.25	363.8	271.4	0.085114223	2,427.46



كرد

مستلم



رقم البند	البيان	الكمية	الوحدة	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1ع	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
		46	3000	150	Jan-24	31	0.20666667	28,520.00	0.25	377.3	271.4	0.097549742	2,782.12
		46	3000	150	Feb-24	7	0.04666667	6,440.00	0.25	377.3	271.4	0.097549742	628.22
30	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح (سولار)	16.5	40000	150	Sep-23	20	0.13333333	88,000.00	0.03	396.2	353.6	0.003614253	318.05
		16.5	40000	150	Oct-23	31	0.20666667	136,400.00	0.03	396.2	353.6	0.003614253	492.98
		16.5	40000	150	Nov-23	30	0.2	132,000.00	0.03	417	353.6	0.005378959	710.02
		16.5	40000	150	Dec-23	31	0.20666667	136,400.00	0.03	417	353.6	0.005378959	733.69
		16.5	40000	150	Jan-24	31	0.20666667	136,400.00	0.03	417	353.6	0.005378959	733.69
		16.5	40000	150	Feb-24	7	0.04666667	30,800.00	0.03	417	353.6	0.005378959	165.67
		16.5	40000	150	Sep-23	20	0.13333333	88,000.00	0.65	923.6	486.8	0.583237469	51,324.90
		16.5	40000	150	Oct-23	31	0.20666667	136,400.00	0.65	923.6	486.8	0.583237469	79,553.59
	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح (حديد)	16.5	40000	150	Nov-23	30	0.2	132,000.00	0.65	998.5	486.8	0.68324774	90,188.70
		16.5	40000	150	Dec-23	31	0.20666667	136,400.00	0.65	1067.8	486.8	0.775780608	105,816.47
		16.5	40000	150	Jan-24	31	0.20666667	136,400.00	0.65	1339.7	486.8	1.138835251	155,337.13
		16.5	40000	150	Feb-24	7	0.04666667	30,800.00	0.65	1384.6	486.8	1.198788003	36,922.67
الاجمالي													1,157,311.33