

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

(المنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى اعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية فروق الاسعار لمستخلص (٢ ختامي) لعملية : اعمال رفع كفاءة طريق ابوالمطامير /
جناكليس بتقنية FDR بطول ٦ كم

مركز ابوالمطامير - محافظة البحيرة - مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة - كفر الشيخ



مدير عام

التنفيذ والصيانة

سعد علي مصطفى

مهندس الهيئة /

مهندس /

امير هلال

استمارة لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للغمر والكبار
الطريق رقم ١٠٠
مصر - القاهرة

مصلحة :
قسم :
البلد المستحق إلى :
الطلبات طبع :
موجب :
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
بمسحوب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الأتي :

رقم	التاريخ	حجبه	لحرق
٦٨٦٩٢٧٤			
٦٨٦٩٢٧٤			

لحم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم

ب (أ) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المحصم		نوع المحصم				إجمالي الأصل
	بيانات	بيانات	بند	لصل	فرع	حجبه	
١	مروضا حارة صحنه رقم (٢) قنصا	كده عملية / أعمال الرضف كفاية				٦٨٦٩٢٧٤	٦٨٦٩٢٧٤
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي	إضافي	دفعه توقيج	فرش	فرش		
	رسم الدفعة	صالي اللبنة المطلوب صرفها					

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٥٠٠ برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ مبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ح ٥٠٠) : إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(٣)

(٣) سحب رقم : إمضاء الكاتب المنوط : شيك

(٤) قيد في سجل تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات

(٥) أدرج في كنف رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات

٢٠٢٢/٠٦/٠٨ تاريخ الاستد

عملية : اصال رفع كفاءة طريق ابو المطامير / جنالكيس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز ابو المطامير محافظة البحيرة

تفصيل : شركة الصفا للمقاولات

تعداد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٧١

تنتشر بأن ترقى طيه كشف فروق أسعار (البتومين بتواحه - الاسمنت بتواحه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/٨/١٦	الأعمال بالمستخلص المستحق للفرق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٣	الأعمال بالمستخلص الذي سبقه حتي تاريخ
٩٥	عدد الأيام عن فترة المستخلص



قيمة التعويض = اجمالي قيمة اصال x معامل التكلفة الخاضع للتعديل x نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)ع

تاريخ استلام عن مستخلص رقم (٢) ختامي للمتابعة علية - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٦

رقم البيان	بيان	الوحدة	الكمية بالمستخلص	حصة المستخلص	سعر المستخلص	اجملي قيمة اصال	الفترة من الى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البيان	معامل التكلفة للتعديل (١)	الرقم القياسي عدد شهر الاستد	الرقم القياسي تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص ع/ (ع-١٤)	قيمة التعويض
١	تجهيز سورج من الاشجار والحدود	م ^٢	١٥٦,٠٤	٢٩٥٦,٥٥	٦	١٧٧٣٩,٣	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/١٠/٣١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٥١٤,٥٥
		م ^٢	١٥٦,٠٤	٥٠٩١,٨٣	٦	٣٠٥٥١,٠	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٨٨٦,١٦
		م ^٢	١٥٦,٠٤	٤٩٢٧,٥٨	٦	٢٩٥٦٥,٥	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	١١٣٥,٤٢
		م ^٢	١٥٦,٠٤	٢٦٢٨,٠٤	٦	١٥٧٦٨,٣	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٣٠	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٦٠٥,٥٦
		م ^٢	٢٠	٣,٧٩	٢٣	٨٧,٢	٢٠٢٣/٠١/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٣,٣٧
		م ^٢	٢٠	٦,٥٣	٢٣	١٥٠,١	٢٠٢٣/٠٢/٠١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٥,٨١
		م ^٢	٢٠	٦,٣٢	٢٣	١٤٥,٣	٢٠٢٣/٠٣/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٧,٤٤
		م ^٢	٢٠	٣,٣٧	٢٣	٧٧,٥	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٣,٩٧
		م ^٢	٨٧٣,٦٦	١٦٥,٥٩	٩٤	١٥٦,٠٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٦٠١,٧٩
		م ^٢	٨٧٣,٦٦	٢٨٥,٠٩	٩٤	٢٦٧٩٨,٤	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	١٠٣٦,٤٢
		م ^٢	٨٧٣,٦٦	٢٧٥,٨٩	٩٤	٢٥٩٣٣,٩	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	١٣٢٧,٩٤
		م ^٢	٨٧٣,٦٦	١٤٧,١٤	٩٤	١٣٨٣٦,٤	٢٠٢٣/٠٨/٠١ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٧٠٨,٢٤
		م ^٢	٨١٥,٦٨	١٥٤,٥٥	٣٥٢,٤	٥٤٤٦٣,٤	٢٠٢٣/٠٩/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٢١٠٦,٣٥
		م ^٢	٨١٥,٦٨	٢٦٦,١٧	٣٥٢,٤	٩٣٧٩٨,٠	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٣٦٢٧,٦١
		م ^٢	٨١٥,٦٨	٢٥٧,٥٨	٣٥٢,٤	٩٠٧٧٢,٣	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٤٦٤٧,٩٨
		م ^٢	٨١٥,٦٨	١٣٧,٣٨	٣٥٢,٤	٤٨٤١١,٩	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٢٤٧٨,٩٢
		م ^٢	١٥٥٤,٠٦	٢٩٤,٤٥	٤٠٨	١٢٠١٣٧,٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٣٤٨٤,٧٠
		م ^٢	١٥٥٤,٠٦	٥٠٧,١١	٤٠٨	٢٠٦٩٠٢,٦	٢٠٢٣/٠٢/٠١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٦٠٠١,٤٢
		م ^٢	١٥٥٤,٠٦	٤٩٠,٧٦	٤٠٨	٢٠٠٢٢٨,٤	٢٠٢٣/٠٣/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٧٦٨٩,٤٩
		م ^٢	١٥٥٤,٠٦	٢٦١,٧٤	٤٠٨	١٠٦٧٨٨,٥	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١٥	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٤١٠١,٠٦
		م ^٢	٣٩٧٧	٧٥٣,٥٤	٣١,٥	٢٣٧٣٦,٤	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٠١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,١	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٤٥٩,٠٠
		م ^٢	٣٩٧٧	١٢٩٧,٧٦	٣١,٥	٤٠٨٧٩,٤	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٧٢٠,٥٠
		م ^٢	٣٩٧٧	١٢٥٥,٨٩	٣١,٥	٣٩٥٦٠,٧	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	١٠١٢,٨٥
		م ^٢	٣٩٧٧	٦٦٩,٨١	٣١,٥	٢١٠٩٩,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٥٤٠,١٩
		م ^٢	٣٩٧٧	٧٥٣,٥٤	٣١,٥	٢٣٧٣٦,٤	٢٠٢٣/٠٩/٠١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	١٨	٠,١٩	سولار	٠,١٥	٥٦٦	٦٢٢,٠٠	٠,٢٥٦٠٢	١٥٢٦,٥١
		م ^٢	٣٩٧٧	١٢٩٧,٧٦	٣١,٥	٤٠٨٧٩,٤	٢٠٢٣/١٠/٠١ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٣١	٠,٣٣	سولار	٠,١٥	٥٦٦	٦٨٣,٦٠	٠,٢٠٧٧٧	٥٥٢٠,٨٨
		م ^٢	٣٩٧٧	١٢٥٥,٨٩	٣١,٥	٣٩٥٦٠,٧	٢٠٢٣/١١/٠١ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١٥	٥٦٦	٧٦٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٩	٨٩٠٤,٦٥
		م ^٢	٣٩٧٧	٦٦٩,٨١	٣١,٥	٢١٠٩٩,٠	٢٠٢٣/١٢/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	١٦	٠,١٧	سولار	٠,١٥	٥٦٦	٧٦٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٩	٤٧٤٩,١٥

عبد

تاريخ الاستد ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

عناية : اصال رقم كفاءة طريق ابو المطامير / جنالكس بتقنية FDR بطول ٦ كم - مبادرة حياة كريمة - مركز ابو المطامير محافظة البحيرة

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٣



٢٠٢٣/١٢/١٦	الاصال بالمستخلص المستحق للورق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٣	الاصال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٩٥	عدد الابلم عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاصل x معامل التكلفة الخفض للتعديل x نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٢) خنكس للصيانة عادية - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٦

رقم العقد	بيان العقد	الفرقة	النسبة بالمستخلص	قيمة العقد	سعر العقد	قيمة الاصل	الفترة من - الى	عدد الابلم	نسبة الابلم	المراد في العقد	معامل التكلفة	الرقم القياسي عند شهر الاصل	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة التعويض
٧	رابعة	٣م	٣٩٧٧	٧٥٣,٥٤	١٦٦,٢٥	١٢٥٢٧٥,٥	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٨	٠,١٩	سولار	٠,١	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٢٤٢٢,٥٠
		٣م	٣٩٧٧	١٢٩٧,٧٦	١٦٦,٢٥	٢١٥٧٥٢,٣	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٤١٧٢,٠٨
		٣م	٣٩٧٧	١٢٥٥,٨٩	١٦٦,٢٥	٢٠٨٩٩٢,٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٥٣٤٥,٥٩
		٣م	٣٩٧٧	٦٦٩,٨١	١٦٦,٢٥	١١١٣٥٦,٠	٢٠٢٢/١٢/١٦	١٩	٠,١٧	سولار	٠,١	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٢٨٥٠,٩٨
٧	رابعة	٣م	٣٩٧٧	٧٥٣,٥٤	١٦٦,٢٥	١٢٥٢٧٥,٥	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٨	٠,١٩	بيتيومين	٠,٥٥	٥٦٦	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٤	٦٨١٧,١١
		٣م	٣٩٧٧	١٢٩٧,٧٦	١٦٦,٢٥	٢١٥٧٥٢,٣	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٣٢	بيتيومين	٠,٥٥	٥٦٦	٦٨٣,٦٠	٠,٢٠٧٧٧	٢٤٦٥٥,٢٢
		٣م	٣٩٧٧	١٢٥٥,٨٩	١٦٦,٢٥	٢٠٨٩٩٢,٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	بيتيومين	٠,٥٥	٥٦٦	٧٦٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٩	٣٩٧٦٦,٤٩
		٣م	٣٩٧٧	٦٦٩,٨١	١٦٦,٢٥	١١١٣٥٦,٠	٢٠٢٢/١٢/١٦	١٩	٠,١٧	بيتيومين	٠,٥٥	٥٦٦	٧٦٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٩	٢١٢٠٨,٧٩
١١	FDR	٣م	١٧٦	٣٣,٣٥	٦٣	٢١٠٠,٩	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٨	٠,١٩	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٨١,٢٥
		٣م	١٧٦	٥٧,٤٣	٦٣	٣٦١٨,٢	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	١٣٩,٩٣
		٣م	١٧٦	٥٥,٥٨	٦٣	٣٥٠١,٥	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	١٧٩,٢٩
		٣م	١٧٦	٢٩,٦٤	٦٣	١٨٦٧,٥	٢٠٢٢/١٢/١٦	١٩	٠,١٧	سولار	٠,٢	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٩٥,٦٢
١٢	توريد واضافة اسمنت	٣م	٣,٤٣-	٠,٦٥-	٢٢٥٠	١٤٦٢,٢-	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٨	٠,١٩	سولار	٠,١	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٢٨,٢٨-
		٣م	٣,٤٣-	١,١٢-	٢٢٥٠	٢٥١٨,٢-	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٣٣٧	٤٨,٧٠-
		٣م	٣,٤٣-	١,٠٨-	٢٢٥٠	٢٤٣٧,١-	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	سولار	٠,١	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٦٢,٤٠-
		٣م	٣,٤٣-	١,٠٨-	٢٢٥٠	١٩٩٩,٨-	٢٠٢٢/١٢/١٦	١٩	٠,١٧	سولار	٠,١	٣٣٢	٤١٧	٠,٢٥٦٠٢	٣٢,٢٨-
١٢	توريد واضافة اسمنت	٣م	٣,٤٣-	٠,٦٥-	٢٢٥٠	١٤٦٢,٢-	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٨	٠,١٩	اسمنت	٠,٦٥	٢٠٧,٢	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٣٤٢	٣٤٥,٤٢-
		٣م	٣,٤٣-	١,١٢-	٢٢٥٠	٢٥١٨,٢-	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٣٢	اسمنت	٠,٦٥	٢٠٧,٢	٣٠٣,٥٠	٠,٤٦٤٧٧	٧١٠,٧٩-
		٣م	٣,٤٣-	١,٠٨-	٢٢٥٠	٢٤٣٧,١-	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٣٢	اسمنت	٠,٦٥	٢٠٧,٢	٣٢٠,٦٠	٠,٥٤٧٣٠	٨١٦,٩٨-
		٣م	٣,٤٣-	٠,٥٨-	٢٢٥٠	١٩٩٩,٨-	٢٠٢٢/١٢/١٦	١٩	٠,١٧	اسمنت	٠,٦٥	٢٠٧,٢	٣٣٦,١٠	٠,٦٢٢٢١٠	٥٢٥,٥٩-