



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٥) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/٢١

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥١٨٩٦٧٧	
			
٥١٨٩٦٧٧		٥١٨٩٦٧٧,٧٥	

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

12/4

ایک

46122

5/11/73

(ب) الكاتب المخط

الختم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠١

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

جاری

(أو) بيان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : بشاريع : الأمضاء : _____

الختم ذو التاريخ () تصدق رسم ٥٥ « ٢٤ » « تصدق : : تصدق الكاتب المنوط بالسجاء .

کریج، ان کی سب سے بڑی سبب

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يَقْتَضِيهِ لِسَانُ الْحَقِّ

أَدْنَى حَقِّهِ

1. _____

وکیل الحسابات **مدیر اورینٹس الحسابات**

في سنة ١٠١٠ ميلادي

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٩ س ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إهداء الكاتب الممنون : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضيات ممظف الشطب

الذي : (٣) للشيخ

أحمد ذو الشرايع

(٤) قيد في سجل الشركات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٨) أوجه كتمان الشكاية

١٤١٠ هـ

(٦) استملت

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للمقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

3/1

١٠ - تراجع شركة الامارات بصيغة الامارة.

تم تركيب الحذاء في هذه الحالة
بالإضافة إلى ٢٩ كذا حوته في
بعد الفحص البصري طبقاً للوصف المعتمدة
هو أكل الحذاء تفريغ ما فيه الثياب و
وتليح ذلك للرجل والآثار
جاءت من قبل

م / نصر محمد نصر طيخ

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

٢ / ٣

مستخلص رقم (١٥) من بدء العملية إلى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المقايضة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المباقي لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		طن	م³							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أولاً : أعمال الكبارى																
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات																
١	بالمتر المكعب تكشير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو تيوبوجيرسي أو مياتى طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبرى	٨٥	٣	م	٨٥	١٠٠	١٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢	بالمتر الطولى تكشير وإزالة برودرات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع معدات التكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٥	مط	٢٦٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر المسطح تكشير وإزالة بلاط أرصفة أو التزوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٨٠	م	٢٨٠	٤٨٠	١١٢	٥٩٢	٤٧,٣٦٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٧,٣٦٠,٠٠٠ ج.م.	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب تكشير وإزالة طبقات أسفلت والأسفلت المتعارض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٢١	م	٩٩	٨٨	٨٨	٨٨	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٧	بالمتر مكعب ونقل هياكل معنوية تشمل على : مقلات وحوامل (صعدة - اعلاقت - لوحات استرشادية...الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمخططات المالك	٣٢١٦	طن	٨٠	٢,٥٠	٢,٥٠	٢,٥٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٨	بالمتر الطولى أعمال تحويلية ممرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	١٤٣٣	مط	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٩	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات الممرورية طبقا لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	١٤٣٣	مط	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٧- التقرير المبدئى متواجد .
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم²	٨٠٥	مط	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٤,٧٤٩,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٢٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لتقوادة المسلحة بالمعرب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتقلها خارج الموقع.....إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم²	١٠٠	م	١١٠٠٣	٣٩٢٨٥	٣٩٢٨٥	٣٩٢٨٥	١,٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	م	١٩٠٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٣,٩٦٧,٢٨٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠,٠٠٠ ج.م.	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
١٣٢	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم²	٦٣٤٣	مط	٤٣٧٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠ ج.م.	
٢٢	علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم² وأقل من ٦٠٠ كجم/سم² (١٠٠ %) من الحمل التصميمى	٥٠٣٧	مط	٤	٣	٣	٣	١٥,١١١,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,١١١,٠٠٠ ج.م.	
٣٦	بالعدد عمل تجرية تحميل على خازوقى عمل قطر ١٢٠ سم حمل التجرية (١٥٠ %) من الحمل التصميمى والقوة تشمل الاوضاع المعنوية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البوكلات الخرسانية.....	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٦	٦	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	
٣٨	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوقى بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق															
١٣٨	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مختلفة	١١٧٠٨٥	عدد	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠ ج.م.	
٣٨	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	٥٠٩٧٦	عدد	٩٨	١١٥	١١٥	٩٨	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتدة	١٨١٣	م	١١٦٩	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	٢,٠٨٤,٩٥٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠,٠٠٠ ج.م.	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٢٥	م	٣٤٦٢٠	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	١١٥,٠٩٤,٨٧٥,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥,٠٠٠ ج.م.	
٤٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤	م	٣٤٦٢٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصل خرسانة جاهزة لزوم الاصدء والتيجان والاكتاف															
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منصوب شهر المدة حتى منصوب أعلى نقطة بالتاج	٤٤١٨	م	٩٠٠	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠ ج.م.	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منصوب شهر المدة حتى منصوب أعلى نقطة بالتاج	٤٦٢٠	م	٦٣٠٠	٤٩٣٨	٩٤	٥٠٣٢	٢٣,٢٤٧,٨٤٠,٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣,٢٤٧,٨٤٠,٠٠ ج.م.	
١	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منصوب شهر المدة حتى منصوب أعلى نقطة بالتاج	٤٨٢١	م	١٩١٠٠	١٥٥٦٥	٤٣٣	١٥٩٩٨	٧٧,١٢٦,٣٥٨,٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٧,١٢٦,٣٥٨,٠٠ ج.م.	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات (٢)																
								٥٣٠,٢٥٣,٣٦٨ ج.م.			٠,٠٠٠ ج.م.				٥٣٠,٢٥٣,٣٦٨ ج.م.	

جنيه

قرش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها

تحريرا في/...../..... المحاسب /

يدفع للمقابل مبلغ جنيه

ملاحظة الفئات :

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

يعتمد

.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع

م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير إدارة المشروع

م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الاستشارى العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى

م / عمرو قمر

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / إسلام سعيد

التوقيع :



تم تركيز عمل هذه الخطة الخاصة
بالأعمال المنفذة في هذه الخطة الخاصة
بمراجعة البحوث طبقاً للمواصفات المعمول بها
أعمال تنفيذية عامة التثبيت وأعمال الخوازيق
وتسليم ذلك للمنهج الاستشاري المختص
بإشراف المهندس

عملية / تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٢ من الكم ٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للمطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة : الشركة ايتش ايه للتبشعات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٥) من بدء العملية إلى ٣٠/يونيو/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	النفقات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار المواد المستهلكة	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة	جاري أو نهجي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		
		فرش	جنه							فرش	جنه			
أولاً : أعمال الكباري														
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات														
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمثرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر	٠	٩٣٧١	م ^٣	١٦٨٠٠	٦٧٥٥	٦١٦	٧٣٧١	جاري	٠	١٧,٢٦٨,٤١٠,٢٥ ج.م.	٠	٥١,٨٠٥,٢٣٠,٧٥ ج.م.	
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع أعلى من ١٢ م	٠	٦٣٥٤	مط	٦٠٠٠	٤٧٢	١١٣	٥٨٥	جاري	٠	٩٢٩,٢٧٢,٥٠ ج.م.	٠	٢,٧٨٧,٨١٧,٥٠ ج.م.	
٤٥	بالطن توريد وتربيط وحص حديد تسليح B500 DWR	٠	٣٠٢٠٥	طن	٢٩٩٤٦	١٥٧٣٦	٢٠٣	١٥٩٣٩	جاري	٠	٠,٠٠ ج.م.	٠	٤٨١,٤٣٧,٤٩٥ ج.م.	
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الهلوي للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	٠	٩٦٣٨٩	طن	٩٢٠	٢٠٥	٢٣	٢٢٨	جاري	٠	٢١,٩٧٦,٦٩٢ ج.م.	٠	٢١,٩٧٦,٦٩٢ ج.م.	
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارده	٠	٦٣	م ^٢	٣٠٠٨٢	٢٣٦١٠	١١٥	٢٣٧٢٥	٠	٠,٠٠ ج.م.	٠	١,٤٩٤,٦٧٥ ج.م.	٠	١,٤٩٤,٦٧٥ ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات (٣)														
إجمالي قيمه المستخلص (٣ + ٢ + ١)														
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق رقم (١٤)														
القيمة الحالية للمستخلص (جارى) (١٥)														

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / عمرو قمر
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد
التوقيع :

الاستشاري العام
 شركة سистра SYSTRA
 الموقع :

الهينة العامة للطرق والكباري- مدير المشروع
م / محمد محسن

الهينة العامة للطرق والكباري- مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع: 

[illegible]

اتش ايه لانشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.G
0-28-210 م ش 26-211 م ش
100-200-182 م ش

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهره وقدرها جنية

تحريرا في/...../.....

المحاسب جنية

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروطي اعتمدت من ملاحظة الفئات :

يدفع للمقاول مبلغ ملاحظة الفئات :

سبق صرفها للمقاول.

.....
لحساب / نهائيا
بإدارة بنك الشروط و اعتمدت من
يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ