

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١١+٣٥٠ الى الكم ٢١٣+٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة ابناء احمد خليفه للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٠٢٧ / ٩٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
١-١	بالمع المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر. تمهيداً لأعمال الرصف الساسي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٣٠ - جنيه لكل كم زيادة .	٧٠٠	م٢	٣٢١٦	٢٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٢٨٩٣.٠٠	٢٠٢٥١.٠٠	٠.٠٠	٢٠٢٥١.٠٠	
	المساحة حتى ٥٠٠ متر خلال شهر مايو ٢٠٢٣										
	المساحة حتى ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٨٠٠	م٢	٢٣٤١٧.٠٠	٢١٠٧٤.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٧٤.٠٠	١٦٨٥٩٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٥٩٢.٠٠	
١-٢	بالمع المكعب أعمال حفر واستعداد المعدلات الميكانيكية لجميع أنواع التربة البنية عدا التربة الصخرية وتسوية السطح وكالات التسوية والرش بالماء الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦.٣٠	م٣	٤٤٦٩.٠٠	٤٠٢١.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢١.٠٠	١٠٥٧٥٢.٣٠	٠.٠٠	١٠٥٧٥٢.٣٠	
	المنفذ في شهر مارس ٢٠٢٣	٢٦.٥٠	م٣	٤٤٧٨.٠٠	٤٠٢٩.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢٩.٠٠	١٠٦٧٦٨.٥٠	٠.٠٠	١٠٦٧٦٨.٥٠	
	المنفذ في شهر مايو ٢٠٢٣	٢٨.٢٠	م٣	٢٧٥٧.٠٠	٢٤٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٠.٠٠	٦٩٩٣٦.٠٠	٠.٠٠	٦٩٩٣٦.٠٠	
٢-٢	بالمع المكعب أعمال حفر واستعداد المعدلات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالماء الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٠.٥٠	م٣	١٤٤٧.٠٠	١٣٠١.٠٠	٠.٠٠	١٣٠١.٠٠	٣٩٦٨٠.٥٠	٠.٠٠	٣٩٦٨٠.٥٠	
	المنفذ في شهر مارس ٢٠٢٣	٣٢.٩٠	م٣	٢٧.٠٠	٢٤٢.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢.٠٠	٧٩٦١.٨٠	٠.٠٠	٧٩٦١.٨٠	
	المنفذ في شهر فبراير ٢٠٢٣	٣٢.٩٠	م٣	١٧٤٢.٠٠	١٥٦٦.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٦.٠٠	٥١٥٢١.٤٠	٠.٠٠	٥١٥٢١.٤٠	
٣-٢	بالمع المكعب أعمال حفر واستعداد المعدلات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالماء الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر واتى بتحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والإشرافى - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٧.٠٠	م٣	٢٧.٠٠	٢٤٢.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢.٠٠	٨٩٥٤.٠٠	٠.٠٠	٨٩٥٤.٠٠	
٤-٢	بالمع المكعب أعمال حفر بالمعدلات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الات ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة المواد الجارية باستخدام المعدلات الميكانيكية ٣- توريد الرقبة لملء الحفر بالمواصفات وشغلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل ٢٠٠ كغ/سم ^٢) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٠٨.٦٠	م٣	٣٧٩.٠٠	٣٤١.٠٠	٠.٠٠	٣٤١.٠٠	٣٧٠٣٢٦.٠٠	٠.٠٠	٣٧٠٣٢٦.٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة المواصفات وشغلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القرمه ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل ٢٠٠ كغ/سم ^٢) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل كل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من السعر يشمل عمل تلوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٧.٢٠	م٣	١٩١٤	١٧٢٢.٠٠	٠.٠٠	١٧٢٢.٠٠	١١٥٧١٨.٤٠	٠.٠٠	١١٥٧١٨.٤٠	
	المنفذ حتى ٢ كم خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٧١.٧٠	م٣	١٢٨٨٧٢	٧١٢٤١.٠٠	٤٣٦٠.١	١١٤٨٤٢	٨٢٣٤١٧١.٤٠	٠.٠٠	٨٢٣٤١٧١.٤٠	
	المنفذ حتى ٢ كم ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٧٤.٥٠	م٣	٣٨١٥٩	٠.٠٠	١٦٧.٠٠	١٦٧.٠٠	١٢٤٤١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٤٤١٥٠.٠٠	
	المنفذ حتى ٢ كم ما بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٥٧.٠٠	م٣	٥١٠٠	٤٥٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٩٠.٠٠	٢٦١٦٣.٠٠	٠.٠٠	٢٦١٦٣.٠٠	
٣-٢	علاوة مسافة نقل ١٠ كم	٥.٢٥	م٣	١٦٨٢	١٥١٣٨.٠٠	٠.٠٠	١٥١٣٨.٠٠	٧٩٤٧٤.٥٠	٠.٠٠	٧٩٤٧٤.٥٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٥.٥ كم	١٠.٥٠	م٣	٩٦٧١٦	١١٩٢٥.٠٠	٦٠٣٠.١	٧٢٢٢٦	٧٥٨٣٧٣.٠٠	٠.٠٠	٧٥٨٣٧٣.٠٠	
٣-٤	علاوة مسافة نقل ٩ كم	٤٤.٨٠	م٣	٥١٠٠	٤٥٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٩٠.٠٠	٢٠٥٦٣٢.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٦٣٢.٠٠	
	قيمة المواد المحجورة لتكره بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٠% + ١٢% استقطاعات							١٦٠٥٤٢٥٠.٨٠	٠.٠٠	١٦٠٥٤٢٥٠.٨٠	
	الاجمالي										
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ما سبق صرفه										
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										

بإسمى تخطيط موقع العقد
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
*المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
*الوحدات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

محمل عام العقد مدر (أ) حليب آس
(جميع مشتتاته) بالطابع
تراجع بمعرفة إداره المعلومات
بإهية.



رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / طارق الجزار

مستحق صرفها إلى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

عن الاستشاري (تيسنشا)
م/ أحمد عزب

عن استشاري ايجمن مهندس
م/ محمد عزب

عن استشاري المساحة (KYZ)
م/ محمد عزب

شركة ابناء احمد خليفه للمقاولات العامة
م/ محمد عزب

مدير عام السور والادارة
م/ محمد عزب

م/ محمد عزب
م/ محمد عزب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

..... اسم العمل
..... اسم المقاتل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	من بداية العمل حتى	العقد رقم :	
			بتاريخ : / /	
			قرش	جنيه
		بيان الاعمال التي تمت الان	٨٠	١٦-٥٦٢٥٠
		محجوز		
		مصرح بصرفه		
		سابق صرفه	٦٠	١١-٥٠٧٤٨
		مستحق صرفه	٩٠	٥-٢٥-٩
		الاستقطاعات		
		جنيه		
		قرش		
		رسم دمغة اصى		
		رسم دمغة اضافى		
		امانات		
		ايرادات		
		جملة الاستقطاعات		
		صافى المبلغ المستحق		

تحريراً في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات	٢٠	سنة	تحريراً في	بمبلغ
---------------	----	-----	------------	-------

(١) شطب الكاتب الموقوف

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم و اقر بانتم، او اقرقة علم، هذا الحساب المتقدم بانه (*) وانتم، تسلمت المستحقة،

وليس لي طلبات علمي الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ: سنة ٢٠..... المفاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠
المقاول