



المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات
الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
مؤسسة النقل

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	التي
جاري هـ	13/08/2023	09/10/2023

01/01/2016				تاريخ نشر المنتجين القياسية (سنة الأساس)	
الأرقام القياسية للأسعار		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	
أكتوبر-٢٣	سبتمبر-٢٣	أغسطس-٢٣	يناير-٢٢	المواد	
396.2	396.2	396.2	323.7	البيتومين	
683.6	622	622	487.1	اسمكت	
303.5	282.5	279.6	164.5	حديد	
913.6	923.6	913.6	340.9		

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام	الارقام	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات	
													القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال			نسبة التغير
													ع	ع	ك = (ع - ١٤) ×		
أعمال الإزالة و التطهير :-																	
4	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	16.00	م ٢	أغسطس-٢٣	18	57	9,703	0.316	3064.105	49025.684	سولار	20%	323.70	396.20	0.04479	2,196.08	
													323.70	396.20	0.04479	3,660.14	
													323.70	396.20	0.04479	1,098.04	
	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ١ سم	3.20	م ٢	أغسطس-٢٣	9	57	13,778	0.316	4350.947	13923.032	سولار	20%	323.70	396.20	0.04479	623.68	
													323.70	396.20	0.04479	1,039.46	
													323.70	396.20	0.04479	311.84	
	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ٢ سم	6.40	م ٢	أغسطس-٢٣	18	57	907	0.316	286.421	1833.095	سولار	20%	323.70	396.20	0.04479	82.11	
													323.70	396.20	0.04479	136.85	
													323.70	396.20	0.04479	41.06	
	طبقات الأساس :-																
	15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس	248.00	م ٣	أغسطس-٢٣	18	57	4,600	0.316	1452.632	360252.632	سولار	15%	323.70	396.20	0.03360	12,103.02
														323.70	396.20	0.03360	20,171.70
323.70														396.20	0.03360	6,051.51	
علاوة بند ١٥ لنقل طبقة الأساس مسافة ١٠ كم		20.00	م ٣	أغسطس-٢٣	18	57	4,600	0.316	1452.632	29052.632	سولار	15%	323.70	396.20	0.03360	976.05	
													323.70	396.20	0.03360	1,626.75	
													323.70	396.20	0.03360	488.02	
طبقات التشريب و اللصق :-																	
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30	25.00	م ٢	أغسطس-٢٣	18	57	21,329	0.316	6735.474	168386.842	سولار	10%	323.70	396.20	0.02240	3,771.41	
													323.70	396.20	0.02240	6,285.68	
													323.70	396.20	0.02240	1,885.70	
													323.70	396.20	0.02240	30,312.05	
													323.70	396.20	0.02240	50,520.09	
													323.70	396.20	0.02240	22,076.79	
	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم	128.50	م ٢	أغسطس-٢٣	18	57	630	0.316	331.579	25564.737	سولار	9%	323.70	396.20	0.02016	515.32	
													323.70	396.20	0.02016	858.87	
													323.70	396.20	0.02016	257.66	
													323.70	396.20	0.02016	4,248.02	
													323.70	396.20	0.02016	7,080.03	
													323.70	396.20	0.02016	3,093.91	
البلاطت الخرسانيه / الرصيف الخرسانى																	
25	ببالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	786.00	م ٢	أغسطس-٢٣	18	57	29,445	0.316	9298.421	7308558.947	سولار	7%	323.70	396.20	0.01568	114,584.30	
													323.70	396.20	0.01568	190,973.83	
													323.70	396.20	0.01568	57,292.15	
													340.90	913.60	0.11760	859,468.52	
													340.90	923.60	0.11965	1,457,459.72	
													340.90	913.60	0.11760	429,734.26	
	اسمنت	25%	أغسطس-٢٣	18	57	7308558.947	9298.421	0.316	9298.421	7308558.947	اسمنت	25%	164.50	279.60	0.17492	1,278,442.45	
													164.50	282.50	0.17933	2,184,422.38	
													164.50	303.50	0.21125	771,952.65	
													164.50	303.50	0.21125		
													164.50	303.50	0.21125		
													164.50	303.50	0.21125		
الإجمالي																	
7,525,842.109																	
37,629.211																	
7,488,212.898																	
قيمة الخصم حسب التفاوض ٠,٥ %																	
اجمالى المستحق صرفة بعد الخصم																	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهنين /

"مكي محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المدونة بالهرة وقدرها

تحريري:

يوقع للمقاول مبلغ

ملحوظة: القات: غير الواردة بهذا الشروط أضيفت من

تحريري:

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / محمد فياض

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

