



المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

رقم المستخلص	من	جاري ٦
تاريخ المستخلص	09/10/2023	15/11/2023

01/01/2016		تاريخ نشرة المنتجين القياسية (سنة الاساس)	
الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	
الارقام القياسية للأسعار	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية للأسعار	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
نوفمبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	نوفمبر-٢٣	نوفمبر-٢٣
417	396.2	323.7	323.7
762	683.6	487.1	487.1
320.6	303.5	164.5	164.5
998.5	913.6	340.9	340.9

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	شهر المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	نسب التغير	المعاملات x	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات
		جنيه																	
	طبقات الاساس :-																		
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وقرب طبقة الاساس	248.00	م٣	أكتوبر-٢٣	22	37	800	0.595	475.676	117967.568	سولار	15%	323.70	396.20	0.03360	0.03360	0.03360	3,963.229	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	324.324	80432.432			323.70	417.00	0.04323	0.04323	0.04323	3,477.454	
	علاوة بند ١٥ لنقل طبقة الاساس مسافة ٤٠ كم	20.00	م٣	أكتوبر-٢٣	22	37	800	0.595	475.676	9513.514	سولار	15%	323.70	396.20	0.03360	0.03360	0.03360	319.615	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	324.324	6486.486			323.70	417.00	0.04323	0.04323	0.04323	280.440	
25	ببالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	786.00	م٢	أكتوبر-٢٣	22	37	67,000	0.595	39837.838	31312540.541	سولار	7%	323.70	396.20	0.01568	0.01568	0.01568	490,921.048	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	27162.162	21349459.459			323.70	417.00	0.02018	0.02018	0.02018	430,748.594	
				أكتوبر-٢٣	22	37		0.595	39837.838	31312540.541	حديد تسليح	7%	340.90	913.60	0.11760	0.11760	0.11760	3,682,277.611	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	27162.162	21349459.459			340.90	998.50	0.13503	0.13503	0.13503	2,882,834.608	
				أكتوبر-٢٣	22	37		0.595	39837.838	31312540.541	اسمنت	25%	164.50	303.50	0.21125	0.21125	0.21125	6,614,655.221	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	27162.162	21349459.459			164.50	320.60	0.23723	0.23723	0.23723	5,064,818.574	
	الاجمالي																	19,174,296.394	
	قيمة الخصم حسب التفاوض ٠,٥ %																	95,871.482	
	اجمالي المستحق صرفة بعد الخصم																	19,078,424.912	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المدفوعة بالعملة بالعملة و قدرها: سبق صرفها إلى المقاول

تاريخ:

يوقع للمقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات: غير الواردة بهذا الشرط أتممت من

تحريراً في:

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد قياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

