

اعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشت / نزلة الديب / سمسطا القطاع الأول بطول ١,٥ كم مركز محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٥,٢١٠,٠٠٠.٠٠
قيمة المقايسة ٥,٢٠٩,٩٩٩.٦٥
المعدلة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

من ٢٠٢٤/٠٥/٢٨ الي ٢٠٢٤/٠٥/١٤

العقد رقم (١٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

" إدارة المشروعات "

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأضال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣,٠٠٢.١٠	١٥٦.٥٠	٢م	٠.٠٠	٢,٣٠٠.٠٠	٢,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٩,٩٥٠.٠٠	١,٧٩٩.٧٥	٣٥٨,١٥٠.٢٥	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	١,٥٠٠.٠٠	٩٥.٠٠	٣م	٠.٠٠	١,٣٦٠.٠٠	١,٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٩,٢٠٠.٠٠	٦٤٦.٠٠	١٢٨,٥٥٤.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم	٥,٣٢١.٠٠	٣٥١.٠٠	٣م	٠.٠٠	٣,٤٩٠.٠٠	٣,٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٢٤,٩٩٠.٠٠	٦,١٢٤.٩٥	١,٢١٨,٨٦٥.٠٥	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيبتيومين السائل متوسط التطاير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	١٢,٠٠٠.٠٠	٥٨.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٦,٠٠٠.٠٠	٣٠٩.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	٨- يعلي مبلغ فقط خمسون الف جنية لا غير لحين توريد الادوات الكتابية والاحبار	٠.٠٠	٠.٠٠							٠.٠٠		
	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) مسافة النقل ٢ كم	٣,٠٠٠.٠٠	٦٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٢,٨٦٠.٠٠	٢,٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٧١,٦٠٠.٠٠	٨٥٨.٠٠	١٧٠,٧٤٢.٠٠	
	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة											
	١- اعمال توريد الاتربة	٠.٠٠	١٣.٠٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	٢- اعمال توريد الأساس	٠.٠٠	٢٥.٠٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	فقط مليوناً و ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً و ثلاثمائة وإحدى عشر جنية مصري و ٣٠ قرش لاغير								١,٨٨٥,٧٤٠.٠٠	٩,٤٢٨.٧٠	١,٨٧٦,٣١١.٣٠	خضم ٠,٠٥% من اجمالي الاعمال طبقاً لمحضر المفاوضات

تحريراً فى :- ١٨/٠٨/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة ،،

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

٠.٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

شركة الهدى لأعمال المقاولات
العمومية والتوريدات
هدى على أبو الذهب وشريكها
بني - ١٦٤٨١
أساس - ٥٤٤ - ٩٣٧ - ٦١٨

المقاول :

مهندس المشروع :

مدير المشروع :

مهندس /
منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفى شعبان

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

ملاحظة : الفئات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس /
منال سعد عبد الحفيظ

علي الحساب نهائياً

١,٨٧٦,٣١١.٣٠

يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركز

مهندس /

طارق يوسف الجبار



اسم العمل : اعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشنت / نزلة الديب / سمسطا القطاع الأول بطول ١.٥ كم مركز محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

اسم المقاول : شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد : ٥,٢١٠,٠٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٩٣,٨١٥.٥٧	٥% تأمين اعمال
٤٣,٢٨٣.٩٢	رسم الدمغه
١٧,٨٦٩.٦٣	أرباح.ت.ص. للقطاع الخاص في
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
٥,٥٩٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
٨٣٨.٥٠	١٥% مصاريف اداريه
٨٩٩.٩٩	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٧,٨١٦.٥٠	مهن هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تنمية
٥٠,٠٠٠.٠٠	يعلي مبلغ فقط. خمسون الف جنيهه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية والاحبار
٠.٠٠	يعلي مبلغ
٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١,٨٧٦,٣١١.٣٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	١,٨٧٦,٣١١.٣٠	
جملة الاستقطاعات	٢٢٠,١١٤.١٠	
صافى المبلغ المستحق	١,٦٥٦,١٩٧.٢٠	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٨٩,٣٤٨.١٦	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٤٨,٢٤٨.٠٠	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٤/١١/١٣ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١١/٢٩
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤج حسابيا،



اعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هريشنت / نزلة الديب / سمسطا
بخصوص :- القطاع الأول بطول ١,٥ كم مركز محافظة بنى سويف ضمن
المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (١٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمليه عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٤/٠٨/١٨

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

اصل المقايسة التقديرية

صورة محضر المفاوضة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الحزاز



سوف

اعمال رفع كفاءة طريق ٢٢٦ هربشنت / نزلة الديب / سمسطا
بخصوص :- القطاع الأول بطول ١,٥ كم مركز محافظة بنى سويف ضمن
المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (١٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥- يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط و قدرة خمسون
الف جنيهها لا غير) لحين توريد الادوات الكتابية والاحبار في الادارة العامة بالقاهرة
 - ٦- لا يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً فى :- ٢٠٢٤/٠٨/١٨

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة الهيئة العامة للمرقف والكبار

قسم : المرقف

المبلغ المستحق إلى : شركة الصرف لأعمال المقاولات العمومية

الطلبات طيه ، أو : المرقف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة الصرف لأعمال المقاولات العمومية

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٨٧٣٣١/٢

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتيب المراجعة

مكتب الإدارة العامة للمرقف والكبار

طريق بورسعيد الجديدة


الجميلة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	المبلغ	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
	٢٢٤	١٥				١٨٧٣٣١/٢
إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش			
	عادي	قرش	جنيه			
	إضافي	قرش	جنيه			
	دمغة توقيع	قرش	جنيه			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

٨٢٥

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإبراءات : الإضاء : بتاريخ : جاری

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : إضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : رقم : إضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط :

(٥) أمارة كشف : الشيكات : إضاء الكاتب المنوط :

(١)

الختم ذو التاريخ



شيك

إذن صرف

الشيكات

المحالات

الشيكات