

مستخلص رقم ( ۷ ) جاری

عملية : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المزدوج طنطا / المحلة الكبرى ( المرحلة الثانية ) بطول ١١ كم عقد رقم ( ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) تاريخ بدء العمل ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢  
تنفيذ : شركه مرادكس للإنشاءات ورصف الطرق ( ياسر رفعت مراد وشركاه ) شامله المدة من بدء العمل الى ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

| رقم<br>البند                      | نوع العمل                                            | الفئه |      | الوحدة | الكمية حسب<br>المقاييس<br>المعدلة | مقدار العمل<br>الموافق اجراؤه | مقدار الاعمال<br>التي تمت في خلال<br>هذه المدة | مجموع مقدار الاعمال<br>التي تمت حتى الان | جاري ام<br>نهائي | مجموع مقدار الاعمال<br>التي تمت حتى الان | استقطاع |               | ملاحظات                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |                                                      | قرش   | جنيه |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          | او حجز  | بعد الاستقطاع |                                                       |
| اولا : العملية الاصلية : -        |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| ١                                 | اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم. الخ            | ٦٠    | ٠    | م      | ٣                                 | ٠                             | ٠                                              | ٠                                        | جاري             | ٠                                        |         |               | ١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد                       |
| ٢                                 | اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ                      | ١٨٠٠  | ٠    | طن     | ٣                                 | ٧٠٠٠                          | ١١٧٨                                           | ٨١٧٨                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ٢ - المهندسون متواجدون                                |
| ٣                                 | اعمال طبقة تشريب .. الخ                              | ٣٦    | ٠    | م      | ٢                                 | ٢٢٧٥٠٠                        | ٣٣٠٠٠                                          | ٢٦٠٥٠٠                                   | جاري             | ٠                                        |         |               | ٣ - وثيقة التأمين متواجده                             |
| ٤                                 | اعمال طبقة رابطة .. الخ                              | ١٤٥   | ٠    | م      | ٢                                 | ٢٢٠٠٠                         | ٢٢٠٠                                           | ٢٢٢٢٠٠                                   | جاري             | ٠                                        |         |               | ٤ - لافتات العملية متواجده                            |
| ٥                                 | اعمال طبقة لصق .. الخ                                | ١٠    | ٠    | م      | ٢                                 | ٢٧٨٠٠٠                        | ٠                                              | ٥٦٠٠٠                                    | جاري             | ٠                                        |         |               | ٥ - تجهيزات الموقع متواجده وسيارة نقل العينات متواجده |
| ٦                                 | اعمال طبقة سطحية .. الخ                              | ١٤٠   | ٠    | م      | ٢                                 | ٢٨٧٠٠٠                        | ٠                                              | ٥٦٠٠٠                                    | جاري             | ٠                                        |         |               | ٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده             |
| ٧                                 | اعمال طبقة اساس .. الخ                               | ٤٠٠   | ٠    | م      | ٣                                 | ٣٥٠٠٠                         | ٢٨٠٠                                           | ٣١٨٠٠                                    | جاري             | ٠                                        |         |               | ٧ - فريق العمل متواجد                                 |
| ٨                                 | اعمال انشاء حاجز خرسانة وجهين .. الخ                 | ٦٤٠   | ٠    | م      | ٢                                 | ٣٦٢٠                          | ٠                                              | ٣٦٢٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ٨ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة                       |
| ٩                                 | اعمال انشاء حاجز خرسانة وحة واحد .. الخ              | ٤٦٠   | ٠    | م      | ٢                                 | ٧٨٠٥                          | ٠                                              | ٥٠٨٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ٩ - يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم             |
| ١٠                                | اعمال توريد وتركيب برذورة عتلى .. الخ                | ١٢٤   | ٠    | م      | ٢                                 | ٢٩٣٠                          | ٠                                              | ٢٩٣٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٠ - المعمل متواجد                                    |
| ١١                                | اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٥٠٠ م .. الخ  | ٢٢    | ٠    | م      | ٣                                 | ٠                             | ٠                                              | ٠                                        | جاري             | ٠                                        |         |               | ١١ - البرنامج الزمني متواجد                           |
| ١٢                                | اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ٢٠ كم .. الخ  | ٣٨    | ٠    | م      | ٣                                 | ٠                             | ٠                                              | ٠                                        | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٢ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده              |
| ١٣                                | اعمال حفر ونقل ناتج الحفر لمسافة النقل ١١٦ كم .. الخ | ١١٤,٨ | ٠    | م      | ٣                                 | ٣٢٤٨٠                         | ٢٨٠٠                                           | ٣٥٢٨٠                                    | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٣ - التقرير المبني متواجد                            |
| ١٤                                | اعمال طبقة احلال .. الخ                              | ١٥٠   | ٠    | م      | ٣                                 | ١٨٠٠٠                         | ٠                                              | ١٠٢٧٠                                    | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٤ - خطة ضبط الجودة متواجده                           |
| ١٥                                | اجمالي الاعمال الاصلية                               |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               | ١٥ - العمل المحملة على العملية متواجده                |
| ثانيا : البنود المستحدثة : -      |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| ١                                 | اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم. الخ            | ٦٣    | ٠    | م      | ٢                                 | ٢٢٧٥٠٠                        | ٢٨٢٠٠٠                                         | ٢٦٠٥٠٠                                   | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٦٤١١٥٠٠٠                                             |
| ٢                                 | اعمال تكسير وازالة مباتي او خرسانة عادية .. الخ      | ١٦٦   | ٠    | م      | ٣                                 | ٨٧٠٠                          | ٠                                              | ٨٧٠٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٤٤٤٢٠٠٠                                              |
| ٣                                 | اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ            | ٣٣٠   | ٠    | م      | ٣                                 | ٧٥٠٠                          | ٢٠٠                                            | ٧٢٠٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ٢٣٧٦٠٠٠٠                                              |
| ٤                                 | اعمال توريد وبناء تكاسي جانظ راسي من النيش .. الخ    | ٥٧٧   | ٠    | م      | ٣                                 | ٢٤٩٠                          | ٠                                              | ٢٤٩٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ١٤٣٦٧٣٠٠                                              |
| ٥                                 | اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ  | ١٦٠٠  | ٠    | م      | ٣                                 | ٢٠٠٠                          | ١٦٠٠                                           | ١٦٠٠                                     | جاري             | ٠                                        |         |               | ٢٥٦٠٠٠٠٠                                              |
| ٦                                 | اعمال توريد وتركيب براخ مواسير قطر ١ م .. الخ        | ١٦٠٠  | ٠    | م      | ٢                                 | ٣٩٢                           | ٠                                              | ٣٩٢                                      | جاري             | ٠                                        |         |               | ٦٢٧٢٠٠٠                                               |
| ٧                                 | اعمال توريد وتركيب براخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ      | ١٠٠٠  | ٠    | م      | ٢                                 | ٤٥                            | ٠                                              | ٤٥                                       | جاري             | ٠                                        |         |               | ٤٥٠٠٠٠                                                |
| ٨                                 | اعمال توريد ورس حديد ( ٣٧ / ٥٢ ) لزوم .. الخ         | ٢٧٥٠٠ | ٠    | طن     | ١,٥                               | ٠                             | ٠                                              | ٠                                        | جاري             | ٠                                        |         |               | ٢٤٩٠٠٦٣٠٠                                             |
| اجمالي البنود المستحدثة           |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| خصم ٠,٥ % حسب العقد               |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| اجمالي البنود المستحدثة بعد الخصم |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| ٢٤٧٧٦١٢٦,٩                        |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| ١,٥٢٦١٠٩٠,٩                       |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |
| الجملة                            |                                                      |       |      |        |                                   |                               |                                                |                                          |                  |                                          |         |               |                                                       |

سبق صرفها الى المفاوض

رئيس الادارة المركزية  
لمنطقة وسط الدلتا  
مهندس /  
أحمد عابد أبو الروس

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرها  
تحتويها في سنة ٢٠٠ المحاسب /

روجع فوجد على صحته  
يدفع الى المقال مبلغ  
على حساب  
ملاحظات الفئات نهائيا

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

ظننہ فرج ۲۰۲۳/۲۳/۱۱  
تحریر مراد عکس الانشاءات  
ورصف الطرق واستخراج الاراضی  
یاسر رفعت نقراہیہ شریکات