

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص عملية: كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم ( ٩ ) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير


تحريرا فى : ٢٠٢٣ / /

التوقيع ( )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزية  
٥٦٨٦٥

م

۲.۲ —————

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢



الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية إنشاء جويرو أعلى مزلقان السكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان

شاملة المدة من بداية المشروع

تأليف : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

العقد رقم : ٢٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

حتى ٢٠٢٢/٧/٢٠

| رقم البند             | البنء                                                                                                                                                            | اللقنة  | كملة البند بالملقنة | الوحدة | مقدار العمل    | مقدار الأعمال التي تمت في خلال | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري / نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حيز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                  | جنية    |                     |        | المستحق إجراءه | مدة المدة                      | التي تمت حتى الآن                    |              | جنية                                | جنية           | جنية                 |                                                          |
| أولاً : أعمال الكباري |                                                                                                                                                                  |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
| ٢-١                   | بالمتر المكعب تكسيو ميالى والسور يشمل كافة ملزم للعمال كاملا بشأن تام ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية                                                         | ٦٠      | ٤                   | م      | ٣              | ٠,٠٠٠                          | ٣                                    | جاري         | ١٨٠                                 | ٠              | ١٨٠                  |                                                          |
| ٤-١                   | بالعدد لكل ماكينة خوازيق وملحقها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتقليد الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال                                        | ٣٢١,٠٠٠ | ٣                   | عدد    | ٢              | ٠,٠٠٠                          | ٢                                    | جاري         | ٦٤٢,٠٠٠                             | ٠              | ٦٤٢,٠٠٠              |                                                          |
| ٢                     | الجسات التأكيدية بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية                                                                                                                  |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      | السيارات متواجدة عدد ١ بالمنطقة و عدد ٢ بإدارة           |
| ١-٢                   | جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                    | ٣٥٠     | ٧٥٤                 | م      | ٣              | ٧٥٠                            | ٧٥٠                                  | جاري         | ٢٦٢٥,٠٠٠                            | ٠              | ٢٦٢٥,٠٠٠             |                                                          |
| ٢                     | أعمال الخوازيق:-                                                                                                                                                 |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      | المهندسون متواجدون والمحل متواجد والمعدات متواجدة        |
| ١-٣                   | بالمتر الطولي تقليد خوازيق بالير بقطر ٨٠ سم                                                                                                                      | ٣١٠٠    | ١٦٠٠                | م      | ٣              | ١٥٩٦                           | ١٥٩٦                                 | جاري         | ٤٩٤٧٦,٠٠٠                           | ٠              | ٤٩٤٧٦,٠٠٠            |                                                          |
| ٢-٣                   | بالمتر الطولي تقليد خوازيق بالير بقطر ٨٠ سم                                                                                                                      | ٣٨٥٠    | ٢٧٥٠                | م      | ٣              | ٢٧٣٨                           | ٢٧٣٨                                 | جاري         | ١,٠٥٤١٣,٠٠٠                         | ٠              | ١,٠٥٤١٣,٠٠٠          |                                                          |
| ٤-٣                   | بالعدد تقليد اختبارات تحميل على خازوق بقطر ١ متر عامل وتشكيل توريد الاحمال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوى ١٥٠% من حمل التشغيل                                  | ١٧٥,٠٠٠ | ١                   | عدد    | ١              | ٠,٠٠٠                          | ١                                    | جاري         | ١٧٥,٠٠٠                             | ٠              | ١٧٥,٠٠٠              |                                                          |
| ٥                     | أعمال الحفر                                                                                                                                                      |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      | العلامات الإرشادية واللائحات متواجدة                     |
| ١-٤                   | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة ( عدا التربة الصخرية ) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات                                                   | ٨٠      | ١٨٣٠                | م      | ٣              | ١٣٨٨                           | ١٣٨٨                                 | جاري         | ١١١,٤٠                              | ٠              | ١١١,٤٠               |                                                          |
| ٣-٤                   | بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمق ١٠ متر في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب                                                     | ٩٠      | ٥٠٠                 | م      | ٣              | ١٥٠                            | ١٥٠                                  | جاري         | ١٣٥,٠٠                              | ٠              | ١٣٥,٠٠               |                                                          |
| ٤-٤                   | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عالية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس                      | ٩٠      | ٢٦٥٠                | م      | ٣              | ٢٦٠٠                           | ٢٦٠٠                                 | جاري         | ٢٣٤,٠٠٠                             | ٠              | ٢٣٤,٠٠٠              |                                                          |
| ٥                     | أعمال الردم وطبقة الأحمال                                                                                                                                        |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      | العلامات الإرشادية واللائحات متواجدة                     |
| ١-٥                   | بالمتر المكعب توريد ورمل باترية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف                                                              | ٢٤٠     | ٢٠٠٠                | م      | ٣              | ٥١٦                            | ٥١٦                                  | جاري         | ١٢٣٨٤,٠                             | ٠              | ١٢٣٨٤,٠              |                                                          |
| ٢-٥                   | بالمتر المكعب توريد ورمل إجمال بالرمال المشيت بنسبه اسمت لا يقل عن ١٥٠ كجم/م                                                                                     | ٥٠٠     | ٥٠٠                 | م      | ٣              | ٧٣                             | ٧٣                                   | جاري         | ٣٦٥,٠٠                              | ٠              | ٣٦٥,٠٠               |                                                          |
| ٦                     | أعمال الخرسانات                                                                                                                                                  |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
| ١-٦                   | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عالية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم /سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م                                 | ١٣٢٥    | ٢٢١                 | م      | ٣              | ١٣٧                            | ١٣٧                                  | جاري         | ١٨١٥٢٥                              | ٠              | ١٨١٥٢٥               |                                                          |
| ٢-٦                   | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عالية للأساسات واللائحات الإنشائية ذات إجهاد ٢٠٠ كجم /سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م             | ١٥٠٠    | ١٠٠٠                | م      | ٣              | ٣٦                             | ٣٦                                   | جاري         | ٥٤,٠٠٠                              | ٠              | ٥٤,٠٠٠               |                                                          |
| ٣-٦                   | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت مقاوم للتكرينات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م                             | ٢٦٥٠    | ٣٠٠٠                | م      | ٣              | ٢٣٩٣                           | ٢٣٩٣                                 | جاري         | ٦٣٤١٤٥,٠                            | ٠              | ٦٣٤١٤٥,٠             |                                                          |
| ٤-٦                   | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للحوالط السدة واللائحات ذات إجهاد ٣٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م               | ٢٨٠٠    | ١٠٠٠                | م      | ٣              | ٦٤٨                            | ٦٤٨                                  | جاري         | ١٨١٤٤,٠٠                            | ٤٥٣٦,٠         | ١٧٦٩٠,٤٠             | يصرف بنسبة ١٧,٥% لحين الانتهاء من أعمال معالجة الكويستات |
| ٧                     | الاصال الانشائية - الهيكل الطولي للكباري                                                                                                                         |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
| ١-٧                   | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهاطات ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م                 | ٣٥٥٠    | ١٢٠٠                | م      | ٣              | ١١٥٠                           | ١١٥٠                                 | جاري         | ٤٠٨٢٥٠,٠                            | ٠              | ٤٠٨٢٥٠,٠             |                                                          |
| ٣-٧                   | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات المستطوية (BOX-SEC) ذات إجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/م                        | ٣٨٠٠    | ٥٠٠٠                | م      | ٣              | ٣٧٨٣                           | ٣٧٨٣                                 | جاري         | ١٤٣٧٥٤,٠٠                           | ٣٥٩٣٨٥,٠       | ١٤٠١٦٠,١٥            | يصرف بنسبة ١٧,٥% لحين الانتهاء من أعمال معالجة الكويستات |
| ٤-٧                   | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لللائحات الطولية فوق الكمر والكويستات الطولية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م | ٢٩٥٠    | ٥٠٤                 | م      | ٣              | ٣٤٤                            | ٣٤٤                                  | جاري         | ١٠١٤٨,٠٠                            | ٠              | ١٠١٤٨,٠٠             |                                                          |
| ٩                     | أعمال حديد التسليح                                                                                                                                               |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
| ١-٩                   | أعمال صلب التسليح جبالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠)                                                                                               | ٢١٤٠٠   | ٣٥٤٧                | طن     |                | ٢٩٩٩                           | ٢٩٩٩                                 | جاري         | ٦٤١٧٨٦,٠٠                           | ٠              | ٦٤١٧٨٦,٠٠            |                                                          |
| ٢-٩                   | عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكسية المعنوية واللغة تشمل كل ما يترام                                                                                    | ٣٤٠٠٠   | ٦١٤                 | طن     |                | ٥٥٣                            | ٥٥٣                                  | جاري         | ١٨٨٠٢٠,٠٠                           | ٠              | ١٨٨٠٢٠,٠٠            |                                                          |
| ٣-٩                   | بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة الطولية فوق الكمر المعنوي                                                                              | ٨٧٥     | ١٠٣٣                | م      | ٢              | ٨٧٢                            | ٨٧٢                                  | جاري         | ٧٦٣,٠٠٠                             | ٠              | ٧٦٣,٠٠٠              |                                                          |
| ١٠                    | أعمال العزل                                                                                                                                                      |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
| ١-١٠                  | بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية بالبيتومين                                                                                                                   | ٥٠      | ٦٠١١                | م      | ٢              | ٤٩٥٧                           | ٤٩٥٧                                 | جاري         | ٢٤٧٨٥,٠                             | ٠              | ٢٤٧٨٥,٠              |                                                          |
| ٤-١٠                  | بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعة دهان بمواد مضادة للتكرينة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية لتكوير بالير وكل ملزم للنهر العمل نهوا                             | ١٣٠     | ٣١٠٠٠               | م      | ٢              | ٤٠٠٠                           | ١٢٥٠,٠٠                              | جاري         | ٢١٥١٥٠,٠                            | ٠              | ٢١٥١٥٠,٠             |                                                          |
| ١٢                    | أعمال الفواصل الانشائية                                                                                                                                          |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
| ١-١٢                  | بالمتر الطولي تركيب فواصل THERMA JOINTS على ان يسمح للواصل                                                                                                       | ٤٣٠٠    | ٤٠٠                 | م      | ٣              | ٧٠                             | ٧٠                                   | جاري         | ٣٠١,٠٠٠                             | ٠              | ٣٠١,٠٠٠              |                                                          |
| ٢-١-١٢                | اسطح الكويري ( اربعمائة متر طولي )                                                                                                                               | ٤٤٠٠    | ٦٠                  | م      | ٣              | ٣٤                             | ٣٤                                   | جاري         | ١٤٩٦٠,٠                             | ٠              | ١٤٩٦٠,٠              |                                                          |
| ٢-١-١٢                | بين الاكثف والكويري ( ستون متر طولي )                                                                                                                            | ٦٥٠٠    | ٥٠                  | م      | ٣              | ٣٥                             | ٣٥                                   | جاري         | ٢٢٧٥٠,٠                             | ٠              | ٢٢٧٥٠,٠              |                                                          |
| ٢-١-١٤                | بالمتر الطولي فواصل ELASTIC NEOPRENE                                                                                                                             | ١٠٠٠٠٠  | ١                   | عدد    | ١              | ٠,٠٠٠                          | ١                                    | جاري         | ١٠٠٠٠٠                              | ٠              | ١٠٠٠٠٠               |                                                          |
| ٢-١-١٤                | بالعدد اجراء تجارب تحميل للتكويري على الباكسية المعنوي                                                                                                           | ١٠٠٠٠٠  | ١                   | عدد    | ١              | ٠,٠٠٠                          | ١                                    | جاري         | ١٠٠٠٠٠                              | ٠              | ١٠٠٠٠٠               |                                                          |
| ٢-١-١٤                | بالعدد اجراء تجارب تحميل للتكويري على اللقاع المستطوي                                                                                                            | ١٠٠٠٠٠  | ١                   | عدد    | ١              | ٠,٠٠٠                          | ١                                    | جاري         | ١٠٠٠٠٠                              | ٠              | ١٠٠٠٠٠               |                                                          |
| اجملى أعمال الكباري   |                                                                                                                                                                  |         |                     |        |                |                                |                                      |              |                                     |                |                      |                                                          |
|                       |                                                                                                                                                                  |         |                     |        |                |                                |                                      |              | ١٣١,٥٦٧,٨٤٠                         |                |                      |                                                          |



مدير المشروع / مدير الأعمال  
٢٠٢٢

الموافق تحريراً في ٠٧/٢٠٠٢ سنة ٢٠٢٢  
على الحساب  
مكتبة كملت  
تحريراً في ٠٧/٢٠٠٢ سنة ٢٠٢٢

عن أعمال الكباري  
مدير الأعمال  
٢٠٢٢

مكتبة كملت  
٢٠٢٢

| رقم البند             | البند                                                                                                                                                                                                                                                            | الكمية بالبند المقاسة | الوحدة | مشتريات العمل السابق (إجراء) | مشتريات العمل هذه المدة | مجموع مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري / انتهى | مجموع قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| ١-١                   | أعمال الطرق                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١-١-١                 | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اسس من الأحجار الصلبة المقترحة لتجسير الكسرات                                                                                                                                                                                | ٣٠٥                   | م      | ٩٥٠٠                         | ٠,٠٠                    | ٩٥٠٠                                  | جاري         | ٢٨٩٧٥٠٠                              | ٠              | ٢٨٩٧٥٠٠              |             |
| ٢-١-١                 | مسافة النقل حتى ١٤٠ كم                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٥٠٠٠                 | م      | ٩٥٠٠                         | ٠,٠٠                    | ٩٥٠٠                                  | جاري         | ٢٨٩٧٥٠٠                              | ٠              | ٢٨٩٧٥٠٠              |             |
| ٣                     | طبقات التشريب والتسقي                                                                                                                                                                                                                                            |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١-٢                   | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30                                                                                                                                                                                                                    | ٢٢                    | م      | ١٧٧٧٠                        | ٧٩٥٥,٠٠                 | ٢٥٧٢٥                                 | جاري         | ٥٦٥٩٥٠                               | ٠              | ٥٦٥٩٥٠               |             |
| ٢-٢                   | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البينومين السائل سريع التطاير RC3000                                                                                                                                                                                 | ٧,٢٥                  | م      | ٣٤٥١٠                        | ٥٨٣٥,٠٠                 | ٤٠٣٤٥                                 | جاري         | ٢٩٢٥٠١                               | ٠              | ٢٩٢٥٠١               |             |
| ٤                     | طبقات الرصف الاسفلتي                                                                                                                                                                                                                                             |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١-٤                   | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سم ٧                                                                                                                                                                                             | ١٢٤                   | م      | ١٧٧٧٠                        | ٧٩٥٥,٠٠                 | ٢٥٧٢٥                                 | جاري         | ٣١٨٩٩٠٠                              | ٠              | ٣١٨٩٩٠٠              |             |
| ٢-٤                   | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سم ٦                                                                                                                                                                                             | ١١٤                   | م      | ٧٢١٠                         | ١٠,٠٠٠                  | ٧٢١٠                                  | جاري         | ٨٣٢٢٤٠                               | ٠              | ٨٣٢٢٤٠               |             |
| ٣-٤                   | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سم ٥                                                                                                                                                                                             | ١٠٩                   | م      | ٣٠٣٠٠                        | ٢٧٢٥,٠٠                 | ٣٣٠٣٥                                 | جاري         | ٣٦٠٠٨١٥                              | ٠              | ٣٦٠٠٨١٥              |             |
| ٥                     | العوازل الخرسانية ( نيوجرس ) والبريوات والارصفة                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ٢-٥                   | بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالتعبير جالس وجه واحد بارتفاع ١٠ سم                                                                                                                                                                         | ٥٧٠                   | م      | ٢٠٠٠                         | ١٨٠٠,٠٠                 | ٢٨٠٠                                  | جاري         | ٢١٦٦٠٠٠                              | ٠              | ٢١٦٦٠٠٠              |             |
| ٦                     | أعمال التحويلة المروية                                                                                                                                                                                                                                           |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١-٦                   | بالعدد عمل تحويلة مروية لزوم نهر الاعمل                                                                                                                                                                                                                          | ٥٠٠٠٠                 | شهر    | ٢                            | ٠,٠٠                    | ٢                                     | جاري         | ١٠٠٠٠٠                               | ٠              | ١٠٠٠٠٠               |             |
| ٢-٦                   | بالمتر الطولي توفير حراجز واسار مرفقة لزوم تأمين التحويلات المروية طبقا لتعليمات جهاز الاشرف والامانة للتعبير                                                                                                                                                    |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ٢-٦-٦                 | اسوار من الصاج بارتفاع حتى ٢ م                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٠٠                   | م      | ٥٠                           | ٠,٠٠                    | ٥٠                                    | جاري         | ٢٠٠٠٠                                | ٠              | ٢٠٠٠٠                |             |
| اولاً : أعمال الكباري |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١                     | بالمتر المكعب تسخير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي وعمل ميلزيم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة                                                                                                                                                   | ٥٩                    | م      | ٢٥٠٠                         | ٠,٠٠                    | ٢٥٠٠                                  | جاري         | ١٤٧٥٠٠                               | ٠              | ١٤٧٥٠٠               |             |
| ٢                     | بالمتر المكعب أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها في المقالب العمومية طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد إزالة الاشجار المتعارضة مسار الطري مع نقل نتج الإزالة إلى المقالب العمومية خارج الموقع طبقا لاصول الصناعة | ٥,١٥                  | م      | ١٥٠٠                         | ٢٥٠٠,٠٠                 | ٢٦٥٠٠                                 | جاري         | ١٣٦٤٧٥                               | ٠              | ١٣٦٤٧٥               |             |
| ١-٣                   | قطر الاشجار لا يقل عن ٢٠ سم ( مئة بالعدد )                                                                                                                                                                                                                       | ٦٧                    | عدد    | ١٠٠                          | ٠,٠٠                    | ١٠٠                                   | جاري         | ٦٧٠٠                                 | ٠              | ٦٧٠٠                 |             |
| ٢-٣                   | قطر الاشجار اكبر من ٢٠ سم ( مئة بالعدد )                                                                                                                                                                                                                         | ١٠٠                   | عدد    | ٣٠٠                          | ٠,٠٠                    | ٣٠٠                                   | جاري         | ٣٠٠٠٠                                | ٠              | ٣٠٠٠٠                |             |
| ٤                     | بالعدد توريد وتركيب ركائز من التوبيرين المسلح طبقا لشروط والمواصفات للتثبيت وتعليمات المهندس المشرف وكل ميلزيم تنهول العمل نهوا كاملا طبقا لاصول                                                                                                                 |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١-٤                   | TYPE C2 250*400*32/71                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٣٢٠                  | عدد    | ١٢                           | ٠,٠٠                    | ١٢                                    | جاري         | ٨٧٨٤٠                                | ٠              | ٨٧٨٤٠                |             |
| ٢-٤                   | TYPE C2 400*500*175                                                                                                                                                                                                                                              | ٢١٨٤٠                 | عدد    | ١٢                           | ٠,٠٠                    | ١٢                                    | جاري         | ٢٦٢٠٨٠                               | ٠              | ٢٦٢٠٨٠               |             |
| ٣-٤                   | TYPE C2 350*450*158                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦٤٣٥                 | عدد    | ٣٢                           | ٠,٠٠                    | ٣٢                                    | جاري         | ٥٢٥٩٢٠                               | ٠              | ٥٢٥٩٢٠               |             |
| ٥                     | بالمتر المكعب أعمال خراطة مسلحة FAIR FACE لزوم البلاطة على خوازيق وكويسلتها باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي                                                                                                                        | ٣١٥٠                  | م      | ١١٣١                         | ٠,٠٠                    | ١١٣١                                  | جاري         | ٣٥٣٦٥٠                               | ٠              | ٣٥٣٦٥٠               |             |
| ٦                     | بالمتر المكعب أعمال نمسات في البر لصب اجزاء الهيكل العلوي للكباري                                                                                                                                                                                                | ٢٢٥٠                  | م      | ١٠٩                          | ٠,٠٠                    | ١٠٩                                   | جاري         | ٢٤٥٢٥٠                               | ٠              | ٢٤٥٢٥٠               |             |
| ثانياً : أعمال الطرق  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      |             |
| ١                     | بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتمسكة وشيعة التماسك                                                                                                                                                                                           | ٦٥                    | م      | ١٣٢٠٠                        | ٠,٠٠                    | ١٣٢٠٠                                 | جاري         | ٨٥٨٠٠٠                               | ٠              | ٨٥٨٠٠٠               |             |
| ٢                     | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة مساحه الرد ومطبقه للمواصفات وتشطيبها باستخدام آلات التسيه                                                                                                                                                                  | ١٩٢                   | م      | ١٠٥٥٥                        | ٠,٠٠                    | ١٠٥٥٥                                 | جاري         | ٢٠٢٦٥٦٠                              | ٠              | ٢٠٢٦٥٦٠              |             |
| الإجمالي              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |                              |                         |                                       |              |                                      |                |                      | ١٥٣,١٢٢,٨٢١ |



تمت صحتها  
مدير المشروع  
٢٠٢٣

لقد تم هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالعدد وقدره  
٢٠٢٣  
على الحساب  
مراجعة فلتات  
تجربا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

عن أعمال الكباري  
مهندس  
مهندس  
مهندس  
مهندس

الشركة  
٢٠٢٣



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة)

مستخلص جاري رقم (٩)

عن عملية: إنشاء كوبري أعلى مؤلفين السكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان

شاملة المدة من بداية المشروع

تأليف: شركة النيل العامة لأشياء الطرق

العدد رقم: ٢٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

حتى ٢٠٢٢/٧/٢٠

| رقم البند               | البند                                                                                                                                                                                                                                                    | الكمية | الوحدة | مقابل العمل   | مقدار الأصناف التي تمت في خلال | جملة مقدار الأصناف التي تمت حتى الآن | جاري / انتهى | جملة قيمة الأصناف التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
|                         | جنيه                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | السائق إجراءه | المدة                          | التي تمت حتى الآن                    |              | جنيه                                | جنيه           | جنيه                 |             |
| ثالثاً : أعمال الكهرباء |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                                |                                      |              |                                     |                |                      |             |
| ١                       | لوحة انارة خارجية سايه التحجير p65 طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر تثبيت اللوحة على مواسير من الحديد على ارتفاع ٢م لحماية من البرق ويتم تكليل الشرح بطريقة تناسب أعمال الصيحه مكون من                                               | ٨.٠٠٠  | عدد    | ٢             | ٠.٠٠                           | ٢                                    | جاري         | ١٦.٠٠٠                              | ٤٨.٠٠٠         | ١١٢.٠٠٠              |             |
| ٢                       | ١- عدد ١ مفتاح ١٢٥ امبير mccb<br>٢- كابلات جهد منخفض قطاع ٣ : ١٨*١٠ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتنفيذ الولاعات والبند يشمل توريد وتركيب الكوااس باي ميتل ويشمل البند اعمال الحفر والردم لاختراق مرور الكابلات طبقاً للرسومات ووضع شويط تحذيري | ٨٥٠    | م.ط    | ٤٠٠           | ٠.٠٠                           | ٤٠٠                                  | جاري         | ٣٤٠.٠٠٠                             | ١٠٢.٠٠٠        | ٢٣٨.٠٠٠              |             |
| ٣                       | توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤*٣٠ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتنفيذ اعمدة الاثارة مما جميحه بالمتر الطولي                                                                                                                               | ٤٢٥    | م.ط    | ٤.٠٠٠         | ٠.٠٠                           | ٤.٠٠٠                                | جاري         | ١٧.٠٠٠٠                             | ٥١.٠٠٠         | ١١٩.٠٠٠              |             |
| ٤                       | توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١٠ متر حديد مجلفن مغلفة طورياً وملاحمة بوضه ٨ بوصة وبطراع قطر ٢ بوصة بطراع طول ٧.٥ سم وطبقاً لما يتم توصية من جهاز الاشراف شامل الفلاشة سمك ١٥ سم على الا لا تقل المسافة بين اعمدة الجسم                                   | ٢٦٢٥٠  | عدد    | ١٠٠           | ٠.٠٠                           | ١٠٠                                  | جاري         | ٢٦٢٥٠.٠٠                            | ٧٨٧٥٠.٠٠       | ١٨٣٧٥٠.٠٠            |             |
| ٥                       | كشف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقطر ٢٠ اوات وبرجة حملية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وعلى المثلول تقديم التوتة التحليلية بحيث يحقق                                      | ٨٥٠٠   | عدد    | ١٠٠           | ٠.٠٠                           | ١٠٠                                  | جاري         | ٨٥.٠٠٠                              | ٢٥٥.٠٠٠        | ٥٩٥.٠٠٠              |             |
| ٦                       | بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز ثلثاق بقطر الشبه ٨٩ w led ومحمل على البند مواسير pvc وعاب الاتصال بدرجة حماية ip66 وكل مايلزم تنهي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمهندس المشرف                                                                             | ٩٠٠    | عدد    | ٨             | ٠.٠٠                           | ٨                                    | جاري         | ٧٢.٠٠٠                              | ٢١٦.٠٠         | ٥٠٤.٠٠               |             |
| ٨                       | بالعدد توريد وتركيب واختيار نوحه فرعية داخل العمود مكونة من غير سم ١٠ مم بلمعاد مناسبة مركب عليها روزنة بكابلت ٤ فتحة ذات مساحة مقطع تتناسب قطر الكابل ومفتاح احادي ١٠ امبير البند محمل عليه كل مايلزم لتنشغيل طبقاً لاصول                               | ٦٣٠    | عدد    | ١٠٠           | ٠.٠٠                           | ١٠٠                                  | جاري         | ٦٣.٠٠٠                              | ١٨٩.٠٠         | ٤٤١.٠٠               |             |
| ٩                       | بالمتر الطولي توريد وتركيب مجري كابلات بالقطاع من الصاج المجلفن قطاع (x1510) سم من النوع المجلفن على السافن شاملة جميع الاكسسوارات                                                                                                                       | ٧٥٠    | م.ط    | ٢٠٠           | ٠.٠٠                           | ٢٠٠                                  | جاري         | ١٥.٠٠٠                              | ٤٥.٠٠٠         | ١٠٥.٠٠٠              |             |
| ١٠                      | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ترموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم البند يشمل مواسير pvc قطاع ١.٥ بوصة وكل مايلزم تنهي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                     | ٣٠٠    | م.ط    | ٢٥٠           | ٠.٠٠                           | ٢٥٠                                  | جاري         | ٧٥.٠٠٠                              | ٢٢٥.٠٠         | ٥٢٥.٠٠               |             |
| ١١                      | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق وكل مايلزم تنهي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                        | ٤٢٥    | م.ط    | ١٩٨           | ٠.٠٠                           | ١٩٨                                  | جاري         | ٨٤١٥٠                               | ٢٥٢٤٥          | ٥٨٩٠٥                |             |
| ١٢                      | توريد وصب قواعد خرسية للأعمدة ( الطريق السطحي ) شاملة الجوابط والمواسير والاكواع قطر ٣ بوصة                                                                                                                                                              | ٢٥٠٠   | عدد    | ٥٠            | ٠.٠٠                           | ٥٠                                   | جاري         | ١٢٥.٠٠٠                             | ٣٧٥.٠٠         | ٨٧٥.٠٠               |             |
| إجمالي أعمال الكباري    |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                                |                                      |              |                                     |                |                      | ١٣٦٥٧٢٢٥٥   |
| إجمالي أعمال الطرق      |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                                |                                      |              |                                     |                |                      | ١٦٥٥٠٥٦٦    |
| إجمالي أعمال الكهرباء   |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                                |                                      |              |                                     |                |                      | ٤٣٧٠٩٠٥     |
| إجمالي المستخلص         |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                                |                                      |              |                                     |                |                      | ١٥٧,٤٩٣,٧٢٦ |

يتمتع  
الإدارة المركزية  
مهندس / محمد يحيى كروم

سبل صرفها الى  
تتمتع  
نهيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبذول بظهوره وقدره  
٢٠٢٢ سنة ٠٧/٢٠  
على الحساب

ملاحظا الخات  
غير الواردة بمقتضى الشروط اعتمدت من

تدريعا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٢

عن أعمال الكهرباء  
المهندس / محمد جاكوم

ممثل المالك  
مهندس المشروع /  
مدير المشروع /

مهندس مدير المشروعات

شركة المتابعة  
تدريعا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٢

اسم العمل .....  
 اسم المَقُول .....  
 رقم ومقدار التصديق .....  
 بند الميزانية .....

بيان المنصرف من العقولة

| بيان المنصرف من العقولة    |      | القيمة  |     |
|----------------------------|------|---------|-----|
|                            |      | جنيه    | قرش |
| بيان الاعمال التي تمت الان |      | ١٥٧٤٩٣  | ٧٥  |
| محجوز                      |      |         |     |
| مضرو ح بصرفه               |      |         |     |
| سابق صرفه                  |      | ١٥٩٨٤٩٩ | ١٧  |
| مستحق صرفه                 |      | ٤٦٤٣٧   | ٤٦  |
| الاستقطاعات                | جنيه |         |     |
| رسم لمغة اصلى              |      |         |     |
| رسم لمغة اضافى             |      |         |     |
| امانات                     |      |         |     |
| ايرادات                    |      |         |     |
| جملة الاستقطاعات           |      | ٤١٠٠٥٣  | ٢٨  |
| صافى المبلغ المستحق        |      | ٤٦٣٣٧   | ٩٩  |

تحريرا في..... سنة ٢٠٠

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم.....  
الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط .....

\_\_\_\_\_ اذن

بمبلغ

8 (١) شطب الكاتب المنوط

(١) تَقْبِيلُهُ فِي سَجْدٍ (سَبِيلُكَ - اِدْنِ صَرْفًا) تَحْتَ رِجْلِهِ

رَحِمَ الْغَلِيلَ وَعَلَامَةُ خَاتَمِ السُّطَبِ

يُسَمَّى السَّيْرُ رَجْمٌ ..... وَالْأَنْزَالُ جُنْدٌ أَوْ قَوِيٌّ هَذَا الْحِسَابُ الْمَعْدُومُ بِأَنَّهُ ( ) وَأَنَّ السَّيْرَ الْمُسَدَّدَ لَمْ  
يَلْزَمْهُ طَائِفَةٌ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ بَعْضِهِمْ هَذَا الْعَمَلُ

[illegible][illegible]

الباقى للمقاول

158