



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار المستخلص رقم (١٣) جارى
بخصوص عملية إنشاء وصلة حرة تربط كوبرى فوة على النيل حتى الطريق الزراعى
بدمنهوور مرحلة أولى بطول ٧,٥ كم من إجمالى ١٦ كم.
تنفيذ شركة : النيل العامة للإنشاء والطرق .
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٣/٩/١٩

عدد المرفقات ()

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ

اللواء أ ح /
أحمد باسم حسنى الكردانى



مدير عام المشروعات
م / السيد عبد المجيد

مصلحة: الزراعة

بيانات الفوائير		
رقم	التاريخ	جنس
	Vicob, 10	
		
	Vicob, 10 الجملة	



كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 1 —

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات		عدد المرفقات	عدد
قرش	جنيه	نسب	نوع	لصل	بند
١٠	٢٥٠				
١٠	٢٥٠				
	قرش	جنيه			
			عادي	إضافي	دمغة توزيع
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش
			رسم الدمغة		

المحتم ذو التاريخ

راجع

ليس الخليفة

علامة

٢٠٩ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 جاری _____
 الإيرادات _____ بتاريخ _____
 الإمضاء _____

(تج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ع ح ، برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

المحتم ذو التاريخ

٢٠. راجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

Y

شعبه
فقه صرف

يعتمد صاحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ج ٤) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢١) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

	<u>شبه</u> إذن حرف	(٣) سحب	لحتم ذو التاريخ 
رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____	<u>الشيكات</u> الموالات	(٤) قيد في سجل	
رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____	<u>الشيكات</u> الموالات	(٥) أدرج في كشف	

مذكرة بخصوص قروى أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لمعالجة

أشياء وصلة حرة بين كوبري قوة على النيل حتى محور الدوي بمسور بطول ١٦ كم. مرحلة أولى بطول ٧,٥ كم

تاريخ الفتح الفني أو أمر الاستدعاء تاريخ التعاقد	٢٠١٨/١٠/٠١	الارقام القياسية للامصار عند الفتح الفني
عناصر التكلفة الخاصة للتحويل	٣١١	الارقام القياسية للامصار عند تنفيذ الأعمال
البيوتومين	٣١١	٥٦٦
المواد	٢٦٦,٣	٣٥٣,٦
الاسمنت	١٣٨,١	٢٣٨,١
الاسمنت البورتلاندى	١٣٤,٧	٢٣٤,٦
الحديد	٢٧٧,٣	٣٩٦,٥

رقم المستخلص	م ١٣ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٩/٢٠

رقم البند		بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاصل	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الارقام القياسية للاسعار عند التفتح الفنى	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نمب التغير	اجمالى (المعاملات * نمب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
اصال الاشياء														
١	حفر لزوم الاسمنت وخلائه	٣م	٦٠	١٨٣	١٠٩٨٠	سولار	٠,٢٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٦٥٦٦	٠,٠٦٥٦٦	٧٢١,٠٠		
٥	تنفيذ حواجز مطبوعة في موقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٣م	٢٦٥٠	٣٢٠	٨٤٨٠٠٠	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧	٢٣٢,٦	٠,١٤٥٣٦	٠,١٧٨١٩	١٥١١٠٧		
						سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٣٢٨٣	٠,٠٣٢٨٣			
١١	خرسنة علفية للاسمنت	٣م	٩٨٠	١٥	١٤٧٠٠	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٧٥	١٣٤,٧	٢٣٢,٦	٠,١٩٩٨٧	٠,٢٢٣٧٠	٣٤٢١		
						سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٣٢٨٣	٠,٠٣٢٨٣			
١٢	خرسنة مسلحة للاسمنت	٣م	٢٠٠٠	٦٠	١٢٠٠٠٠	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧	٢٣٢,٦	٠,١٤٥٣٦	٠,١٧٨١٩	٢١٣٨٣		
						سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٣٢٨٣	٠,٠٣٢٨٣			
١٧	اصال خرسنة مسلحة للكمرات معلقة للصب	٣م	٣٧٠٠	٦٥	٢٤٠٥٠٠	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧	٢٣٢,٦	٠,١٤٥٣٦	٠,١٧٨١٩	٤٢٨٥٥		
						سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٣٢٨٣	٠,٠٣٢٨٣			
٢٠	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	٣م	١٨٥٠٠	٨٨	١٦٢٨٠٠٠	حديد	٠,١٧٥	٢٧٧,٢	٣٩٦,٥	٠,٢٩٠٥٠	٠,٣١٥١٣	٥١٣٠٢٨		
						سولار	٠,٠٧٥	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٢٤٦٢	٠,٠٢٤٦٢			
الاجمالى														
٧٣٢٥١٥,١٠														

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ ابراهيم م
[Signature]

م. أمير هلال



" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "
انشاء وصلة حرة بين كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثي بدمنهو ر بطول ١٦ كم- مرحلة اولى بطول ٧,٥ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
بيان بأجمالى فروق اسعار البتومين والسولار والحديد والاسمنت

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	١٣ ج	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٧٣٢,٥١٥,١٠
	الأجمالى		٧٣٢,٥١٥,١٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. ابراهيم

ملحق رقم (١٣) جارى
 عملية إنشاء وصلة حرة بين كوبري فوة على النيل حتى الطريق الزراعي بيمنهود مرحلة اولي بطول ٧,٥ كم من اجمالى ١٦ كم (عتد رقم ٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠)
 تنفيذ / شركة النيل العامة لانشاء الطرق
 شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٢/٩/٢٠ تاريخ بدء العمل ٢٠٢١/٢/١

رقم العمل	نوع العمل	الفترة		الوحدة	القيمة حسب المقاييس	مقدار العمل الحاصل	مقدار الإصدار التي تمت خلال هذه الفترة	مقدار الإصدار التي تمت حتى الآن	إجمالي لم ينفذ	جملة مقدار الإصدار التي تمت حتى الآن	الإصدار		المبقي بعد الإصدار	
		فرش	جنبة								فرش	جنبة	فرش	جنبة
1	الأصبال الأولية													
1	تنفيذ حبات تكديده بمواقع ركافز القهاري		250	م.م	600	600	600	600	جاري	600	150000	0	0	براعي تطبيق جميع بنود قائمة
2	تدوير وتزجج حوط وحواسر من المباني		70	م	1437	1437	1437	1437	جاري	1437	100590	0	0	المهندسون متواجدين
	أصبال الطرق													مكتب الموقع متواجد
1	تدوير ودمج كثرة مساحة للدمج		142	م	85000	70300	70300	70300	جاري	70300	99826000	0	0	المعمل متواجد
3	تكوير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات		1,5	م	10000	10000	10000	10000	جاري	10000	150000	0	0	سيارة نقل الحفلات والتسليمات متواجده
	أصبال متفرقة													براعي خصم مبلغ 5250 جنبة (خمسائة وخمسة وعشرون جنبة لآخر)
14	قضاء غرسية عقبة بسك 10 سم بين سلاحي		100	م	2000	1290	1290	1290	جاري	1290	1354500	0	0	تقرير الحفلات بمعمل للمنطقة
15	توريد وتزجج حوط رأسى من القش		510	م	35000	11100	11100	11100	جاري	11100	5661000	0	0	
	توريد وتركيب مواسير غرسية قطر 50 سم		1850		4000	21450	21450	21450	جاري	21450	3968250	0	0	
	توريد وتركيب مواسير غرسية قطر 80 سم		3900	م.م	2500	1170	1170	1170	جاري	1170	4212000	0	0	
	توريد وتركيب مواسير غرسية قطر 100 سم		4000		1500	10000	10000	10000	جاري	10000	402000	0	0	
									جاري	0	0	0	0	
									جاري	0	0	0	0	
	أصبال الإنشادات													
1	حفر لزوم الاستاذة والخلط		60	م	30000	2190	183	2190	جاري	2272	142380	0	0	براعي حفر مبلغ 30000 (ثلاثون ألف جنبة لا غير) لحيث رزق التجارب
2	تأليف حفرتين مطبوعة في مواقعها (Bored Piles) قطر 100 سم		2650	م.م	2000	1341	320	1661	جاري	1661	4409600	0	0	المصليحة من بند رقم 9 حفرتين مطبوعة
8	عمل تجربة تحميل على حفرتين غير ملئ		210000	عدد	1	0	0	0	جاري	0	0	0	0	
11	غرسية عقبة للاستاذة		980	م	25000	180	15	180	جاري	195	191100	0	0	خصم مبلغ 5000 (خمسائة آلاف جنبة لآخر) سواء مصنوعة للخرسنة
12	غرسية مساحة للاستاذة		2000	م	4000	50	60	110	جاري	110	220000	0	0	المصليحة للاستاذة بند رقم 12
13	أصبال غرسية مساحة لزوم الأصدة والاختلاف والحواسر السند		2200	م	3500	53	0	53	جاري	53	116600	0	0	براعي حفر مبلغ 15000 (خمسائة عشر ألف جنبة لآخر) لحيث رزق التجارب
14	أصبال نقل داخل المنطقة الحفرتين بالملحقات		60000	عدد	5	2	0	2	جاري	2	120000	0	0	تقارير المصليحة بند رقم 12 غرسية مساحة للاستاذة
17	أصبال غرسية مساحة للكسرات سائلة الصب		3700	م	2000	1150	65	180	جاري	180	666000	0	0	براعي حفر مبلغ 20000 (عشرون ألف جنبة لآخر) لحيث رزق التجارب
20	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار		18500	طن	2000	2950	88	382	جاري	382	7085000	0	0	المصليحة بند رقم 17 غرسية مساحة للكسرات سائلة الصب
	التشويبات								جاري	0	0	0	0	
20	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار		18500	طن	2000	2950	88	382	جاري	382	1850000	0	0	
	الجملة										1309250200	0	0	
											1309250200	0	0	

تحریراتی ۹/۲۰ / ۲۰۲۲

لنراجع فوجد على صفحته
 ونلج الى المقول، مبلغ
 انظر بمسحة ذلك ملاحظت لهؤلاء

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ الميونة والقرء والقرءا
تحريرا في سنة ٢٠٠
على حساب

سہی سرفہا لملکول

مهاجر القذافي
م / محمد السكري

[illegible]

مدير المشروع
م/ محمد عبد
عبار

عليه السلام المشرك
م/ احمد الطحان