

مستخلص رقم (2) جارى عن عملية : مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع قبلي بمحافظة سوهاج

شركة / جاما للبنية التحتية

2023-09-18 عن المدة من بدء الاعمال إلى

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم 2023/2022/1954

رقم البند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التام	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو انتهى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه								جنيه	جنيه	جنيه	
٠١	بالمتر المسطح فك أسوار حماية والمكونة من حديد كريتال بارتفاع حتى 2 م	١٠٠	م2	١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	✓	١٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد.
٠٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	١٩٠	م3	٩١,٧١٠	٠٠,٠٠٠	٩١,٧١٠		١٧,٤٢٥		١٧,٤٢٥	
٠٥	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودورات بأي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٢٠	مط	٩٧,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	٩٧,٠٠٠		١,٩٤٠		١,٩٤٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة.
٠٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس بأى سمك (مسافة النقل 10 كم)	٧٠	م3	٣١,٦٩٨	٠٠,٠٠٠	٣١,٦٩٨		٢,٢١٩		٢,٢١٩	لوحات المشروع متواجدة.
٠٨	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك أكثر من 25 سم من الطوب او الحجر (الطولي)	٨٠	م3	٣٨,٤٩١	١١,٥٠٩	٥٠,٠٠٠		٤,٠٠٠		٤,٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين / المعدات متواجدة.
٠٩	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٤٥٠	مط	٦٣٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠		٢٨٣,٥٠٠		٢٨٣,٥٠٠	التقرير الشهري والبرنامج الزمني متواجد.
١٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٣٠٠,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	السيارة متواجدة برقم أف 1463.
١١	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل	٥٢,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠		٥٢,٠٠٠		٥٢,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة.
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤,١٠٠	مط	١٢٤٧,٥٨٠	٣٤٢,٤٢٠	١٥٩٠,٠٠٠		٦,٥١٩,٠٠٠		٦,٥١٩,٠٠٠	
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات	٥,٤٠٠	مط	٧٣٢,٠٦٠	٦٤,٩٤٠	٧٩٧,٠٠٠		٤,٣٠٣,٨٠٠		٤,٣٠٣,٨٠٠	
١٤	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق غير عامل قطر 1.2 م	٢٦٠,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفراستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	١٠٠	م3	٨٢٣,٨٠٢	٦٦,١٩٨	٨٩٠,٠٠٠		٨٩,٠٠٠		٨٩,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب حفرا ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٩٥	م3	١٢٩٩,٢٧٠	٧٠,٧٣٠	١٣٧٠,٠٠٠		١٣٠,١٥٠		١٣٠,١٥٠	
١٩	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بترية صالحة مودة	١٠٠	م3	٣٧٢,٠٧٨	٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٧٨		٣٧,٢٠٨		٣٧,٢٠٨	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة حول الاساسات	١٥٥	م3	٧٥٢,٤٨٢	٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٤٨٢		١١٦,٦٣٥		١١٦,٦٣٥	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢,١٠٠	م3	٣٣,٥٤٦	٠٠,٠٠٠	٣٣,٥٤٦		٧٠,٤٤٧		٧٠,٤٤٧	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوى 350 كجم/م3 وياجها لا يقل عن 300 كجم/سم2	٢,٨٥٠	م3	٦٣٦,٣١٤	٥٣,٦٨٦	٦٩٠,٠٠٠		١,٩٦٦,٥٠٠		١,٩٦٦,٥٠٠	
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي 450 كجم/م3 للوصول لاجها 400 كجم / سم2	٢٦٠	م3	٦٣٦,٣١٤	٥٣,٦٨٦	٦٩٠,٠٠٠		١٧٩,٤٠٠		١٧٩,٤٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة حتى ارتفاع أقل من 6 م مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م3 وياجها 400 كجم/سم2	٣,٧٠٠	م3	٢٤٤,٨٠٠	٨٠,٢٠٠	٣٢٥,٠٠٠		١,٢٠٢,٥٠٠		١,٢٠٢,٥٠٠	
	ارتفاع أكبر من 6 م	٣,٨٠٠	م3	١٧٨,٣٩٨	٠٠,٠٠٠	١٧٨,٣٩٨		٦٧٧,٩١٢		٦٧٧,٩١٢	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وحوي اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م3 وياجها لا يقل عن 500 كجم/سم2	٤,٧٥٠	م3	٤٠٢,١٢٨	٠٠,٠٠٠	٤٠٢,١٢٨		١,٩١٠,١٠٨		١,٩١٠,١٠٨	
	ارتفاع حتى 6 م	١٣٠	م3	٤٠٢,١٢٨	٠٠,٠٠٠	٤٠٢,١٢٨		٥٢,٢٧٧		٥٢,٢٧٧	
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي 500 كجم/م3 للوصول لاجها 500 كجم / سم2	٥٣,٠٠٠	طن	٦٩٩,٥٦٦	١٥٠,٤٣٤	٨٥٠,٠٠٠		٤٥,٠٥٠,٠٠٠		٤٥,٠٥٠,٠٠٠	
٣١	بالطن توريد وتوضيب ورس صلب التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٥٤,٠٠٠	طن	٤٤,٢٣٧	٠٠,٠٠٠	٤٤,٢٣٧		٢,٣٨٨,٧٩٨		٢,٣٨٨,٧٩٨	
	أطوال حتى 12 م	٦٠	م2	١١٣٨,٦١١	٠٠,٠٠٠	١١٣٨,٦١١		٦٨,٣١٧		٦٨,٣١٧	
٣٢	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيوتومين على البارد للاساسات							٦٥,٦٩٣,١٣٥		٦٥,٦٩٣,١٣٥	
الإجمالي (فقط خمسة وستون مليوناً وستمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير)											

قرش جنية

سبق صرفها إلي المقاول المحاسب:

على الحساب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها تحريراً في

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات / م/ رومانى ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع

م/ محمد جهاد

جشنى المشروع / م/ محمد عبد العاطي

مدير عام المشروعات / م/ رومانى ارميا

تحريراً في


تحريراً في : 18 / 09 / 2023

الشركة المنفذة / محمد حسين

م/ محمد حسين

١٤٥١- ٦٩٢ ٦٥
 ٦٠٤١- ١٨٥ ٥٥
 ١٠٢١- ٥٧ ١٠

٢٧٦ ٥٦٠
 ٢١٠ ٩٤٥
 ٥٥-١-
 ١٩٠٥
 ١١٠٢
 ٧٥٦ ٧١٠٤



٧٥٦ ٧١٠٤
 ٩ ٥١٠٥٢٠