

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه ديروط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٩ / ٥
العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٠٠) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ١٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجربة.												
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.												
	١-١-٣ علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.												
	٢-١-٣ علاوة مسافة نقل ٤٠ كم.												
	٢-١-٣ علاوة مسافة نقل ٤٠ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.												
	٣-١-٣ كارتة توريد أتربة.												
	٤-١-٣ قيمة المواد المحجربة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات												
	الإجمالى												
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
	اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													
٥٠٠.٦١٧٦,٠٠													
٥٠٠.٦١٧٦,٠٠													
٠,٠٠٠													
٥٠٠.٦١٧٦,٠٠													
٠,٠٠٠													
٥٠٠.٦١٧٦,٠٠													

رئيس الإدارة المركزية

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مهندس الاشراف

عن الاستشارى (سيسترا)

مدير المشروع

المكتب الفني

عن امتشاري المساحة (XYZ)

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة

شركة محمد علي احمد
للمقاولات العمومية

م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ هاشم سعد الدين مهران

م/ محمود محمد حسين

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ محمد علي احمد

م/ مصطفى عوض احمد

م/ محمد عبد الرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ هاشم سعد الدين مهران

م/ محمود محمد حسين

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ محمد علي احمد