

مقايمة مشروع تنفيذ اعمال تطوير القطاع الأول من محور المربوطية بطول ٥ كم.
مستخلص جاري رقم (٢ - جاري) بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

عقد رقم : (2023/2022/1920)

رقم البند	توصيف البند	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق اجراه (السابق)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة (الحال)	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (الإجمالي)	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمقرضات.	١١	م.ط	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	جاري	٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	- مهندسن الشركة متواجدين. - إجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. - التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة. - جميع المحملات بمعرفة الإدارة. - وثائق التأمين متواجدة. - المكاتب متواجدة. - لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم والفئة شاملة مما جمعه بالمتر المكعب .	٨٠	م.ط	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٩,٢٢٥	١٦٩,٢٢٥	جاري	١٣,٥٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الأساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العمل والبند شامل مما جمعة طبقاً للرسومات المتقدمة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٦٠	م.ط	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها في المقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي بكامل حدود المشروع طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥	م.ط	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي جسات للكويري في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم² عدا التربة الصخرية في البر بأعماق مختلفة عند كل محور من الكباري والاندفاع على أن يتم قياس الجسات من منسوب الأرض الطبيعية في حالة البر وذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠	م.ط	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	جاري	١٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصلابة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم² وفي أي مكان كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمق المطلوب والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وإعادة الردم مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحفر ويتم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر الاستكشافي لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجودة بالأسفل إن وجدت وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٧	م.ط	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩٥,٨٠٠,٠٠٠	١٤٧,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٦	بالعدد نقل ماكينات الخوازيق إلى موقع العمل على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وطبقاً لخطة الرقع والعمل بماكينات الخوازيق المتقدمة من الاستشاري وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأدوات اللازمة والبند شامل مما جمعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة.	١٤٧٩٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٧	بالعدد نقل داخلي ماكينات الخوازيق إلى داخل الموقع والبند يشمل المعدات والأدوات اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة إجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الأمان المتوقعة أو استخدام أوناش بمحولات مختلفة لتزليل الماكينة وملحقاتها أو أي وسيلة مناسبة للوصول للماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارتات اللازمة .	٥٠٥٠٠	عدد	١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٤,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق الطبا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة ويشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية وراج محلول البتونيوت بأي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .	٦١٠٠	م.ط	١,٤٠٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	جاري	٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق الطبا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة ويشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية وراج محلول البتونيوت بأي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .	٦١٠٠	م.ط	١,٤٠٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	جاري	٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق الطبا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة ويشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية وراج محلول البتونيوت بأي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .	٢٥٢٠	م.ط	٨,٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	جاري	٢,٣٦٨,٨٠٠,٠٠٠	١٦٥,٨١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٠٢,٩٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	استقطاع ٧% لحين الانتهاء من إجراء الاختبارات علي الخوازيق
٣١	بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أتربة في القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية والسعر يشمل إزالة الحشائش والمواد العضوية وشامل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لتوفير العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م.ط	٢٣٢,٤٥٨,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	جاري	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقاً للوحات المعتمدة وتصيب بخرسانة مسلحة على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق الطبا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية وراج محلول البتونيوت بأي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضاً اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من إجمالي الخوازيق المنفذة والبند لا يشمل الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل حديد التسليح) .	٣١٠٠٠	طن	١٨٥,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جاري	١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أتربة في القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية والسعر يشمل إزالة الحشائش والمواد العضوية وشامل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لتوفير العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٨٠	م.ط	٦٠,٦٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	٢٦,٤٧٣,٢٨٨,٠٠٠	٣١٣,٧١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,١٥٩,٥٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	
إجمالي المستخلص للأعمال المنفذة (فقط ستة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وإثنان وسبعون جنيهاً مصرى لا غير)															
إجمالي مستخلص (١)															
المستحق صرفه مستخلص (٢) (فقط سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرى لا غير)															

تحرير في ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

يتمتع
رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدي

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبد الجواد

ممثل المالك
الهيئة العامة للغمر والنقل والكباري
مهندس المشروع م / مدوح سليماني

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب - محرم باخوم
مهندس المشروع الاستشاري
م / محمود سمير

المقاول العام
الشركة المنفذة / جمعا للبناء التحتية
مدير المكتب الفني
م / أحمد منصور

GAMA
INFRASTRUCTURE