

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 371+000 الى الكم 373+000 بطول 2 كم إتجاه إسكندرية



تنفيذ : شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول:شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي رقم العقد (714/2022/2023) عن المدة من بدء الاعمال حتى (10 / 8 / 2023)

رقم البند	بيان الأعمال	المنطقة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
4	طبقة الأساس									
4/2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالأشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30 % وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80ميجاباسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان	278.00	م3	12,800.00	12,126.00	0.00	12,126.00	3,371,028.0	3,371,028.00	مكتب جهاز الأشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجده لوحات المشروع متواجده مدير المشروع متواجد ومهندسون المشروع متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد عدد 2 حاسب آلي طبقا للمواصفات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري (تم الخصم من المستخلص السابق جاري (1) المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والأسبوعية متواجده براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدلات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية بتاريخ 12/12/2023 براعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل السن لمسافة 70 كم = 1.2*50 = 60 جنيهة	60.00	م3	12,800.00	12,126.00	0.00	12,126.00	727,560.00	727,560.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	12,800.00	12,126.00	0.00	12,126.00	303,150.00	303,150.00	
4/3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات مابين 31.5 مم الى 40 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالأشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان	298.00	م3	8,800.00	4,260	4,075.00	8,335.00	2,483,830.00	2,483,830.00	
	علاوة مسافة نقل للسفن لمسافة 70 كم = 1.2*50 = 60 جنيهة	60.00	م3	8,800.00	4,260	4,075.00	8,335.00	500,100.00	500,100.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8,800.00	4,260	4,075.00	8,335.00	208,375.00	208,375.00	
	إجمالي قيمة المستخلص							7,594,043.00		
	سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثة وأربعون جنيها لا غير -									

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط
و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
.....سبق صرفها إلى
المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

مدير عام المشروعات المنطقة
الخامسة

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع

م/مارجريت مجدي

استشاري عام (SYSTRA)

م/علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع الاستشاري

م/عبدالعزيز مصطفى

استشاري المساحة

م/محمد خليل

مدير المشروع

م/محمد رجب حسين

