

مستخلص رقم 04 جاري عن مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم

في المسافة من الكم ٠+٠٠٠ إلى الكم ٥+٣٠٠ بطول ٥,٣ كم

المنطقة الاولى المركزية

عقد رقم ٣٣٣/٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٥

رقم البند	المبند	الفترة	الوحدة	الكمية بالعدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية
٢,٠	بالمتر المسطح أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس لمشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهول العمل طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠,٠	م³	٦٣٦٠,٠٠	٥٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦١٨,٠٠	جاري	٣٣٧٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٠٨٠,٠٠	يراعي تطبيق جميع بنود العقد التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة تواجد مهندسي الشركة طبقا للكشف المرفق وفريق العمل
٣,٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب 0.8 جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٧,٠	م³	٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات اسم المشروع متواجدة أجهزة المعمل متواجده البرنامج الزمني متواجد احتياجات تأمين الطريق متواجدة الحد الأدنى للمعدات متواجد سيارة نقل العينات والمواد متواجدة
	مسافة نقل حتى 5.5 كم	٢١,٠	م³		٥٩٤٦,٠	٠,٠٠	٥٩٤٦,٠		١٢٤٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨٦٦,٠٠	المعدات متواجدة
٥,٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى 30 كم والفترة شاملة مما جمعة بالمتر المكعب	٨٠,٠	م³	٥٠٠,٠	٧٠,٠	٠,٠٠	٧٠,٠	جاري	٥٦٠,٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦,٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة أو المرور على المدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لإفادة طاقم الاشراف و البند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل (مسافة النقل 40 كم) ويتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان والسعر لا يشمل القيمة المحجورة مع قيام الشركة المنفذه بتقدير ما يثبت من الجهة الرسمية المعتمدة المشرفة من المحاجر.	٨٤,٠	م³	١٥٠٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	* مع مراعاة السياره بمفرده اداء المركبات. * يتم تعبئة مبلغ (٣.٠٠٠) لالتزامه الف جنيه فقط لا غير لصيانة ورد نتائج عينات التربة الرابطة.
	قيمة مسافة النقل حتى 20 كم	٦٠,٠	م³		٦٨٨٦,٠	٠,٠٠	٦٨٨٦,٠		٤١٣١٦,٠	٠,٠٠	٤١٣١٦,٠	
	قيمة المادة المحجورة	٤٠,٠	م³		٦٨٨٦,٠	٠,٠٠	٦٨٨٦,٠		٢٧٥٤٤٠,٠	٠,٠٠	٢٧٥٤٤٠,٠	* مع تعبئة مبلغ (٢.٠٠٠) عشرون الف جنيها كمراجعة لسلوله الخطه لصينه الاستلام الابتدائي.
	كازرات التربة	١٣,٠	م³		٦٨٨٦,٠	٠,٠٠	٦٨٨٦,٠		٨٩٥١٨,٠	٠,٠٠	٨٩٥١٨,٠	
٧,٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المترججه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10% وفرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة الواحد عن 20 سم بعد الدمك ورشها بالمياه الاصولية لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى العملية والفئة تشمل تنفيذ اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة و الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل 20 كم) - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة والنقصان والسعر يشمل قيمة المادة المحجورة	١٩٥	م³	٣٠٠٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافة النقل حتى 145	٣٢٠	م³		١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠		٤٤٨٠٠٠,٠	٠,٠٠	٤٤٨٠٠٠,٠	
	قيمة كازرات الاساس	٢٥	م³		١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠		٣٥٠٠٠,٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠	
٨,٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشرية من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط ومواصفات بمعدل من ١,٢ كجم / م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً من اى مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الإسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل	٢٥	م²	٦٦٩٠٤٨٤	٢١٣٨٨,٠٠	٣٤٣٨٢,٠٠	٥٥٧٧,٠٠	جاري	١٣٩٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٤٢٥٠,٠٠	
١٠,٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يمثاها والفترة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	م²	٦٦٩٠٤٨٤	٢١٣٨٨,٠٠	٣٤٣٨٢,٠٠	٥٥٧٧,٠٠	جاري	٧٢٥٠١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٠١٠٠,٠٠	
	أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وعشرون ألفاً وأربعة عشر جنيهاً لا غير								١٤٧٢٠,١٤,٠٠			



محاسب الهيئة
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
م / محمد راجح

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / محمد راجح

مهندس العملية (الهيئة)
التوقيع /
م / سلام محمد

شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف
م/عبد الكريم سعيد
م/عبد الجواد مهندي خليل وشركاه
سجل تجارى ١٤٥٤٩٤
بطاقة ضريبية ٧٤٦٠ - ٦٢٧ - ٤٧٢


يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
التوقيع /
م/نصر محمد نصر طيبخ

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : التفتيش
المبلغ المستحق إلى : شركة بحار للمعادن
بموجب : الطلبات ، أو : مصلحة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة بحار للمعادن
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٢٩٩١٠	

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	٥٢٩٩١٠					
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رواجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف _____ الشيكات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :